



ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.03.2025 № 224

г. Ростов-на-Дону

Об утверждении отчета о реализации государственной программы Ростовской области «Комплексное развитие сельских территорий» за 2024 год

В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 26.06.2023 № 461 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Ростовской области» Правительство Ростовской области **постановляет**:

1. Утвердить отчет о реализации государственной программы Ростовской области «Комплексное развитие сельских территорий», утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 24.10.2019 № 748, за 2024 год согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Горбаневу О.П.

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Ростовской области



Ю.Б. Слюсарь

Постановление вносит
министерство сельского
хозяйства и продовольствия
Ростовской области

ОТЧЕТ
о реализации государственной
программы Ростовской области «Комплексное
развитие сельских территорий», утвержденной постановлением
Правительства Ростовской области от 24.10.2019 № 748, за 2024 год

1. Конкретные результаты, достигнутые за 2024 год

В целях сохранения доли сельского населения в общей численности населения Ростовской области, увеличения среднемесячных располагаемых ресурсов сельских домохозяйств по отношению к городским домохозяйствам, повышения доли общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах в рамках реализации государственной программы Ростовской области «Комплексное развитие сельских территорий», утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 24.10.2019 № 748 (далее – государственная программа), ответственным исполнителем и участниками государственной программы в 2024 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

улучшили жилищные условия 67 сельских семей;
построены (реконструированы), капитально отремонтированы
108,9 километров водопроводных сетей;
завершены работы по 24 объектам благоустройства сельских территорий;
введено 3 объекта по комплексному обустройству площадок
под компактную жилищную застройку;
реализован один проект комплексного развития сельских территорий;
отремонтированы две сельские дороги.

Мероприятия государственной программы в 2024 году реализованы в интересах 25 тыс. сельских жителей.

2. Сведения о результатах
выполнения (достижении) мероприятий
(результатов) и контрольных точек структурных
элементов государственной программы за отчетный период

Достижению результатов в 2024 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками государственной программы мероприятий (результатов) ее структурных элементов.

В рамках иного регионального проекта «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения» предусмотрена реализация одного мероприятия и шести контрольных точек.

Мероприятие (результат) «Осуществлено строительство (приобретение) жилья гражданами, проживающими на сельских территориях или изъявившими желание постоянно проживать на сельских территориях, и нуждающимися в улучшении жилищных условий, которым предоставлены целевые социальные выплаты» выполнено: осуществлено строительство (приобретение) 5 тысяч квадратных метров жилья.

По иному региональному проекту «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения» предусмотрено выполнение 6 контрольных точек, из них достигнуто ранее установленных сроков – 2, в установленные сроки – 1, с нарушением срока – 3.

Контрольная точка «Утверждены сводные списки участников мероприятий – получателей выплат на строительство (приобретение) жилья на 2024 год» достигнута с нарушением срока по причине выделения в апреле 2024 г. дополнительных бюджетных средств из областного бюджета, необходимостью заключения дополнительного соглашения с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, а также направлением муниципальным районам уведомлений об объемах бюджетных средств на 2024 год.

Контрольная точка «Утвержден правовой акт о распределении средств на предоставление социальных выплат в 2024 году» достигнута с нарушением срока по причине отсутствия подписанта.

Контрольная точка «Сформированы заявки на оплату расходов в 2024 году» достигнута с нарушением срока. Нарушение срока обусловлено тем, что распоряжение Правительства Ростовской области о распределении средств федерального и областного бюджетов на предоставление социальных выплат на строительство (приобретение) жилья утверждено 29 мая 2024 г., а согласно установленному порядку санкционирования оплаты денежных обязательств – заявка на оплату расходов должна быть направлена на финансирование не позднее чем за 3 рабочих дня до конца текущего месяца.

В рамках иного регионального проекта «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» предусмотрена реализация 10 мероприятий и 48 контрольных точек.

Мероприятие (результат) «Построены (реконструированы) объекты водопроводного хозяйства на сельских территориях» выполнено: построены (реконструированы) 88,7 километров водопроводных сетей.

Мероприятие (результат) «Обустроены объектами инженерной инфраструктуры и благоустроены площадки, расположенные на сельских территориях, под компактную жилищную застройку» не выполнено: введено 3 объекта в Зимовниковском, Матвеево-Курганском, Целинском районах Ростовской области, не введен объект в Куйбышевском районе Ростовской области по причине непредоставления подрядной организацией документов, подтверждающих выполнение работ.

Мероприятие (результат) «Отремонтированы автомобильные дороги на сельских территориях» выполнено: отремонтировано две автомобильные дороги.

Мероприятие (результат) «Получены положительные экспертизы по итогам подготовки проектной документации на строительство, реконструкцию объектов водопроводного хозяйства на сельских территориях» выполнено не в полном объеме: получены положительные экспертизы по 3 проектам в Заветинском, Егорлыкском и Целинском районах Ростовской области. По одному проекту Матвеево-Курганского района Ростовской области заключение государственной экспертизы не получено в связи с невыполнением работ в установленный муниципальным контрактом срок.

Мероприятие (результат) «Получены положительные экспертизы по итогам подготовки проектной документации по обустройству объектами инженерной инфраструктуры и благоустройству площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку» выполнено: получены две положительные экспертизы на объекты в Зимовниковском и Матвеево-Курганском районах Ростовской области.

Мероприятие (результат) «Реализованы проекты по благоустройству общественных пространств на сельских территориях» выполнено: реализовано 7 проектов по благоустройству общественных пространств на сельских территориях в Боковском, Егорлыкском, Заветинском, Октябрьском, Мясниковском и Каменском районах Ростовской области.

Мероприятие (результат) «Реализованы проекты комплексного развития сельских территорий (агломераций) (в части строительства и реконструкции (модернизации) объектов капитального строительства)» выполнено: реконструкция сельского Дома культуры в с. Киселево Красносулинского района Ростовской области завершена.

Мероприятие (результат) «Реализованы проекты комплексного развития сельских территорий (агломераций) (за исключением строительства и реконструкции (модернизации) объектов капитального строительства)» выполнено: объект завершен и профинансирован в полном объеме.

Мероприятие (результат) «Капитально отремонтированы объекты водопроводного хозяйства на сельских территориях» выполнено: отремонтировано 20,2 километров водопроводных сетей.

Мероприятие (результат) «Реализованы общественно значимые проекты по благоустройству сельских территорий» выполнено: реализовано 17 проектов благоустройства.

По иному региональному проекту «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» предусмотрено выполнение 48 контрольных точек, из них достигнуто ранее установленных сроков – 17, в установленные сроки – 28, с нарушением срока – одна, не достигнуто – две.

Контрольная точка «Произведена оплата выполненных работ» не достигнута: профинансированы 3 объекта, 1 объект не профинансирован по причине непредоставления подрядной организацией документов, подтверждающих выполнение работ.

Контрольная точка «Подписано соглашение с муниципальным районом о предоставлении субсидии» достигнута с нарушением срока: заключено 1 соглашение, нарушение срока обусловлено необходимостью перезаключения соглашения с администрацией сельского поселения.

Контрольная точка «Произведена оплата выполненных работ» не достигнута: профинансированы работы по разработке 3 проектов из запланированных 4 объектов.

Сведения о выполнении мероприятий (результатов), а также контрольных точек государственной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации государственной программы.

3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы

В 2024 году на ход реализации государственной программы оказали влияние следующие факторы:

неполучение в установленный срок заключения государственной экспертизы;

отсутствие документального подтверждения потребности в дополнительном финансировании;

нарушение условий муниципального контракта.

Данные факторы повлияли на недостижение плановых значений по отдельным показателям и выполнение мероприятий (результатов).

4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию государственной программы

Объем запланированных расходов на реализацию государственной (комплексной) программы на 2024 год составил 2 861 168,9 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 1 690 152,6 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета – 1 036 302,5 тыс. рублей;

местный бюджет – 119 668,1 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 15 045,7 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с Областным законом от 14.12.2023 № 58-ЗС «Об областном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» составил 2 726 455,1 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 2 726 455,1 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 1 690 152,6 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета – 1 036 302,5 тыс. рублей.

Исполнение расходов по государственной программе составило 2 678 828,8 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 1 518 402,1 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета – 1 036 302,1 тыс. рублей;

местный бюджет – 109 078,9 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 15 045,7 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований областного бюджета и безвозмездных поступлений в областной бюджет составил 171 750,9 тыс. рублей, из них:

65 723,3 тыс. рублей – неполучение в установленный срок заключения государственной экспертизы;

52 696,7 тыс. рублей – отсутствие документального подтверждения потребности в дополнительном финансировании;

45 674,5 тыс. рублей – нарушение условий муниципального контракта;

7 656,4 тыс. рублей – экономия по факту выполненных работ, в результате округления.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию государственной программы за 2024 год приведены в приложении № 2 к настоящему отчету.

5. Сведения

о достижении плановых и фактических значений показателей государственной программы и ее структурных элементов за 2024 год

Государственной (комплексной) программой и структурными элементами государственной (комплексной) программы предусмотрено: шесть показателей, по одному из которых фактическое значение соответствует плановому, по четырем показателям значения превышают плановые, по одному показателю не достигнуто плановое значение.

Показатель «Доля сельского населения в общей численности населения» – плановое значение – 32,09 процента, фактическое значение – 32,1 процента (фактическое увеличение доли сельского населения в общей численности населения Ростовской области).

Показатель «Соотношение среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств» – плановое значение – 45,0 процента, фактическое значение – 65,42 процента (обусловлено в том числе увеличением заработной платы на предприятиях отрасли сельского хозяйства).

Показатель «Доля общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах» – плановое значение – 54,89 процента, фактическое значение – 56,9 процента (фактическое увеличение доли общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах).

Показатель «Количество семей, улучшивших жилищные условия на сельских территориях» – плановое значение – 58 единиц, фактическое значение – 67 единиц (фактическая стоимость предоставления одного квадратного метра жилья ниже установленной, фактический размер социальной выплаты меньше планового, что способствовало большему количеству получателей).

Показатель «Количество сельских населенных пунктов, в которых улучшена инфраструктура» – плановое значение – 34 единицы, фактическое значение – 33 единицы (непредставление подрядной организацией документов, подтверждающих факт выполнения работ).

Показатель «Количество сельских населенных пунктов, транспортная доступность которых улучшена» – плановое значение – одна единица, фактическое значение – одна единица.

Сведения о достижении плановых и фактических значений показателей государственной программы и ее структурных элементов за 2024 год приведены в приложении № 3 к настоящему отчету.

6. Результаты оценки эффективности реализации государственной программы

Эффективность государственной программы (интегральная оценка хода реализации и эффективности государственной программы) рассчитывается как средневзвешенная оценки уровня достижения государственной (комплексной) программы в отчетном году (80 процентов интегральной оценки), оценки динамики прироста значений показателей (10 процентов интегральной оценки) и оценки качества финансового управления реализацией государственной программы в отчетном году (10 процентов интегральной оценки).

Уровень достижения государственной программы за отчетный период $УД_{гп}$ рассчитывается по формуле:

$$УД_{гп} = 0,5 \times УД_{п} + 0,5 \times УД_{стр.эл.},$$

где $УД_{п}$ – уровень достижения показателей государственной программы в отчетном периоде;

$УД_{стр.эл.}$ – уровень достижения структурных элементов государственной программы в отчетном периоде.

Уровень достижения показателей государственной программы $УД_{п}$ за 2024 год составляет 100 $(100 + 100 + 100/3)$.

Уровень достижения структурных элементов государственной программы $УД_{стр.эл.}$ за 2024 год составляет 98,4 (средневзвешенное значение уровней достижения всех пяти структурных элементов).

Уровень достижения государственной программы $УД_{гп}$ за 2024 год составляет 99,2 $(0,5 \times 100 + 0,5 \times 98,4)$.

Оценка динамики прироста значений показателей за отчетный период $ОП_{гп}$ рассчитывается по формуле:

$$ОП_{гп} = 0,7 \times ОП_{пгп} + 0,3 \times ОП_{псэ},$$

где $ОП_{пгп}$ – оценка динамики прироста значений показателей уровня государственной программы;

$ОП_{псэ}$ – оценка динамики прироста значений показателей уровня структурных элементов государственной программы.

Оценка динамики прироста значений показателей уровня государственной программы $ОП_{пгп}$ за 2024 год составляет 66,6 $((- 0,2) + 100 + 100/3)$.

Оценка динамики прироста значений показателей уровня структурных элементов государственной программы ОП_{псэ} за 2024 год составляет 2,5 ((- 23,0) + 97,1 + (- 66,7)/3).

Оценка динамики прироста значений показателей ОП_{гп} за 2024 год составляет 47,4 (0,7 x 66,6 + 0,3 x 2,5).

Оценка качества финансового управления за отчетный период рассчитывается по формуле:

$$\Phi_{\text{ин}} Y_{\text{п}} = \sum_{i=1}^N w_i \times E(P_i) \times 100,$$

где $\Phi_{\text{ин}} Y_{\text{п}}$ – оценка качества финансового управления при реализации государственной программы в отчетном году;

i – номер критерия;

N – количество критериев;

w_i – удельный вес i -го критерия в оценке качества финансового управления при реализации государственной программы в отчетном году;

$E(P_i)$ – значение i -го критерия.

Оценка качества финансового управления за 2024 год рассчитана с учетом семи критериев.

Оценка качества финансового управления ($\Phi_{\text{ин}} Y_{\text{п}}$) за 2024 год составляет (0,58 x 0,143 + 0 x 0,143 + 0,937 x 0,143 + 1 x 0,143 + 1 x 0,143 + 0,936 x 0,143 + 0 x 0,143) x 100 = 63,7.

Интегральная оценка хода реализации и эффективности государственной программы за отчетный период (ИО_{иЭ}_{фгп}) рассчитывается по формуле:

$$0,8 \times \text{УД}_{\text{гп}} + 0,1 \times \text{ОП}_{\text{гп}} + 0,1 \times \Phi_{\text{ин}} Y_{\text{п}} = \text{ИО}_{\text{иЭ}} \text{фгп}.$$

Интегральная оценка хода реализации и эффективности государственной программы за 2024 год составляет (0,8 x 99,2 + 0,1 x 47,4 + 0,1 x 63,7) = 90, в связи с чем реализация государственной программы признается эффективной с категорией «степень эффективности реализации выше среднего уровня».

По мероприятиям (результатам) структурных элементов государственной программы в 2024 году сложилась экономия в сумме 8 043,6 тыс. рублей.

7. Предложения по дальнейшей реализации государственной программы

Предложения по дальнейшей реализации государственной программы отсутствуют.

Заместитель начальника
управления документационного
обеспечения Правительства
Ростовской области – начальник
отдела нормативных документов



В.В. Сечков

Приложение № 1
к отчету о реализации
государственной программы
Ростовской области «Комплексное
развитие сельских территорий»,
утвержденной постановлением
Правительства Ростовской области
от 24.10.2019 № 748, за 2024 год

СВЕДЕНИЯ
о выполнении мероприятий (результатов), а также контрольных точек государственной программы за 2024 год

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Плановый срок реализации мероприятия (результата)/ наступления контрольной точки	Фактический срок реализации мероприятия (результата)/ наступления контрольной точки	Результаты			Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/Ф.И.О.)	Причины нереализации/ реализации не в полном объеме
				единица измерения	плановое значение	фактическое значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Иной региональный проект «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения»							
1.1	Мероприятие (результат) «Осуществлено строительство (приобретение) жилья гражданами, проживающими на сельских территориях или изъявившими желание постоянно проживать на сельских территориях, и нуждающимися в улучшении жилищных условий, которым предоставлены целевые социальные выплаты»	28 декабря 2024 г.	28 декабря 2024 г.	тыс. кв. метров	0,648	5,0	заместитель Губернатора Ростовской области – министр сельского хозяйства и продовольствия Рачаловский К.Н.	–
1.1.1.	Контрольная точка «Утверждена стоимость 1 кв. метра общей площади жилья на сельских территориях на 2024 год»	29 марта 2024 г.	13 февраля 2024 г.	X	X	утверждено постановление минсельхозпрода области от 13.02.2024 № 3 «Об утверждении стоимости одного квадратного метра общей площади	заместитель Губернатора Ростовской области – министр сельского хозяйства и продовольствия Рачаловский К.Н.	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
						жилья на сельских территориях в Ростовской области в рамках государственной программы Ростовской области «Комплексное развитие сельских территорий» на 2024 год»		
1.1.2.	Контрольная точка «Утверждены сводные списки участников мероприятий – получателей выплат на строительство (приобретение) жилья на 2024 год»	25 апреля 2024 г.	16 мая 2024 г.	X	X	утвержден сводный список получателей выплат на строительство (приобретение) жилья	заместитель Губернатора Ростовской области – министр сельского хозяйства и продовольствия Рачаловский К.Н.	нарушение срока обусловлено выделением дополнительных бюджетных средств из областного бюджета, необходимостью заключения дополнительного соглашения с Минсельхозом России
1.1.3.	Контрольная точка «Утвержден правовой акт о распределении средств на предоставление социальных выплат в 2024 году»	27 мая 2024 г.	29 мая 2024 г.	X	X	утверждено распоряжение Правительства Ростовской области от 29.05.2024 № 371 «О распределении средств федерального и областного бюджетов на предоставление социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим на сельских территориях»	первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Горбанева О.П.	нарушение срока связано с отсутствием подписанта (направлено на подпись Губернатору Ростовской области 27.05.2024)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1.4.	Контрольная точка «Выданы свидетельства о предоставлении социальных выплат в 2024 году»	30 мая 2024 г.	29 мая 2024 г.	X	X	выдано 67 свидетельств о предоставлении социальной выплаты	первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Горбанева О.П.	—
1.1.5.	Контрольная точка «Сформированы заявки на оплату расходов в 2024 году»	31 мая 2024 г.	4 июня 2024 г.	X	X	сформировано 67 заявок на оплату расходов	первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Горбанева О.П.	нарушение срока обусловлено тем, что распоряжение Правительства Ростовской области о распределении средств федерального и областного бюджетов на предоставление социальных выплат на строительство (приобретение) жилья утверждено 29.05.2024, а согласно установленному порядку санкционирования оплаты денежных обязательств – заявка на оплату расходов должна быть направлена на финансирование не позднее чем за три рабочих дня до конца текущего месяца
1.1.6.	Контрольная точка «Осуществлен сбор информации от муниципальных районов Ростовской области о строительстве (приобретении) жилья гражданами – получателями социальных выплат»	31 октября 2024 г.	31 октября 2024 г.	X	X	получателями социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья введено в эксплуатацию 3 245 квадратных метров	первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Горбанева О.П.	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	Иной региональный проект «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях»							
2.1.	Мероприятие (результат) «Построены (реконструированы) объекты водопроводного хозяйства на сельских территориях»	28 декабря 2024 г.	28 декабря 2024 г.	километров	83,1	88,7	заместитель Губернатора Ростовской области – министр сельского хозяйства и продовольствия Рачаловский К.Н.	—
2.1.1.	Контрольная точка «Подписаны соглашения с муниципальными районами о предоставлении субсидии»	15 февраля 2024 г.	9 февраля 2024 г.	X	X	заключено шесть соглашений с муниципальными районами в Ростовской области	заместитель Губернатора Ростовской области – министр сельского хозяйства и продовольствия Рачаловский К.Н.	—
2.1.2.	Контрольная точка «Проведен мониторинг заключения муниципальных контрактов по запланированным объектам»	1 апреля 2024 г.	1 апреля 2024 г.	X	X	заключено пять муниципальных контрактов по новым объектам в Целинском и Шолоховском районах Ростовской области	первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Горбанева О.П.	—
2.1.3.	Контрольная точка «Проведен визуальный осмотр выполнения работ по объектам капитального строительства»	2 сентября 2024 г.	16 августа 2024 г.	X	X	проведено 15 визуальных осмотров на десяти объектах водоснабжения	первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Горбанева О.П.	—
2.1.4.	Контрольная точка «Произведена оплата выполненных работ»	28 декабря 2024 г.	28 декабря 2024 г.	X	X	финансирование девяти объектов в рамках лимитов произведено в полном объеме	первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Горбанева О.П.	—
2.2.	Мероприятие (результат) «Обустроены объектами инженерной инфраструктуры и благоустроены площадки, расположенные на сельских территориях, под компактную жилищную застройку»	28 декабря 2024 г.	—	единица	4	3	заместитель Губернатора Ростовской области – министр сельского хозяйства и продовольствия Рачаловский К.Н.	введено три объекта в Зимовниковском, Матвеево-Курганском, Целинском районах Ростовской области, не введен объект в Куйбышевском районе Ростовской

1	2	3	4	5	6	7	8	9
								области по причине непредоставления подрядной организацией документов, подтверждающих выполнение работ
2.2.1.	Контрольная точка «Подписаны соглашения с муниципальными районами о предоставлении субсидии»	15 февраля 2024 г.	30 января 2024 г.	X	X	подписано пять соглашений с муниципальными районами в Ростовской области	первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Горбанева О.П.	—
2.2.2.	Контрольная точка «Проведен мониторинг заключения муниципальных контрактов по запланированным объектам»	1 апреля 2024 г.	1 апреля 2024 г.	X	X	заключено два муниципальных контракта по новым объектам в Матвеево-Курганском и Тарасовском районах Ростовской области	первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Горбанева О.П.	—
2.2.3.	Контрольная точка «Проведено совещание с муниципальными районами о ходе реализации работ по строительству (реконструкции), капремонту и проектированию объектов инженерной инфраструктуры и благоустройства»	27 апреля 2024 г.	24 апреля 2024 г.	X	X	совещание проведено	первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Горбанева О.П.	—
2.2.4.	Контрольная точка «Произведена оплата выполненных работ»	28 декабря 2024 г.	—	X	X	подготовлена информационная справка о предоставлении субсидий на обустройство объектами инженерной инфраструктуры и благоустройство площадок, расположенные на сельских территориях, под компактную жилищную застройку	первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Горбанева О.П.	профинансированы три объекта, один объект не профинансирован по причине непредоставления подрядной организацией документов, подтверждающих выполнение работ

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.3.	Мероприятие (результат) «Отремонтированы автомобильные дороги на сельских территориях»	31 декабря 2024 г.	28 декабря 2024 г.	единица	2	2	первый заместитель министра транспорта Ростовской области Володина И.В.	—
2.3.1.	Контрольная точка «Подписано соглашение с муниципальным районом о предоставлении субсидии»	7 марта 2024 г.	10 июня 2024 г.	X	X	соглашение подписано	первый заместитель министра транспорта Ростовской области Володина И.В.	заключено одно соглашение, нарушение срока обусловлено необходимостью перезаключения соглашения с администрацией сельского поселения
2.3.2.	Контрольная точка «Проведен мониторинг заключения муниципальных контрактов по запланированным объектам»	13 мая 2024 г.	13 мая 2024 г.	X	X	заключены муниципальные контракты по двум объектам	первый заместитель министра транспорта Ростовской области Володина И.В.	—
2.3.3.	Контрольная точка «Осуществлен мониторинг хода выполнения работ на объектах»	6 августа 2024 г.	6 августа 2024 г.	X	X	работы на двух объектах завершены	первый заместитель министра транспорта Ростовской области Володина И.В.	—
2.3.4.	Контрольная точка «Осуществлен мониторинг хода выполнения работ на объектах»	8 ноября 2024 г.	8 ноября 2024 г.	X	X	работы на двух объектах завершены	первый заместитель министра транспорта Ростовской области Володина И.В.	—
2.3.5.	Контрольная точка «Осуществлен мониторинг хода выполнения работ на объектах»	9 декабря 2024 г.	6 декабря 2024 г.	X	X	работы на двух объектах завершены	первый заместитель министра транспорта Ростовской области Володина И.В.	—
2.3.6.	Контрольная точка «Произведена оплата выполненных работ»	27 декабря 2024 г.	27 декабря 2024 г.	X	X	средства перечислены в полном объеме	первый заместитель министра транспорта Ростовской области Володина И.В.	—
2.4.	Мероприятие (результат) «Получены положительные экспертизы по итогам подготовки проектной документации на строительство, реконструкцию объектов водопроводного хозяйства на сельских территориях»	28 декабря 2024 г.	—	единица	4	3	заместитель Губернатора Ростовской области – министр сельского хозяйства и продовольствия Рачаловский К.Н.	получены положительные экспертизы по трем проектам в Заветинском, Егорлыкском и Целинском районах Ростовской области.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
								По одному проекту Матвеево-Курганского района Ростовской области заключение государственной экспертизы не получено в связи с невыполнением работ в установленный муниципальным контрактом срок
2.4.1.	Контрольная точка «Подписано соглашение с администрациями муниципальных районов о предоставлении субсидии»	15 февраля 2024 г.	30 января 2024 г.	X	X	заключено пять соглашений	первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Горбанева О.П.	—
2.4.2.	Контрольная точка «Проведен мониторинг заключения муниципальных контрактов»	15 апреля 2024 г.	15 апреля 2024 г.	X	X	заключено четыре муниципальных контракта по новым объектам в Заветинском, Егорлыкском, Куйбышевском и Матвеево-Курганском районах Ростовской области	первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Горбанева О.П.	—
2.4.3.	Контрольная точка «Проведен мониторинг получения положительных экспертиз по запланированным объектам»	25 декабря 2024 г.	25 декабря 2024 г.	X	X	мониторинг проведен, получены положительные заключения государственной экспертизы по разработке трех проектов в Заветинском, Егорлыкском и Целинском районах Ростовской области	первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Горбанева О.П.	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.4.4.	Контрольная точка «Произведена оплата выполненных работ»	28 декабря 2024 г.	–	X	X	подготовлена информационная справка о предоставлении субсидий на разработку проектной документации	первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Горбанева О.П.	профинансированы работы по разработке трех проектов из запланирован- ных четырех объектов
2.5.	Мероприятие (результат) «Получены положительные экспертизы по итогам подготовки проектной документации по обустройству объектами инженерной инфраструктуры и благоустройству площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку»	28 декабря 2024 г.	28 декабря 2024 г.	единица	2	2	заместитель Губернатора Ростовской области – министр сельского хозяйства и продовольствия Рачаловский К.Н.	получены две положительные экспертизы на объекты в Зимовниковском и Матвеево- Курганском районе Ростовской области
2.5.1.	Контрольная точка «Подписаны соглашения с муниципальными районами о предоставлении субсидии»	15 февраля 2024 г.	29 января 2024 г.	X	X	заключено два соглашения	первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Горбанева О.П.	–
2.5.2.	Контрольная точка «Проведен мониторинг заключения муниципальных контрактов»	1 апреля 2024 г.	1 апреля 2024 г.	X	X	заключено два муниципальных контракта	первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Горбанева О.П.	–
2.5.3.	Контрольная точка «Проведен мониторинг получения положительных экспертиз по запланированным объектам»	25 декабря 2024 г.	25 декабря 2024 г.	X	X	мониторинг проведен, получены две положительные экспертизы на объекты в Зимовниковском и Матвеево- Курганском районе Ростовской области	первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Горбанева О.П.	–
2.5.4.	Контрольная точка «Произведена оплата выполненных работ»	28 декабря 2024 г.	28 декабря 2024 г.	X	X	профинансированы работы по разработке двух проектов Зимовниковском и Матвеево- Курганском районе Ростовской области	первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Горбанева О.П.	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.6.	Мероприятие (результат) «Реализованы проекты по благоустройству общественных пространств на сельских территориях»	28 декабря 2024 г.	28 декабря 2024 г.	единица	7	7	заместитель Губернатора Ростовской области – министр сельского хозяйства и продовольствия Рачаловский К.Н.	–
2.6.1.	Контрольная точка «Подписаны соглашения с муниципальными районами о предоставлении субсидии»	15 февраля 2024 г.	29 января 2024 г.	X	X	заключено восемь соглашений	заместитель Губернатора Ростовской области – министр сельского хозяйства и продовольствия Рачаловский К.Н.	–
2.6.2.	Контрольная точка «Проведен мониторинг заключения муниципальных контрактов по запланированным объектам»	1 апреля 2024 г.	1 апреля 2024 г.	X	X	заключено семь контрактов	первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Горбанева О.П.	–
2.6.3.	Контрольная точка «Проведено совещание с муниципальными районами о ходе реализации работ по строительству (реконструкции), капремонту и проектированию объектов инженерной инфраструктуры и благоустройства»	30 апреля 2024 г.	24 апреля 2024 г.	X	X	совещание проведено	первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Горбанева О.П.	–
2.6.4.	Контрольная точка «Проведен визуальный осмотр выполнения работ по объектам благоустройства»	2 сентября 2024 г.	12 августа 2024 г.	X	X	проведен визуальный осмотр шести объектов	первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Горбанева О.П.	–
2.6.5.	Контрольная точка «Осуществлен мониторинг хода выполнения работ на объектах»	10 декабря 2024 г.	10 декабря 2024 г.	X	X	осуществлен мониторинг хода выполнения работ на семи объектах	первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Горбанева О.П.	–
2.6.6.	Контрольная точка «Произведена оплата выполненных работ»	28 декабря 2024 г.	28 декабря 2024 г.	X	X	произведена оплата выполненных работ по семи проектам	первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Горбанева О.П.	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.7.	Мероприятие (результат) «Реализованы проекты комплексного развития сельских территорий (агломераций) (в части строительства и реконструкции (модернизации) объектов капитального строительства)»	28 декабря 2024 г.	28 декабря 2024 г.	единица	1	1	заместитель Губернатора Ростовской области – министр сельского хозяйства и продовольствия Рачаловский К.Н.	–
2.7.1.	Контрольная точка «Подписаны соглашения с муниципальными районами о предоставлении субсидии»	15 февраля 2024 г.	30 января 2024 г.	X	X	заключено четыре соглашения	заместитель Губернатора Ростовской области – министр сельского хозяйства и продовольствия Рачаловский К.Н.	–
2.7.2.	Контрольная точка «Проведен мониторинг заключения муниципальных контрактов по запланированным объектам»	1 апреля 2024 г.	1 апреля 2024 г.	X	X	заключено два муниципальных контракта по новым объектам в Шолоховском и Миллеровском районах Ростовской области	первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Горбанева О.П.	–
2.7.3.	Контрольная точка «Проведено совещание с муниципальными районами о ходе реализации работ по строительству (реконструкции), капремонту и проектированию объектов инженерной инфраструктуры и благоустройства»	30 апреля 2024 г.	24 апреля 2024 г.	X	X	совещание проведено	первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Горбанева О.П.	–
2.7.4.	Контрольная точка «Проведен визуальный осмотр выполнения работ по объектам капитального строительства»	2 сентября 2024 г.	26 июня 2024 г.	X	X	проведен визуальный осмотр двух объектов	первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Горбанева О.П.	–
2.7.5.	Контрольная точка «Осуществлен мониторинг хода выполнения работ на объектах»	2 сентября 2024 г.	2 сентября 2024 г.	X	X	мониторинг проведен по двум объектам	первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Горбанева О.П.	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.7.6.	Контрольная точка «Произведена оплата выполненных работ»	28 декабря 2024 г.	28 декабря 2024 г.	X	X	произведена оплата выполненных работ по двум объектам	первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Горбанева О.П.	—
2.8.	Мероприятие (результат) «Реализованы проекты комплексного развития сельских территорий (агломераций) (за исключением строительства и реконструкции (модернизации) объектов капитального строительства)»	28 декабря 2024 г.	28 декабря 2024 г.	единица	1	1	министр культуры Ростовской области Дмитриева А.А.	—
2.8.1.	Контрольная точка «Подписано соглашение с муниципальным районом о предоставлении субсидии»	15 февраля 2024 г.	26 января 2024 г.	X	X	заключено одно соглашение с Целинским районом Ростовской области	заместитель министра культуры Ростовской области Кондрашев Е.Б.	—
2.8.2.	Контрольная точка «Проведен мониторинг заключения муниципального контракта по запланированному объекту»	1 апреля 2024 г.	1 апреля 2024 г.	X	X	заключен один муниципальный контракт	заместитель министра культуры Ростовской области Кондрашев Е.Б.	—
2.8.3.	Контрольная точка «Проведен визуальный осмотр выполнения работ по объекту капитального ремонта»	21 июня 2024 г.	21 июня 2024 г.	X	X	по результатам осмотра техническая готовность объекта составляет 30 процентов	заместитель министра культуры Ростовской области Кондрашев Е.Б.	—
2.8.4.	Контрольная точка «Осуществлен мониторинг хода выполнения работ на объекте»	16 августа 2024 г.	16 августа 2024 г.	X	X	работы на объекте ведутся в соответствии с графиком работ	заместитель министра культуры Ростовской области Кондрашев Е.Б.	—
2.8.5.	Контрольная точка «Осуществлен мониторинг хода выполнения работ на объекте»	11 октября 2024 г.	11 октября 2024 г.	X	X	работы на объекте ведутся в соответствии с графиком работ, техническая готовность объекта 70 процентов	заместитель министра культуры Ростовской области Кондрашев Е.Б.	—
2.8.6.	Контрольная точка «Произведена оплата выполненных работ»	28 декабря 2024 г.	28 декабря 2024 г.	X	X	работы на объекте завершены, оплата по одному объекту произведена	заместитель министра культуры Ростовской области Кондрашев Е.Б.	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.9.	Мероприятие (результат) «Капитально отремонтированы объекты водопроводного хозяйства на сельских территориях»	28 декабря 2024 г.	28 декабря 2024 г.	километров	20,2	20,2	заместитель Губернатора Ростовской области – министр сельского хозяйства и продовольствия Рачаловский К.Н.	–
2.9.1.	Контрольная точка «Подписаны соглашения с муниципальными районами о предоставлении субсидии»	17 июня 2024 г.	15 мая 2024 г.	X	X	заключено одно соглашение с Обливским районом Ростовской области	заместитель Губернатора Ростовской области – министр сельского хозяйства и продовольствия Рачаловский К.Н.	–
2.9.2.	Контрольная точка «Проведен мониторинг заключения муниципальных контрактов по запланированным объектам»	1 июля 2024 г.	1 июля 2024 г.	X	X	мониторинг проведен, заключено четыре муниципальных контракта	первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Горбанева О.П.	–
2.9.3.	Контрольная точка «Проведен визуальный осмотр выполнения работ по объектам капитального строительства»	2 сентября 2024 г.	19 июля 2024 г.	X	X	проведен визуальный осмотр двух объектов	первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Горбанева О.П.	–
2.9.4.	Контрольная точка «Произведена оплата выполненных работ»	28 декабря 2024 г.	28 декабря 2024 г.	X	X	произведена оплата выполненных работ по четырем объектам	первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Горбанева О.П.	–
2.10.	Мероприятие (результат) «Реализованы общественно значимые проекты по благоустройству сельских территорий»	28 декабря 2024 г.	28 декабря 2024 г.	единица	17	17	заместитель Губернатора Ростовской области – министр сельского хозяйства и продовольствия Рачаловский К.Н.	–
2.10.1.	Контрольная точка «Подписаны соглашения с муниципальными районами о предоставлении субсидии»	17 июня 2024 г.	15 мая 2024 г.	X	X	заключено семь соглашений с муниципальными районами в Ростовской области	заместитель Губернатора Ростовской области – министр сельского хозяйства и продовольствия Рачаловский К.Н.	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.10.2.	Контрольная точка «Проведен мониторинг заключения муниципальных контрактов по запланированным объектам»	1 июля 2024 г.	1 июля 2024 г.	X	X	мониторинг проведен, по 15 из 17 объектов заключены муниципальные контракты	первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Горбанева О.П.	—
2.10.3.	Контрольная точка «Проведен визуальный осмотр выполнения работ по объектам благоустройства»	2 сентября 2024 г.	2 сентября 2024 г.	X	X	проведен визуальный осмотр трех объектов благоустройства	первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Горбанева О.П.	—
2.10.4.	Контрольная точка «Произведена оплата выполненных работ»	28 декабря 2024 г.	28 декабря 2024 г.	X	X	произведена оплата выполненных работ по 17 объектам	первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Горбанева О.П.	—

Примечания:

1. Используемые сокращения:

г. – год;

Минсельхоз России – Министерство сельского хозяйства Российской Федерации;

минсельхозпрод области – министерство сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области.

2. X – данные ячейки не заполняются.

Приложение № 2
к отчету о реализации
государственной программы
Ростовской области «Комплексное
развитие сельских территорий»,
утвержденной постановлением
Правительства Ростовской области
от 24.10.2019 № 748, за 2024 год

СВЕДЕНИЯ
об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных
средств на реализацию государственной программы за 2024 год

№ п/п	Наименование государственной программы, структурного элемента	Источники финансирования	Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных		Фактические расходы (тыс. рублей)	Процент освоения бюджетных средств с учетом сложив- шейся экономии, %	Примечания (тыс. рублей)
			государствен- ной программой	сводной бюджетной рописью			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Государственная программа Ростовской области «Комплексное развитие сельских территорий»	всего	2 861 168,9	2 726 455,1	2 678 828,8	93,9	8 043,6
		областной бюджет	1 690 152,6	1 690 152,6	1 518 402,1	90,3	7 656,0
		безвозмездные поступления в областной бюджет	1 036 302,5	1 036 302,5	1 036 302,1	100,0	0,4
		в том числе за счет средств:	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8
		федерального бюджета	1 036 302,5	1 036 302,5	1 036 302,1	100,0	0,4
		местный бюджет	119 668,1	–	109 078,9	91,5	387,2
		внебюджетные источники	15 045,7	–	15 045,7	100,0	–
2.	Иной региональный проект «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения»	всего	110 108,7	110 108,7	110 108,7	100,0	–
		областной бюджет	102 628,5	102 628,5	102 628,5	100,0	–
		безвозмездные поступления в областной бюджет	7 480,2	7 480,2	7 480,2	100,0	–
		в том числе за счет средств:	X	X	X	X	X
		федерального бюджета	7 480,2	7 480,2	7 480,2	100,0	–
3.	Иной региональный проект «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях»	всего	2 751 060,2	2 616 346,4	2 568 720,1	93,7	8 043,6
		областной бюджет	1 587 524,1	1 587 524,1	1 415 773,6	89,7	7 656,0
		безвозмездные поступления в областной бюджет	1 028 822,3	1 028 822,3	1 028 821,9	100,0	0,4
		в том числе за счет средств:	X	X	X	X	X
		федерального бюджета	1 028 822,3	1 028 822,3	1 028 821,9	100,0	0,4
		местный бюджет	119 668,1	–	109 078,9	91,5	387,2
		внебюджетные источники	15 045,7	–	15 045,7	100,0	–

Приложение № 3
к отчету о реализации
государственной программы
Ростовской области «Комплексное
развитие сельских территорий»,
утвержденной постановлением
Правительства Ростовской области
от 24.10.2019 № 748, за 2024 год

СВЕДЕНИЯ
о достижении плановых и фактических значений показателей
государственной программы и ее структурных элементов за 2024 год

№ п/п	Номер и наименование	Единица измерения	Критерий наследуемости/ динамики	Признак положительной тенденции (возрастающий/ убывающий)	Значения показателей государственной программы, структурного элемента государственной программы			Оценка динамики прироста (процен- тов)	Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии)
					2023 год	2024 год			
						план	факт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Показатели государственной программы Ростовской области «Комплексное развитие сельских территорий»									
1.1.	Показатель «Доля сельского населения в общей численности населения» (б/н)	процентов	динамический наследуемый	возрастающий	32,17	32,09	32,10	– 0,20	фактическое увеличение доли сельского населения в общей численности

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2. Показатели структурных элементов государственной программы Ростовской области «Комплексное развитие сельских территорий»									
2.1. Иной региональный проект «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения»									
2.1.1.	Показатель «Количество семей, улучшивших жилищные условия на сельских территориях» (б/н)	единиц	ненаследуемый	возрастающий	87,0	58,0	67,0	– 23,0	фактическое увеличение количества семей, улучшивших жилищные условия на сельских территориях над запланиро- ванным значением
2.2. Иной региональный проект «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях»									
2.2.1.	Показатель «Количество сельских населенных пунктов, в которых улучшена инфраструктура» (б/н)	единиц	ненаследуемый	возрастающий	0,0	34,0	33,0	97,1	отсутствие ввода одного объекта в Куйбы- шевском районе Ростовской области

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2.2.	Показатель «Количество сельских населенных пунктов, транспортная доступность которых улучшена» (б/н)	единиц	ненаследуемый	возрастающий	3,0	1,0	1,0	– 66,7	
Итого по показателям структурных элементов государственной программы Ростовской области «Комплексное развитие сельских территорий»								2,5	X
Итого по государственной программы Ростовской области «Комплексное развитие сельских территорий»								47,4	X

Примечания:

1. Используемое сокращение:

б/н – без номера.

2. X – данные ячейки не заполняются.