



ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.03.2026 № 275

г. Ростов-на-Дону

Об утверждении отчета о реализации государственной программы Ростовской области «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ростовской области» за 2025 год

В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 26.06.2023 № 461 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Ростовской области» Правительство Ростовской области **постановляет**:

1. Утвердить отчет о реализации государственной программы Ростовской области «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ростовской области», утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 650, за 2025 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Губернатора Ростовской области Ревенко В.Ю.

Первый заместитель
Губернатора Ростовской области,
руководитель аппарата
Правительства Ростовской области




А.Н. Скоков

Постановление вносит
министерство жилищно-
коммунального хозяйства
Ростовской области

Приложение
к постановлению
Правительства
Ростовской области
от 30.03.2026 № 275

ОТЧЕТ
о реализации государственной
программы Ростовской области «Обеспечение
качественными жилищно-коммунальными услугами
населения Ростовской области», утвержденной постановлением
Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 650, за 2025 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2025 год

В целях создания условий для увеличения доли населения Ростовской области, обеспеченного качественными жилищно-коммунальными услугами до 60 процентов к 2030 году, в рамках реализации государственной программы Ростовской области «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ростовской области», утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 650 (далее – государственная программа), ответственным исполнителем и участниками государственной программы в 2025 году реализован комплекс мероприятий, в ходе которых достигнуты следующие результаты:

улучшено техническое состояние многоквартирных домов на территории Ростовской области;

увеличена доля граждан, улучшивших жилищные условия за счет проведенного капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Ростовской области;

повышена эксплуатационная надежность и увеличено количество социально значимых объектов коммунальной инфраструктуры Ростовской области;

реализованы мероприятия, направленные на улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг, снижение аварийности на объектах жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области;

на территории муниципальных образований Ростовской области ограничен рост платы граждан за коммунальные услуги;

обеспечено стабильное функционирование региональной системы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах;

повышен уровень информированности населения по вопросам управления многоквартирными домами и энергоэффективности в жилищной сфере;

организованы и проведены семинары по правовым вопросам в сфере жилищно-коммунального хозяйства, повышена квалификация руководителей и специалистов жилищно-коммунального комплекса;

уплачены взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящимся в собственности Ростовской области.

Раздел 2. Сведения о результатах выполнения (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек структурных элементов государственной программы за отчетный период

Достижению результатов в 2025 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками государственной программы подпрограмм государственной программы мероприятий (результатов) ее структурных элементов.

В рамках регионального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры», предусмотрена реализация одного мероприятия (результата) и шести контрольных точек.

Мероприятие (результат) «На территориях субъектов Российской Федерации и г. Байконура завершено строительство, реконструкция (модернизация), капитальный ремонт объектов теплоснабжения и водоотведения, предусмотренных региональными комплексными планами, нарастающим итогом» выполнено.

В 2025 году улучшено качество предоставления коммунальных услуг (в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения) для населения в количестве 0,1001 млн человек.

По региональному проекту «Модернизация коммунальной инфраструктуры», предусмотрено выполнение шести контрольных точек, которые достигнуты, из них: одна – в установленные сроки, пять – ранее установленных сроков.

В рамках регионального проекта «Развитие коммунальной инфраструктуры на территории Ростовской области», предусмотрена реализация 11 мероприятий (результатов) и 74 контрольных точек.

Мероприятие (результат) «Завершены строительство и реконструкция объектов водопроводного хозяйства, включая их технологическое присоединение к централизованной системе холодного водоснабжения» выполнено.

В 2025 году на территории муниципальных образований в Ростовской области завершена реализация семи мероприятий, включая строительство двух разведочно-эксплуатационных на воду скважин производственной мощностью 6 м.куб./час и 10 м.куб./час, расположенных на территории Морозовского района, строительство водопроводных сетей в х. Коминтерн Красносулинского района общей протяженностью 6 км, реконструкцию магистральных сетей водоснабжения г. Цимлянска общей протяженностью 6,6 км, реконструкцию системы водоснабжения с. Кагальник Азовского района общей

протяженностью 13,4 км, реконструкцию водовода сл. Калач-Куртлак Советского района общей протяженностью 7,9 км, обеспечена техническая возможность подключения (технологического присоединения) одного объекта водопроводного хозяйства Неклиновского района.

Мероприятие (результат) «Завершены строительство и реконструкция объектов канализационного хозяйства» выполнено.

В 2025 году на территории города Ростова-на-Дону завершена реализация одного объекта канализационного хозяйства, расположенного в пос. Ясная Поляна, общей протяженностью 3,3 км.

Мероприятие (результат) «Завершен капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства и теплоэнергетики» выполнено.

В 2025 году на территории города Шахты завершен капитальный ремонт одного объекта водопроводного хозяйства общей протяженностью 12,1 км.

Мероприятие (результат) «Получены положительные заключения государственной экспертизы проектной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства и теплоэнергетики» выполнено.

В 2025 году получено одно положительное заключение государственной экспертизы проектной документации объекта «Строительство сетей водоотведения и очистных сооружений канализации в п. Угледорский Тагинского района Ростовской области» от 01.08.2025 № 61-1-1-3-044909-2025.

Мероприятие (результат) «Приобретено водонапорных башен» выполнено.

В Заветинском районе Ростовской области осуществлена поставка одной водонапорной башни «Рожновского».

Мероприятие (результат) «Приобретено техники, материалов и оборудования в рамках реализации инициативных проектов» выполнено.

В Миллеровском районе Ростовской области осуществлена поставка двух автомобилей ремонтной бригады на базе УАЗ.

Мероприятие (результат) «Завершено мероприятий, обеспечивающих подключение объектов водопроводного хозяйства к централизованной системе водоотведения» выполнено.

По состоянию на отчетную дату администрации Цимлянского района предоставлена субсидия в размере 19 664,5 тыс. рублей, исполнение лимитов текущего финансового года составило 100 процентов.

Мероприятие (результат) «Завершен капитальный ремонт объектов водоснабжения и водоотведения, находящихся в хозяйственном ведении ГУП РО «УРСВ» выполнено не в полном объеме в связи с расторжением соглашения, а так же перераспределением сводной бюджетной росписью средств областного бюджета на 2026 год, согласно распоряжения Правительства Ростовской области от 29.12.2025 № 471.

В рамках реализации мероприятия (результата) «Приобретено специализированной коммунальной техники, оборудования и материалов для ГУП РО «УРСВ» заключены государственные контракты на поставку 7 единиц коммунальной техники.

Мероприятие (результат) «Завершена реализация инфраструктурного проекта за счет средств казначейского инфраструктурного кредита в соответствии с Правилами, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25.01.2025 № 48» выполнено не в полном объеме по причине позднего доведения лимитов. В 2025 году в рамках реализации мероприятия произведена оплата аванса.

Мероприятие (результат) «Завершен капитальный ремонт аварийных участков теплосетей и котельного оборудования» выполнено в полном объеме.

По состоянию на отчетную дату администрации города Таганрога предоставлена субсидия в размере 30 200,1 тыс. рублей, исполнение лимитов текущего финансового года составило 100 процентов.

По региональному проекту «Развитие коммунальной инфраструктуры на территории Ростовской области», предусмотрено выполнение 74 контрольных точек, которые достигнуты, из них: 63 – в установленные сроки и 11 – ранее установленных сроков.

В рамках регионального проекта «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на территории Ростовской области», предусмотрена реализация двух мероприятий (результата) и 12 контрольных точек.

Мероприятие (результат) «Улучшено техническое состояние многоквартирных домов на территории Ростовской области» выполнено не в полном объеме, отклонения обусловлены переносом срока проведения работ по капитальному ремонту по решению собственников помещений в многоквартирных домах.

В 2025 году обеспечена реализации мероприятий, в том числе:

по усилению грунтов оснований фундаментов и (или) несущих конструкций трех многоквартирных домов и разработке проектной документации по четырём многоквартирным домам, включая проведение ее экспертизы;

по капитальному ремонту систем в 468 многоквартирных домах в соответствии со статьей 166 Жилищного кодекса Российской Федерации;

по ремонту 53 подъездов в 12 многоквартирных домах;

по ремонту, замене, модернизации 25 лифтов в 13 многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план реализации Региональной программы по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.

Мероприятие (результат) «Заменено лифтовое оборудование в многоквартирных домах» выполнено.

В 2025 году в соответствии со статьей 166 Жилищного кодекса Российской Федерации осуществлена замена 159 единиц лифтового оборудования в 51 многоквартирном доме.

По региональному проекту «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на территории Ростовской области», предусмотрено

выполнение 12 контрольных точек, которые достигнуты, из них: 10 в установленные сроки и одна ранее установленного срока, одна с нарушением установленного срока.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Развитие жилищного хозяйства Ростовской области», предусмотрена реализация трех мероприятий (результатов) и 12 контрольных точек.

Мероприятие (результат) «Проведены форумы по вопросам управления многоквартирными домами и энергоэффективности в жилищной сфере» выполнено.

Организован и проведен форум для представителей управляющих организаций, товариществ собственников жилья, жилищно-строительных кооперативов, жилищных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов, представителей инициативных групп собственников помещений в многоквартирных домах по вопросам управления многоквартирными домами и энергоэффективности в жилищной сфере, в ходе которого приняли участие 200 человек.

Мероприятие (результат) «Проведены семинары по правовым вопросам в сфере жилищно-коммунального хозяйства» выполнено.

В 10 муниципальных образованиях в Ростовской области проведено 36 специализированных семинара на тему «Изменения в жилищном законодательстве», в ходе которых приняли участие 1 080 человек.

Мероприятие (результат) «Проведены мероприятия (конференции, семинары) по повышению квалификации руководителей и специалистов жилищно-коммунального комплекса по правовым вопросам в сфере жилищно-коммунального хозяйства» выполнено.

Подписано соглашение от 26.03.2025 № 1 о порядке и условиях предоставления государственному автономному учреждению Ростовской области «Ростовский областной учебный центр» субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание услуг по организации мероприятий в части повышения квалификации руководителей и специалистов жилищно-коммунального комплекса, в том числе в сфере управления многоквартирными домами.

Государственное задание исполнено в полном объеме. Обучение по программе «Актуальные вопросы жилищного законодательства в 2025 году» прошли 39 человек.

По комплексу процессных мероприятий «Развитие жилищного хозяйства Ростовской области», предусмотрено выполнение 12 контрольных точек, из которых 11 достигнуты в установленные сроки и 1 не достигнута по причине переноса сроков договорных обязательств на I квартал 2026 г.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Обеспечение деятельности некоммерческой организации «Ростовский областной общественно полезный фонд содействия капитальному ремонту», направленной на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах», предусмотрена реализация одного мероприятия (результата) и четырех контрольных точек.

Мероприятие (результат) «Финансовое обеспечение деятельности некоммерческой организации «Ростовский областной общественно полезный фонд содействия капитальному ремонту» выполнено.

В соответствии с положениями Порядка предоставления субсидии некоммерческой организации «Ростовский областной общественно полезный фонд содействия капитальному ремонту» на осуществление деятельности, направленной на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, утвержденного постановлением Правительства Ростовской области от 24.04.2023 № 311, и во исполнение заключенного в 2025 году соглашения за счет средств областного бюджета некоммерческой организации «Ростовский областной общественно полезный фонд содействия капитальному ремонту» (далее – Фонд) предоставлена субсидия.

По комплексу процессных мероприятий «Обеспечение деятельности некоммерческой организации «Ростовский областной общественно полезный фонд содействия капитальному ремонту», направленной на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах», предусмотрено выполнение четырех контрольных точек, которые достигнуты в установленные сроки.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящимся в собственности Ростовской области», предусмотрена реализация одного мероприятия (результата) и четырех контрольных точек.

Мероприятие (результат) «Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящимся в собственности Ростовской области» выполнено.

В соответствии с частью 1 статьи 169 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее – ЖК РФ) собственники помещений в многоквартирном доме обязаны уплачивать ежемесячные взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 169, частью 8 статьи 170 и частью 4 статьи 181 ЖК РФ, в размере, установленном в соответствии с частью 8¹ статьи 156 ЖК РФ, или, если соответствующее решение принято общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме, в большем размере.

В целях исполнения Ростовской областью указанной обязанности, на основании заключенного в 2025 году соглашения Фонду уплачены взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящимся в государственной собственности Ростовской области.

По комплексу процессных мероприятий «Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящимся в собственности Ростовской области», предусмотрено выполнение четырех контрольных точек, которые достигнуты в установленные сроки.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Повышение удовлетворенности населения Ростовской области уровнем коммунального обслуживания», предусмотрена реализация двух мероприятий (результатов) и восьми контрольных точек.

Мероприятие (результат) «Ограничен рост платы граждан за коммунальные услуги по водоснабжению и водоотведению на территории муниципальных образований Ростовской области» выполнено.

В 37 муниципальных образованиях в Ростовской области предприятиям жилищно-коммунального хозяйства возмещена часть платы граждан за коммунальные услуги в объеме свыше установленных индексов максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги. Реализация данного мероприятия способствовала ограничению роста размера платы граждан за коммунальные услуги по водоснабжению и водоотведению.

Мероприятие (результат) «Ограничен рост платы граждан за коммунальные услуги по теплоснабжению и горячему водоснабжению на территории муниципальных образований Ростовской области» выполнено.

В 31 муниципальном образовании в Ростовской области предприятиям жилищно-коммунального хозяйства возмещена часть платы граждан за коммунальные услуги в объеме свыше установленных индексов максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги. Реализация данного мероприятия способствовала ограничению роста размера платы граждан за коммунальные услуги по теплоснабжению и горячему водоснабжению.

По комплексу процессных мероприятий «Повышение удовлетворенности населения Ростовской области уровнем коммунального обслуживания», предусмотрено выполнение восьми контрольных точек, которые достигнуты в установленные сроки.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Обеспечение реализации государственной программы Ростовской области «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ростовской области», предусмотрена реализация одного мероприятия (результата).

Мероприятие (результат) «Обеспечение деятельности министерства жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области» выполнено.

Созданы условия для обеспечения функций органа государственной власти и реализации полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Обеспечение деятельности государственного казенного учреждения Ростовской области «Проектный офис министерства жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области», предусмотрена реализация одного мероприятия (результата) и четырех контрольных точек.

Мероприятие (результат) «Обеспечение деятельности государственного казенного учреждения Ростовской области «Проектный офис министерства жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области» выполнено.

Созданы условия для обеспечения функций государственного казенного учреждения Ростовской области «Проектный офис министерства жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области».

По комплексу процессных мероприятий «Обеспечение деятельности государственного казенного учреждения Ростовской области «Проектный офис министерства жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области», предусмотрено выполнение четырех контрольных точек, которые достигнуты в установленные сроки.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Обеспечение устойчивого развития коммунального хозяйства на территории Ростовской области», предусмотрена реализация одного мероприятия (результата) и четырех контрольных точек.

Мероприятие (результат) «Реализованы мероприятия по оценке земельных участков, подлежащих изъятию для государственных нужд Ростовской области в целях размещения сооружений линейного объекта водопроводного хозяйства» выполнено.

В 2025 году произведена оценка 13 земельных участков, подлежащих изъятию для государственных нужд Ростовской области в целях размещения сооружений линейного объекта водопроводного хозяйства.

По комплексу процессных мероприятий «Обеспечение устойчивого развития коммунального хозяйства на территории Ростовской области», предусмотрено выполнение четырех контрольных точек, которые достигнуты ранее установленного срока.

Сведения о выполнении мероприятий (результатов), а также контрольных точек государственной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации государственной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы

Основными факторами, повлиявшими на ход реализации государственной программы в 2025 году, являются:

позднее доведение лимитов на реализацию мероприятия по реконструкцию системы ливневой канализации г. Ростова-на-Дону;

оптимизация и перераспределение бюджетных ассигнований согласно распоряжения Правительства Ростовской области от 30.10.2025 № 181 «О мерах по обеспечению исполнения областного бюджета в ноябре, декабре 2025 г.».

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию государственной программы

Объем запланированных расходов на реализацию государственной программы в 2025 году составил 16 517 926,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

областного бюджета – 14 770 314,8 тыс. рублей;
безвозмездных поступлений в областной бюджет – 851 308,1 тыс. рублей;
местных бюджетов – 244 202,5 тыс. рублей;
внебюджетных средств – 652 101,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с Областным законом от 24.12.2024 № 228-3С «Об областном бюджете на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов» составил 12 621 622,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

областного бюджета – 11 770 314,8 тыс. рублей;
безвозмездных поступлений в областной бюджет – 851 308,1 тыс. рублей.

В соответствии со сводной бюджетной росписью – 15 543 239,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

областного бюджета – 14 691 930,9 тыс. рублей;
безвозмездных поступлений в областной бюджет – 851 308,1 тыс. рублей.

Исполнение расходов по государственной программе составило 13 337 054,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

областного бюджета – 11 681 979,2 тыс. рублей;
безвозмездных поступлений в областной бюджет – 851 307,7 тыс. рублей;
местных бюджетов – 278 171,9 тыс. рублей;
внебюджетных средств – 525 595,9 тыс. рублей.

Процент фактического освоения средств, предусмотренных на реализацию государственной программы, составляет 81,1 процента.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований областного бюджета и безвозмездных поступлений в областной бюджет составил 3 009 952,1 тыс. рублей, из них:

3 001 539,5 тыс. рублей – по причине позднего доведения лимитов;

6 999,4 тыс. рублей – возврат средств в связи с расторжением соглашения;

1 405,1 тыс. рублей – экономия по заработной плате и страховым взносам;

0,8 тыс. рублей – экономия по налоговым платежам, ввиду применения регрессивной шкалы при исчислении страховых взносов по заработной плате;

3,4 тыс. рублей – экономия в связи с фактическим объемом оказанных услуг;

3,9 тыс. рублей – экономия за счет округления.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию государственной программы за 2025 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации государственной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении плановых и фактических значений показателей государственной программы и ее структурных элементов за 2025 год

Государственной программой и структурными элементами государственной программы предусмотрены 22 показателя, из которых по 20 показателям фактические значения соответствуют плановым, по 2 показателям фактические значения превышают плановые.

Показатель «Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения Ростовской области», плановое значение – 78,31 процента, фактическое значение – 78,31 процента.

Показатель «Численность населения, для которого улучшится качество предоставления коммунальных услуг (в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения), нарастающим итогом с 2025 года», плановое значение – 0,0390 миллион человек, фактическое значение – 0,1001 миллион человек.

Показатель «Доля граждан, улучшивших жилищные условия за счет проведенного капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Ростовской области» – 11,11 процента, фактическое значение – 11,11 процента.

Показатель «Количество построенных и реконструированных (модернизированных) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, нарастающим итогом с 2019 года», плановое значение – 13 штук, фактическое значение – 16 штук.

Показатель «Установленная производственная мощность водопроводных сооружений Ростовской области» – 2 827,2 тысяч кубических метров в сутки, фактическое значение – 2 827,2 тысяч кубических метров в сутки.

Показатель «Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения», плановое значение – 32,0 процента, фактическое значение – 32,0 процента.

Показатель «Доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии», плановое значение – 11,0 процента, фактическое значение – 11,0 процента.

Показатель «Количество аварий в сфере ЖКХ», плановое значение – 1 222 единицы, фактическое значение – 1 222 единицы.

Показатель «Количество разработанной проектной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства и теплоэнергетики», плановое значение – 1 штука, фактическое значение – 1 штука.

Показатель «Протяженность построенных и реконструированных объектов водопроводного хозяйства Ростовской области», плановое значение – 47,7 километров, фактическое значение – 47,7 километров.

Показатель «Протяженность построенных и реконструированных объектов канализационного хозяйства Ростовской области», плановое значение – 10,7 километров, фактическое значение – 10,7 километров.

Показатель «Количество мероприятий технологического присоединения объектов водопроводного хозяйства к централизованной системе холодного водоснабжения», плановое значение – 1 штука, фактическое значение – 1 штука.

Показатель «Доля отремонтированных систем в многоквартирных домах в общей структуре многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту», плановое значение – 16,3 процента, фактическое значение – 16,3 процента.

Показатель «Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами, в общем числе многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны выбрать способ управления данными домами», плановое значение – 95,7 процента, фактическое значение – 95,7 процента.

Показатель «Количество лиц, обученных основам управления многоквартирными домами», плановое значение – 1 119 человек, фактическое значение – 1 119 человек.

Показатель «Количество управляющих организаций и товариществ собственников жилья», плановое значение – 2 482 единицы, фактическое значение – 2 482 единицы.

Показатель «Количество граждан, улучшивших жилищные условия в результате проведения капитального ремонта», плановое значение – 207,6 тыс. человек, фактическое значение – 207,6 тыс. человек.

Показатель «Площадь общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящимся в собственности Ростовской области, по которым обеспечена уплата взносов», плановое значение – 44,8 тысяч квадратных метров, фактическое значение – 44,8 тысяч квадратных метров.

Показатель «Количество соглашений, заключенных с муниципальными образованиями Ростовской области, о предоставлении субсидии на возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги по водоснабжению и водоотведению», плановое значение – 37 единиц, фактическое значение – 37 единиц.

Показатель «Количество соглашений, заключенных с муниципальными образованиями Ростовской области, о предоставлении субсидии на возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги по теплоснабжению и горячему водоснабжению», плановое значение – 31 единица, фактическое значение – 31 единица.

Показатель «Общая численность государственного казенного учреждения Ростовской области «Проектный офис министерства жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области», плановое значение – 40 человек, фактическое значение – 40 человек.

Показатель «Количество проектируемых объектов коммунальной инфраструктуры, в целях завершения которых реализованы мероприятия», плановое значение – 1 единица, фактическое значение – 1 единица.

Сведения о достижении значений показателей государственной программы, структурных элементов государственной программы за 2025 год приведены в приложении № 3 к отчету о реализации государственной программы.

Сведения о достижении значений показателей государственной программы, структурных элементов государственной программы по муниципальным образованиям в Ростовской области за 2025 год приведены в приложении № 4 к отчету о реализации государственной программы.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации государственной программы в 2025 году

Эффективность государственной программы (интегральная оценка хода реализации и эффективности государственной программы) рассчитывается как средневзвешенная оценки уровня достижения государственной программы в отчетном году (80 процентов интегральной оценки), оценки динамики прироста значений показателей (10 процентов интегральной оценки) и оценки качества финансового управления реализацией государственной программы в отчетном году (10 процентов интегральной оценки):

1. Уровень достижения государственной программы за отчетный период $УД_{ГПi}$ рассчитывается по формуле:

$$УД_{ГПi} = 0,5 \times УД_{П} + 0,5 \times УД_{стр.эл.},$$

где:

$УД_{П}$ – уровень достижения показателей государственной программы в отчетном периоде;

$УД_{стр.эл.}$ – уровень достижения структурных элементов государственной программы в отчетном периоде.

$УД_{П}$ за 2025 год составляет $100 ((100 + 100 + 100) / 3)$.

Уровень достижения структурных элементов государственной программы ($УД_{стр.эл.}$) за 2025 год составляет $99,6 ((100 + 96,8 + 99,9 + 98,8 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100) / 10)$.

Уровень достижения государственной программы ($УД_{ГПi}$) за 2025 год составляет $99,8 (0,5 \times 100 + 0,5 \times 99,6)$.

2. Оценка динамики прироста значений показателей в отчетном периоде $ОП_{ГП}$ рассчитывается по формуле:

$$ОП_{ГП} = 0,7 \times ОП_{пГП} + 0,3 \times ОП_{псэ},$$

где:

$ОП_{пГП}$ – оценка динамики прироста значений показателей уровня государственной программы;

$ОП_{псэ}$ – оценка динамики прироста значений показателей уровня структурных элементов государственной программы.

Оценка динамики прироста значений показателей уровня государственной программы ($ОП_{пГП}$) за 2025 год составляет $50 ((100,0 \% + 50,0 \%) / 2)$.

Оценка динамики прироста значений показателей уровня структурных элементов государственной программы ($ОП_{псэ}$) за 2025 год составляет $84,2 ((100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 5,1 + 100 + 100 + 100 + 100 + 40,4 + 33,3 + 100 + 100) / 14)$.

Оценка динамики прироста значений показателей государственной программы ($ОП_{ГП}$) за 2025 год составляет $60,3 (0,7 \times 50 + 0,3 \times 84,2)$.

3. Оценка качества финансового управления в отчетном периоде рассчитывается по формуле:

$$\text{ФинУп} = \sum_{i=1}^N W_i \times E(P_i) \times 100,$$

где:

ФинУп – оценка качества финансового управления при реализации государственной программы в отчетном году;

i – номер критерия;

N – количество критериев;

W_i – удельный вес i -го критерия в оценке качества финансового управления при реализации государственной (комплексной) программы в отчетном году;

$E(P_i)$ – значение i -го критерия.

ФинУп за 2025 год = $(0 \times 0,143 + 1 \times 0,143 + 0,81 \times 0,143 + 0,81 \times 0,143 + 0,81 \times 0,143 + 0,81 \times 0,143 + 1 \times 0,143) \times 100$, тем самым оценка качества финансового управления за 2025 год рассчитана с учетом семи критериев и составляет 74,9 балла.

4. Интегральная оценка хода реализации и эффективности государственной (комплексной) программы рассчитывается:

$$0,8 \times \text{УД}_{\text{ГП}i} + 0,1 \times \text{ОП}_{\text{ГП}} + 0,1 \times \text{ФинУп} = \text{ИО}_{\text{иЭф}}_{\text{ГП}}.$$

Интегральная оценка хода реализации и эффективности государственной программы (ИО_{иЭф}_{ГП}) за 2025 год составляет $(0,8 \times 99,8 + 0,1 \times 60,3 + 0,1 \times 74,9) = 93$, в связи с чем реализация государственной программы признается эффективной с категорией «высокая степень эффективности».

Бюджетная эффективность реализации государственной программы в 2025 году характеризуется оптимальным соотношением достигнутых в ходе реализации государственной программы результатов и связанных с их реализацией затрат. В ходе исполнения государственной программы в 2025 году обеспечена реализация принципов бюджетной системы Российской Федерации: результативности и эффективности использования бюджетных средств, прозрачности (открытости), достоверности бюджета, адресности и целевого характера бюджетных средств.

Произведенные в 2025 году расходы государственной программы полностью соответствуют установленным расходным полномочиям.

При реализации государственной программы ответственный исполнитель в рамках установленных бюджетных полномочий исходил из необходимости достижения заданных результатов с использованием определенного государственной программой объема средств. Степень достижения целей государственной программы в 2025 году сопоставима с периодом времени, затраченным на их достижение.

В ходе реализации государственной программы выполнялись условия софинансирования, установленные постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2011 № 302 «Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения», а также условия софинансирования расходных обязательств Ростовской области.

Государственное задание, доведенное в 2025 году в рамках государственной программы государственному автономному учреждению Ростовской области «Ростовский областной учебный центр», выполнено в соответствии с целями и задачами государственной программы.

Экономия бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию государственной программы в 2025 году, по результатам проведенных конкурсных процедур оптимизирована в ходе исполнения областного бюджета в отчетном финансовом году.

Расходы за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности государственных бюджетных и автономных учреждений Ростовской области в 2025 году, на реализацию государственной программы не осуществлялись.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации государственной программы

Предложения по дальнейшей реализации государственной программы отсутствуют.

Начальник управления
документационного обеспечения
Правительства Ростовской области



А.В. Демидов

Приложение № 1
к отчету о реализации государственной
программы Ростовской области
«Обеспечение качественными жилищно-
коммунальными услугами населения
Ростовской области», утвержденной
постановлением Правительства Ростовской
области от 17.10.2018 № 650, за 2025 год

СВЕДЕНИЯ
о выполнении мероприятий (результатов),
а также контрольных точек государственной программы за 2025 год

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Плановый срок реализации мероприятия (результата) / наступления контрольной точки	Фактический срок реализации мероприятия (результата) / наступления контрольной точки	Результаты			Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность / ФИО)	Причины не реализации / реализации не в полном объеме
				единица измерения	плановое значение	фактическое значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Региональный проект «Модернизация коммунальной инфраструктуры» (Ростовская область)»								
1.1.	Мероприятие (результат) «На территориях субъектов Российской Федерации и г. Байконура завершено строительство, реконструкция (модернизация), капитальный ремонт объектов тепловодоснабжения и водоотведения, предусмотренных региональными комплексными планами, нарастающим итогом»	31 декабря 2025 г.	31 декабря 2025 г.	единиц	1	4	Пшеничная А.Ю., министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области	–
1.1.1.	Контрольная точка «Мониторинг объявления закупки на проведение строительно-монтажных работ по 7 объектам»	15 марта 2025 г.	14 марта 2025 г.	X	X	аналитическая справка от 14.03.2025 № б/н	Полухин М.Ю., заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области	–
1.1.2.	Контрольная точка «Мониторинг заключения контракта на проведение строительно-монтажных работ по 7 объектам»	1 апреля 2025 г.	27 марта 2025 г.	X	X	аналитическая справка от 27.03.2025 № б/н	Полухин М.Ю., заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области	–
1.1.3.	Контрольная точка «Мониторинг хода реализации строительства по итогам 6 месяцев по 7 объектам»	1 июля 2025 г.	27 июня 2025 г.	X	X	информационно-аналитическая справка от 27.06.2025 № б/н	Полухин М.Ю., заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области	–
1.1.4.	Контрольная точка «Мониторинг хода реализации строительства по итогам 9 месяцев	1 октября 2025 г.	30 сентября 2025 г.	X	X	информационная справка от 30.09.2025 № б/н	Полухин М.Ю., заместитель министра	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	по 7 объектам»						жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области	
1.1.5.	Контрольная точка «Мониторинг строительно-монтажных работ по 1 объекту»	1 декабря 2025 г.	1 декабря 2025 г.	X	X	информационная справка от 01.12.2025 № б/н	Беликов Д.С., первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области	–
1.1.6.	Контрольная точка «Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов»	30 декабря 2025 г.	26 декабря 2025 г.	X	X	отчет об использовании межбюджетных трансфертов от 26.12.2025 № б/н	Пшеничная А.Ю., министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области	–
2. Иной региональный проект «Развитие коммунальной инфраструктуры на территории Ростовской области»								
2.1.	Мероприятие (результат) «Завершены строительство и реконструкция объектов водопроводного хозяйства, включая их технологическое присоединение к централизованной системе холодного водоснабжения»	30 декабря 2025 г.	30 декабря 2025 г.	штук	7	7	Пшеничная А.Ю., министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области	–
2.1.1.	Контрольная точка «Мониторинг реализации мероприятий на объектах муниципальной собственности Ростовской области по итогам 1-го квартала отчетного года»	15 апреля 2025 г.	15 апреля 2025 г.	X	X	информационно-аналитическая справка от 15.04.2025 № б/н	Полухин М.Ю., заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области	–
2.1.2.	Контрольная точка «Мониторинг данных годовой статистической отчетности по итогам предыдущего года в части сведений о показателях иного регионального проекта»	15 мая 2025 г.	15 мая 2025 г.	X	X	письмо от 15.05.2025 № 16-01.1/993	Орлов С.П., первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области	–
2.1.3.	Контрольная точка «Мониторинг реализации мероприятий на объектах муниципальной собственности Ростовской области по итогам 1-го полугодия отчетного года»	15 июля 2025 г.	15 июля 2025 г.	X	X	информационно-аналитическая справка от 30.06.2025 № б/н	Полухин М.Ю., заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области	–
2.1.4.	Контрольная точка «Мониторинг реализации мероприятий на объектах муниципальной собственности Ростовской области по итогам 9 месяцев отчетного года»	15 октября 2025 г.	15 октября 2025 г.	X	X	информационно-аналитическая справка от 30.09.2025 № б/н	Полухин М.Ю., заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области	–
2.1.5.	Контрольная точка «Мониторинг реализации мероприятий на объектах государственной собственности Ростовской области по итогам 9 месяцев отчетного года»	15 октября 2025 г.	15 октября 2025 г.	X	X	информационно-аналитическая справка от 30.09.2025 № б/н	Куц С.В., министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области	–
2.1.6.	Контрольная точка «Мониторинг реализации мероприятий на объектах муниципальной	15 декабря 2025 г.	15 декабря 2025 г.	X	X	информационно-аналитическая справка от 30.11.2025 № б/н	Беликов Д.С., первый заместитель министра	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	собственности Ростовской области по итогам 11 месяцев отчетного года»						жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области	
2.1.7.	Контрольная точка «Мониторинг реализации мероприятий на объектах государственной собственности Ростовской области по итогам 11 месяцев отчетного года»	15 декабря 2025 г.	15 декабря 2025 г.	X	X	информационно-аналитическая справка от 30.11.2025 № б/н	Куц С.В., министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области	–
2.1.8.	Контрольная точка «Мониторинг завершения строительно-монтажных работ объектов водопроводного хозяйства муниципальной собственности Ростовской области»	25 декабря 2025 г.	15 декабря 2025 г.	X	X	информационно-аналитическая справка от 30.11.2025 № б/н	Беликов Д.С., первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области	–
2.1.9.	Контрольная точка «Мониторинг завершения строительно-монтажных работ объектов водопроводного хозяйства государственной собственности Ростовской области»	25 декабря 2025 г.	25 декабря 2025 г.	X	X	информационно-аналитическая справка от 25.12.2025 № б/н	Куц С.В., министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области	–
2.2.	Мероприятие (результат) «Завершены строительство и реконструкция объектов канализационного хозяйства»	30 декабря 2025 г.	30 декабря 2025 г.	штук	1	1	Пшеничная А.Ю., министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области	–
2.2.1.	Контрольная точка «Мониторинг реализации мероприятий на объектах муниципальной собственности по итогам 1-го квартала отчетного года»	15 апреля 2025 г.	15 апреля 2025 г.	X	X	информационно-аналитическая справка от 15.04.2025 № б/н	Полухин М.Ю., заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области	–
2.2.2.	Контрольная точка «Мониторинг реализации мероприятий на объектах государственной собственности Ростовской области по итогам 1-го квартала отчетного года»	15 апреля 2025 г.	15 апреля 2025 г.	X	X	информационно-аналитическая справка от 15.04.2025 № б/н	Рябых А.А., заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области	–
2.2.3.	Контрольная точка «Мониторинг данных годовой статистической отчетности по итогам предыдущего года в части сведений о показателях иного регионального проекта»	15 мая 2025 г.	15 мая 2025 г.	X	X	письмо от 15.05.2025 № 16-01.1/993	Орлов С.П., первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области	–
2.2.4.	Контрольная точка «Мониторинг реализации мероприятий на объектах муниципальной собственности по итогам 1-го полугодия отчетного года»	15 июля 2025 г.	15 июля 2025 г.	X	X	информационно-аналитическая справка от 30.06.2025 № б/н	Полухин М.Ю., заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области	–
2.2.5.	Контрольная точка «Мониторинг реализации мероприятий на объектах государственной собственности Ростовской области по итогам	15 июля 2025 г.	15 июля 2025 г.	X	X	информационно-аналитическая справка от 30.06.2025 № б/н	Куц С.В., министр строительства, архитектуры	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1-го полугодия отчетного года»						и территориального развития Ростовской области	
2.2.6.	Контрольная точка «Мониторинг реализации мероприятий на объектах муниципальной собственности Ростовской области по итогам 9 месяцев отчетного года»	15 октября 2025 г.	15 октября 2025 г.	X	X	информационно-аналитическая справка от 30.09.2025 № б/н	Полухин М.Ю., заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области	–
2.2.7.	Контрольная точка «Мониторинг реализации мероприятий на объектах государственной собственности Ростовской области по итогам 9 месяцев отчетного года»	15 октября 2025 г.	15 октября 2025 г.	X	X	информационно-аналитическая справка от 30.09.2025 № б/н	Куц С.В., министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области	–
2.2.8.	Контрольная точка «Мониторинг реализации мероприятий на объектах муниципальной собственности Ростовской области по итогам 11 месяцев отчетного года»	15 декабря 2025 г.	15 декабря 2025 г.	X	X	информационно-аналитическая справка от 30.11.2025 № б/н	Беликов Д.С., первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области	–
2.2.9.	Контрольная точка «Мониторинг реализации мероприятий на объектах государственной собственности Ростовской области по итогам 11 месяцев отчетного года»	15 декабря 2025 г.	15 декабря 2025 г.	X	X	информационно-аналитическая справка от 30.11.2025 № б/н	Куц С.В., министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области	–
2.2.10.	Контрольная точка «Мониторинг завершения строительно-монтажных работ по объектам канализационного хозяйства муниципальной собственности Ростовской области»	25 декабря 2025 г.	15 декабря 2025 г.	X	X	информационно-аналитическая справка от 30.11.2025 № б/н	Беликов Д.С., первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области	–
2.2.11.	Контрольная точка «Мониторинг завершения строительно-монтажных работ по объектам канализационного хозяйства государственной собственности Ростовской области»	25 декабря 2025 г.	25 декабря 2025 г.	X	X	информационно-аналитическая справка от 25.12.2025 № б/н	Куц С.В., министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области	–
2.3.	Мероприятие (результат) «Завершен капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства и теплоэнергетики»	30 декабря 2025 г.	30 декабря 2025 г.	штук	1	1	Пшеничная А.Ю., министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области	–
2.3.1.	Контрольная точка «Мониторинг реализации мероприятий по итогам 1-го квартала отчетного года»	15 апреля 2025 г.	15 апреля 2025 г.	X	X	информационно-аналитическая справка от 15.04.2025 № б/н	Полухин М.Ю., заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области	–
2.3.2.	Контрольная точка «Мониторинг данных годовой статистической отчетности по итогам	15 мая 2025 г.	15 мая 2025 г.	X	X	письмо от 15.05.2025 № 16-01.1/993	Орлов С.П., первый заместитель министра	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	предыдущего года в части сведений о показателях иного регионального проекта»						жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области	
2.5.3.	Контрольная точка «Мониторинг реализации мероприятий по итогам 1-го полугодия отчетного года»	15 июля 2025 г.	15 июля 2025 г.	X	X	информационно-аналитическая справка от 30.06.2025 № б/н	Полухин М.Ю., заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области	–
2.3.4.	Контрольная точка «Мониторинг реализации мероприятий по итогам 9 месяцев отчетного года»	15 октября 2025 г.	15 октября 2025 г.	X	X	информационно-аналитическая справка от 30.09.2025 № б/н	Полухин М.Ю., заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области	–
2.3.5.	Контрольная точка «Мониторинг реализации мероприятий по итогам 11 месяцев отчетного года»	15 декабря 2025 г.	15 декабря 2025 г.	X	X	информационно-аналитическая справка от 30.11.2025 № б/н	Беликов Д.С., первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области	–
2.3.6.	Контрольная точка «Мониторинг завершения строительно-монтажных работ по объектам капитального ремонта»	22 декабря 2025 г.	15 декабря 2025 г.	X	X	информационно-аналитическая справка от 30.11.2025 № б/н	Беликов Д.С., первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области	–
2.4.	Мероприятие (результат) «Получены положительные заключения государственной экспертизы проектной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства и теплоэнергетики»	30 декабря 2025 г.	30 декабря 2025 г.	штук	1	1	Пшеничная А.Ю., министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области	–
2.4.1.	Контрольная точка «Мониторинг реализации мероприятий по разработке проектной документации объектов муниципальной собственности Ростовской области по итогам 1-го квартала отчетного года»	15 апреля 2025 г.	15 апреля 2025 г.	X	X	информационно-аналитическая справка от 15.04.2025 № б/н	Полухин М.Ю., заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области	–
2.4.2.	Контрольная точка «Мониторинг реализации мероприятий по разработке проектной документации объектов муниципальной собственности Ростовской области по итогам 1-го полугодия отчетного года»	15 июля 2025 г.	15 июля 2025 г.	X	X	информационно-аналитическая справка от 30.06.2025 № б/н	Полухин М.Ю., заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области	–
2.4.3.	Контрольная точка «Мониторинг реализации мероприятий по разработке проектной документации объектов муниципальной собственности Ростовской области по итогам 9 месяцев отчетного года»	15 октября 2025 г.	15 октября 2025 г.	X	X	информационно-аналитическая справка от 30.09.2025 № б/н	Полухин М.Ю., заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области	–
2.4.4.	Контрольная точка «Мониторинг реализации мероприятий по разработке проектной	25 ноября 2025 г.	25 ноября 2025 г.	X	X	информационно-аналитическая справка от 31.10.2025 № б/н	Беликов Д.С., первый заместитель министра	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	документации объектов муниципальной собственности Ростовской области по итогам 10 месяцев отчетного года»						жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области	
2.4.5.	Контрольная точка «Мониторинг реализации мероприятий по разработке проектной документации объектов муниципальной собственности Ростовской области по итогам 11 месяцев отчетного года»	15 декабря 2025 г.	25 ноября 2025 г.	X	X	информационно-аналитическая справка от 31.10.2025 № б/н	Беликов Д.С., первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области	–
2.4.6.	Контрольная точка «Мониторинг хода получения положительных заключений экспертизы проектной документации объектов муниципальной собственности Ростовской области»	25 декабря 2025 г.	25 ноября 2025 г.	X	X	информационно-аналитическая справка от 31.10.2025 № б/н	Беликов Д.С., первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области	–
2.5.	Мероприятие (результат) «Приобретено водонапорных башен»	30 декабря 2025 г.	30 декабря 2025 г.	единиц	1	1	Пшеничная А.Ю., министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области	–
2.5.1.	Контрольная точка «Внесены изменения в параметры сводной бюджетной росписи»	29 августа 2025 г.	29 августа 2025 г.	X	X	распоряжение Правительства Ростовской области от 26.02.2025 № 120	Полухин М.Ю., заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области	–
2.5.2.	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии на приобретение водонапорных башен в 2025 году»	29 августа 2025 г.	29 августа 2025 г.	X	X	соглашение от 19.03.2025 № 12/25-Б	Полухин М.Ю., заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области	–
2.5.3.	Контрольная точка «Предоставлен пакет документов на финансирование»	29 августа 2025 г.	29 августа 2025 г.	X	X	письмо от 25.03.2025 № 72.01/290	Полухин М.Ю., заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области	–
2.5.4.	Контрольная точка «Предоставлена субсидия на приобретение водонапорных башен»	29 августа 2025 г.	29 августа 2025 г.	X	X	реестр от 21.03.2025 № 1	Полухин М.Ю., заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области	–
2.5.5.	Контрольная точка «Мониторинг предоставления отчетности по соглашению за сентябрь 2025 года»	15 октября 2025 г.	15 октября 2025 г.	X	X	отчет по соглашению от 19.03.2025 № 12/25-5 по состоянию на 01.10.2025	Полухин М.Ю., заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области	–
2.5.6.	Контрольная точка «Мониторинг предоставления отчетности по соглашению за октябрь 2025 года»	15 ноября 2025 г.	15 ноября 2025 г.	X	X	отчет по соглашению от 19.03.2025 № 12/25-5 по состоянию на 01.11.2025	Полухин М.Ю., заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.6.	Мероприятие (результат) «Приобретено техники, материалов и оборудования в рамках реализации инициативных проектов»	29 декабря 2025 г.	29 декабря 2025 г.	условных единиц	2	2	Пшеничная А.Ю., министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области	–
2.6.1.	Контрольная точка «Заключение соглашения о предоставлении субсидии в отчетном периоде»	15 марта 2025 г.	15 марта 2025 г.	X	X	соглашение от 10.02.2025 № 1/25-И	Полухин М.Ю., заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области	–
2.6.2.	Контрольная точка «Мониторинг проведения муниципальными образованиями Ростовской области конкурсных процедур»	15 апреля 2025 г.	15 апреля 2025 г.	X	X	информационно-аналитическая справка от 15.04.2025 № б/н	Полухин М.Ю., заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области	–
2.6.3.	Контрольная точка «Мониторинг заключения контрактов муниципальными образованиями Ростовской области»	15 июня 2025 г.	15 апреля 2025 г.	X	X	информационно-аналитическая справка от 15.04.2025 № б/н	Полухин М.Ю., заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области	–
2.6.4.	Контрольная точка «Мониторинг реализации мероприятия по итогам 9 месяцев отчетного года»	15 октября 2025 г.	15 октября 2025 г.	X	X	информационно-аналитическая справка от 30.09.2025 № б/н	Полухин М.Ю., заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области	–
2.6.5.	Контрольная точка «Мониторинг реализации мероприятия по итогам 11 месяцев отчетного года»	15 декабря 2025 г.	15 декабря 2025 г.	X	X	информационно-аналитическая справка от 30.11.2025 № б/н	Беликов Д.С., первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области	–
2.6.6.	Контрольная точка «Подготовлен пакет документов для рассмотрения возможности предоставления субсидии в отчетном периоде»	20 декабря 2025 г.	20 декабря 2025 г.	X	X	реестр на финансирование от 23.07.2025 № 2	Беликов Д.С., первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области	–
2.7.	Мероприятие (результат) «Завершено мероприятий, обеспечивающих подключение объектов водопроводного хозяйства к централизованной системе водоотведения»	28 декабря 2026 г.	28 декабря 2026 г.	штук	–	–	Пшеничная А.Ю., министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области	–
2.7.1.	Контрольная точка «Мониторинг заключения соглашения о предоставлении субсидии в отчетном периоде»	15 сентября 2025 г.	15 сентября 2025 г.	X	X	информационно-аналитическая справка от 15.09.2025 № б/н	Полухин М.Ю., заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области	–
2.7.2.	Контрольная точка «Мониторинг хода проведения конкурсных процедур»	25 ноября 2025 г.	25 ноября 2025 г.	X	X	информационно-аналитическая справка от 25.11.2025 № б/н	Беликов Д.С., первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.7.3.	Контрольная точка «Мониторинг заключения муниципального контракта»	25 ноября 2025 г.	25 ноября 2025 г.	X	X	информационно-аналитическая справка от 25.11.2025 № б/н	Беликов Д.С., первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области	–
2.7.4.	Контрольная точка «Мониторинг реализации мероприятия по итогам 10 месяцев отчетного года»	25 ноября 2025 г.	25 ноября 2025 г.	X	X	информационно-аналитическая справка от 25.11.2025 № б/н	Беликов Д.С., первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области	–
2.7.5.	Контрольная точка «Мониторинг реализации мероприятия по итогам 11 месяцев отчетного года»	25 декабря 2025 г.	25 ноября 2025 г.	X	X	информационно-аналитическая справка от 25.11.2025 № б/н	Беликов Д.С., первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области	–
2.7.6.	Контрольная точка «Мониторинг реализации мероприятия по итогам отчетного года»	20 декабря 2025 г.	25 ноября 2025 г.	X	X	информационно-аналитическая справка от 25.11.2025 № б/н	Беликов Д.С., первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области	–
2.8.	Мероприятие (результат) «Завершен капитальный ремонт объектов водоснабжения и водоотведения, находящихся в хозяйственном ведении ГУП РО «УРСВ»	29 декабря 2025 г.	29 декабря 2025 г.	штук	1	0	Пшеничная А.Ю., министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области	выполнено не в полном объеме в связи с расторжением соглашения, а так же перераспределением сводной бюджетной росписью средств областного бюджета на 2026 год
2.8.1.	Контрольная точка «Подготовлено уведомление ГУП РО «УРСВ» о плановых ассигнованиях областного бюджета на соответствующий финансовый год и на плановый период»	15 сентября 2025 г.	15 сентября 2025 г.	X	X	письмо от 08.09.2025 № 16-01/6237	Сюсюкина М.В., заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области	–
2.8.2.	Контрольная точка «Осуществлен анализ заявки ГУП РО «УРСВ» о предоставлении субсидии на реализацию объекта: «Капитальный ремонт распределительных водопроводных сетей муниципального образования «Новошахтинск», общей протяженностью 1980 м»	15 октября 2025 г.	15 октября 2025 г.	X	X	информационно-аналитическая справка от 15.10.2025 № б/н	Сюсюкина М.В., заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области	–
2.8.3.	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии на реализацию объекта: «Капитальный ремонт распределительных водопроводных сетей муниципального образования «Город Новошахтинск», общей протяженностью 1980 м»	20 октября 2025 г.	20 октября 2025 г.	X	X	соглашение от 16.10.2025 № 1	Сюсюкина М.В., заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.8.4.	Контрольная точка «Осуществлена оплата 1-го этапа расходов на реализацию объекта: «Капитальный ремонт распределительных водопроводных сетей муниципального образования «Город Новошахтинск», общей протяженностью 1980 м» в соответствии с порядком санкционирования оплаты денежных обязательств получателей средств областного бюджета, установленным министерством финансов Ростовской области»	25 октября 2025 г.	25 октября 2025 г.	X	X	реестр финансирования от 20.10.2025 № 78	Сюсюкина М.В., заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области	–
2.8.5.	Контрольная точка «Осуществлен анализ заявки ГУП РО «УРСВ» о предоставлении субсидии на реализацию объекта «Капитальный ремонт самотечного канализационного коллектора Д-600 мм, протяженностью 484 метров, расположенного по адресу: РО, г. Шахты, от ул. Текстильная, 27 (РЦ «Добродея»), вдоль территории школы № 35 до ул. Текстильная, 41-б»	25 октября 2025 г.	25 октября 2025 г.	X	X	информационно-аналитическая справка от 25.10.2025 № б/н	Сюсюкина М.В., заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области	–
2.8.6.	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии на реализацию объекта «Капитальный ремонт самотечного канализационного коллектора Д-600мм, протяженностью 484 метров, расположенного по адресу: РО, г. Шахты, от ул. Текстильная, 27 (РЦ «Добродея»), вдоль территории школы № 35 до ул. Текстильная, 41-б»	30 октября 2025 г.	30 октября 2025 г.	X	X	соглашение от 29.10.2025 № 2	Сюсюкина М.В., заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области	–
2.9.	Мероприятие (результат) «Приобретено специализированной коммунальной техники, оборудования и материалов для ГУП РО «УРСВ»	29 декабря 2025 г.	29 декабря 2025 г.	единиц	–	–	Пшеничная А.Ю., министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области	–
2.9.1.	Контрольная точка «Утвержден перечень специализированной коммунальной техники для ГУП РО «УРСВ»	1 сентября 2025 г.	1 сентября 2025 г.	X	X	информационно-аналитическая справка от 01.09.2025 № б/н	Полухин М.Ю., заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области	–
2.9.2.	Контрольная точка «Мониторинг хода проведения конкурсных процедур»	30 сентября 2025 г.	30 сентября 2025 г.	X	X	информационно-аналитическая справка от 30.09.2025 № б/н	Полухин М.Ю., заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области	–
2.9.3.	Контрольная точка «Мониторинг заключения контрактов»	25 ноября 2025 г.	25 ноября 2025 г.	X	X	информационно-аналитическая справка от 01.10.2025 № б/н	Беликов Д.С., первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области	–
2.9.4.	Контрольная точка «Мониторинг реализации мероприятия по итогам 10 месяцев отчетного	25 ноября 2025 г.	25 ноября 2025 г.	X	X	информационно-аналитическая справка от 01.11.2025 № б/н	Беликов Д.С., первый заместитель министра	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	года»						жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области	
2.9.5.	Контрольная точка «Мониторинг реализации мероприятия по итогам 11 месяцев отчетного года»	15 декабря 2025 г.	15 декабря 2025 г.	X	X	информационно-аналитическая справка от 01.12.2025 № б/н	Беликов Д.С., первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области	–
2.9.6.	Контрольная точка «Мониторинг реализации мероприятия по итогам отчетного года»	25 декабря 2025 г.	15 декабря 2025 г.	X	X	информационно-аналитическая справка от 01.12.2025 № б/н	Беликов Д.С., первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области	–
2.10.	Мероприятие (результат) Завершена реализация инфраструктурного проекта за счет средств казначейского инфраструктурного кредита в соответствии с Правилами, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25.01.2025 № 48	29 декабря 2025 г.	29 декабря 2025 г.	штук	–	–	Пшеничная А.Ю., министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области	–
2.10.1.	Контрольная точка Мониторинг хода формирования заявки на предоставление казначейского инфраструктурного кредита	28 ноября 2025 г.	28 ноября 2025 г.	X	X	информационно-аналитическая справка от 28.11.2025 № б/н	Беликов Д.С., первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области	–
2.10.2.	Контрольная точка «Мониторинг заключения соглашения с Минстроем РФ о реализации инфраструктурного проекта»	28 ноября 2025 г.	28 ноября 2025 г.	X	X	информационно-аналитическая справка от 28.11.2025 № б/н	Беликов Д.С., первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области	–
2.10.3.	Контрольная точка «Мониторинг хода проведения конкурсных процедур»	30 ноября 2025 г.	30 ноября 2025 г.	X	X	информационно-аналитическая справка от 30.11.2025 № б/н	Беликов Д.С., первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области	–
2.10.4.	Контрольная точка «Мониторинг заключения соглашения с муниципальным образованием город Ростов-на-Дону о предоставлении субсидии за счет средств областного бюджета»	15 декабря 2025 г.	15 декабря 2025 г.	X	X	информационно-аналитическая справка от 15.12.2025 № б/н	Беликов Д.С., первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области	–
2.10.5.	Контрольная точка «Мониторинг хода заключения муниципального контракта»	15 декабря 2025 г.	15 декабря 2025 г.	X	X	информационно-аналитическая справка от 15.12.2025 № б/н	Беликов Д.С., первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области	–
2.10.6.	Контрольная точка «Мониторинг реализации мероприятия по итогам отчетного года»	25 декабря 2025 г.	25 декабря 2025 г.	X	X	информационно-аналитическая справка от 25.12.2025 № б/н	Беликов Д.С., первый заместитель министра	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области	
2.11.	Мероприятие (результат) «Завершен капитальный ремонт аварийных участков теплосетей и котельного оборудования»	29 декабря 2025 г.	29 декабря 2025 г.	штук	–	–	Пшеничная А.Ю., министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области	–
2.11.1.	Контрольная точка «Мониторинг заключения соглашения о предоставлении субсидии за счет средств областного бюджета»	28 ноября 2025 г.	28 ноября 2025 г.	X	X	информационно-аналитическая справка от 28.11.2025 № б/н	Беликов Д.С., первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области	–
2.11.2.	Контрольная точка «Мониторинг хода проведения конкурсных процедур»	28 ноября 2025 г.	28 ноября 2025 г.	X	X	информационно-аналитическая справка от 28.11.2025 № б/н	Беликов Д.С., первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области	–
2.11.3.	Контрольная точка «Мониторинг заключения муниципального контракта»	28 ноября 2025 г.	28 ноября 2025 г.	X	X	информационно-аналитическая справка от 28.11.2025 № б/н	Беликов Д.С., первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области	–
2.11.4.	Контрольная точка «Мониторинг осуществления оплаты авансовых платежей»	28 ноября 2025 г.	28 ноября 2025 г.	X	X	информационно-аналитическая справка от 28.11.2025 № б/н	Беликов Д.С., первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области	–
2.11.5.	Контрольная точка «Мониторинг реализации мероприятия по итогам 11 месяцев отчетного года»	30 ноября 2025 г.	28 ноября 2025 г.	X	X	информационно-аналитическая справка от 28.11.2025 № б/н	Беликов Д.С., первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области	–
2.11.6.	Контрольная точка «Мониторинг реализации мероприятия по итогам отчетного года»	25 декабря 2025 г.	28 ноября 2025 г.	X	X	информационно-аналитическая справка от 28.11.2025 № б/н	Беликов Д.С., первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области	–
3. Иной региональный проект «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на территории Ростовской области»								
3.1.	Мероприятие (результат) «Улучшено техническое состояние многоквартирных домов на территории Ростовской области»	30 декабря 2025 г.	30 декабря 2025 г.	штук	501	496	Пшеничная А.Ю., министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области	отклонения обусловлены переносом срока проведения работ по капитальному ремонту по решению собственников помещений в многоквартирных домах

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.1.1.	Контрольная точка «Заключено Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета некоммерческой организации «Ростовский областной общественно полезный фонд содействия капитальному ремонту» на обеспечение мероприятий по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах»	15 февраля 2025 г.	15 февраля 2025 г.	X	X	соглашения от 12.02.2025 № 1-ГС; от 12.02.2025 № 2-ГС; от 13.02.2025 № 3-ГС; от 13.02.2025 № 4-ГС; от 13.02.2025 № 5-ГС; от 13.02.2025 № 6-ГС; от 15.01.2025 № 1; дополнительное соглашение от 11.02.2025 № 1 к соглашению от 15.01.2025 № 1; дополнительное соглашение № 5 от 14.02.2025 к соглашению от 16.05.2024 № 10-КП; дополнительное соглашение № 8 от 14.02.2025 к соглашению от 14.02.2024 № 8-П; дополнительное соглашение № 10 от 11.02.2025 к соглашению от 01.02.2024 № 2-У	Орлов С.П., первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области	–
3.1.2.	Контрольная точка «Мониторинг реализации мероприятий по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах по итогам 1 квартала отчетного года»	15 апреля 2025 г.	15 апреля 2025 г.	X	X	информационно-аналитический отчет от 15.04.2025	Орлов С.П., первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области	–
3.1.3.	Контрольная точка «Мониторинг размещения документации об электронном аукционе на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах»	1 июня 2025 г.	1 июня 2025 г.	X	X	реестр размещенных электронных аукционов от 01.06.2025 № 6/н	Орлов С.П., первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области	–
3.1.4.	Контрольная точка «Мониторинг хода заключения договоров на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах»	15 июля 2025 г.	15 июля 2025 г.	X	X	реестр заключенных договоров от 15.07.2025	Филонович А.А., начальник управления реформирования жилищного хозяйства	–
3.1.5.	Контрольная точка «Мониторинг реализации мероприятий по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах по итогам 9 месяцев отчетного года»	15 октября 2025 г.	15 октября 2025 г.	X	X	информационно-аналитический отчет от 15.10.2025	Беликов Д.С., первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области	–
3.1.6.	Контрольная точка «Сформирован реестр квалифицированных подрядных организаций»	30 декабря 2025 г.	5 декабря 2025 г.	X	X	реестр от 05.12.2025	Беликов Д.С., первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области	–
3.2.	Мероприятие (результат) «Заменено лифтовое оборудование в многоквартирных домах»	30 декабря 2025 г.	30 декабря 2025 г.	единиц	159	159	Пшеничная А.Ю., министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.2.1.	Контрольная точка «Заключено Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета некоммерческой организации «Ростовский областной общественно полезный фонд содействия капитальному ремонту» на замену лифтового оборудования в многоквартирных домах в соответствии со статьей 166 Жилищного кодекса Российской Федерации (за счет направления высвобождаемых средств в рамках списания 2/3 задолженности субъектов Российской Федерации по бюджетным кредитам)	30 апреля 2025 г.	8 августа 2025 г.	X	X	соглашение от 08.08.2025 № 3-БК	Орлов С.П., первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области	–
3.2.2.	Контрольная точка «Мониторинг размещения документации об электронном аукционе на выполнение работ по замене лифтового оборудования в многоквартирных домах в соответствии со статьей 166 Жилищного кодекса Российской Федерации (за счет направления высвобождаемых средств в рамках списания 2/3 задолженности субъектов Российской Федерации по бюджетным кредитам)	30 мая 2025 г.	30 мая 2025 г.	X	X	реестр размещенных электронных аукционов от 30.05.2025 № б/н	Орлов С.П., первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области	–
3.2.3.	Контрольная точка «Мониторинг хода заключения договоров на замену лифтового оборудования в многоквартирных домах в соответствии со статьей 166 Жилищного кодекса Российской Федерации (за счет направления высвобождаемых средств в рамках списания 2/3 задолженности субъектов Российской Федерации по бюджетным кредитам)	15 июля 2025 г.	15 июля 2025 г.	X	X	реестр заключенных договоров от 15.07.2025 № б/н	Филонович А.А., начальник управления реформирования жилищного хозяйства	–
3.2.4.	Контрольная точка «Мониторинг реализации мероприятий по замене лифтового оборудования в многоквартирных домах в соответствии со статьей 166 Жилищного кодекса Российской Федерации (за счет направления высвобождаемых средств в рамках списания 2/3 задолженности субъектов Российской Федерации по бюджетным кредитам)» по итогам 9 месяцев отчетного года	15 октября 2025 г.	15 октября 2025 г.	X	X	информационно-аналитический отчет от 15.10.2025	Беликов Д.С., первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области	–
3.2.5.	Контрольная точка «Мониторинг реализации мероприятий по замене лифтового оборудования в многоквартирных домах в соответствии со статьей 166 Жилищного кодекса Российской Федерации (за счет направления высвобождаемых средств в рамках списания 2/3 задолженности субъектов	15 декабря 2025 г.	15 декабря 2025 г.	X	X	информационно-аналитический отчет от 15.12.2025	Беликов Д.С., первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Российской Федерации по бюджетным кредитам)» по итогам 11 месяцев отчетного года							
3.2.6.	Контрольная точка «Оплата выполненных работ»	30 декабря 2025 г.	30 декабря 2025 г.	X	X	реестры от 21.08.2025 № 1, от 22.08.2025 № 2, от 25.08.2025 № 3, от 26.08.2025 № 4	Беликов Д.С., первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области	–
4. Комплекс процессных мероприятий «Развитие жилищного хозяйства Ростовской области»								
4.1.	Мероприятие (результат) «Проведены форумы по вопросам управления многоквартирными домами и энергоэффективности в жилищной сфере»	30 декабря 2025 г.	30 декабря 2025 г.	человек	200	200	Пшеничная А.Ю., министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области	–
4.1.1.	Контрольная точка «Проведен опрос потенциальных участников форума об актуальных вопросах в сфере управления многоквартирными домами»	25 марта 2025 г.	25 марта 2025 г.	X	X	справка от 25.03.2025 № б/н	Кукин В.Е., заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области – начальник управления развития инфраструктуры	–
4.1.2.	Контрольная точка «Проведен анализ актуальных вопросов в сфере управления многоквартирными домами»	25 июня 2025 г.	25 июня 2025 г.	X	X	справка от 25.06.2025 № б/н	Кукин В.Е., заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области – начальник управления развития инфраструктуры	–
4.1.3.	Контрольная точка «Заключен государственный контракт на проведение организационных мероприятий по проведению форума об актуальных вопросах в сфере управления многоквартирными домами»	25 сентября 2025 г.	25 сентября 2025 г.	X	X	государственные контракты от 01.04.2025 № 10/25, от 01.04.2025 № 11/25	Симков Д.В., заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области – начальник управления развития инфраструктуры	–
4.1.4.	Контрольная точка «Проведен форум по вопросам управления многоквартирными домами и энергоэффективности в жилищной сфере»	25 декабря 2025 г.	–	X	X	–	Беликов Д.С., первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области	согласно условиям дополнительного соглашения о переносе сроков, подписание акта оказанных услуг планируется в I квартале 2026 г.
4.2.	Мероприятие (результат) «Проведены семинары по правовым вопросам в сфере жилищно-коммунального хозяйства»	30 декабря 2025 г.	30 декабря 2025 г.	человек	1080	1080	Пшеничная А.Ю., министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области	–
4.2.1.	Контрольная точка «Заключен государственный контракт на проведение семинаров по правовым вопросам в сфере	11 марта 2025 г.	11 марта 2025 г.	X	X	государственный контракт от 19.02.2025 № 3/25-ГК	Кукин В.Е., заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	жилищно-коммунального хозяйства в 1-м квартале 2025 года»»						Ростовской области – начальник управления развития инфраструктуры	
4.2.2.	Контрольная точка «Заключен государственный контракт на проведение семинаров по правовым вопросам в сфере жилищно-коммунального хозяйства во 2-м квартале 2025 года»»	10 июня 2025 г.	10 июня 2025 г.	X	X	государственный контракт от 21.05.2025 № 14/25, справка от 10.06.2025 № б/н	Кукин В.Е., заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области – начальник управления развития инфраструктуры	–
4.2.3.	Контрольная точка «Заключен государственный контракт на проведение семинаров по правовым вопросам в сфере жилищно-коммунального хозяйства в 3-м квартале 2025 года»»	10 сентября 2025 г.	10 сентября 2025 г.	X	X	государственный контракт от 13.08.2025 № 20/25	Симков Д.В., заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области – начальник управления развития инфраструктуры	–
4.2.4.	Контрольная точка Мониторинг реализации мероприятий по проведению семинаров по правовым вопросам в сфере жилищно-коммунального хозяйства по итогам 2025 года	15 декабря 2025 г.	15 декабря 2025 г.	X	X	справка от 11.11.2025 № б/н	Беликов Д.С., первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области	–
4.3.	Мероприятие (результат) «Проведены мероприятия (конференции, семинары) по повышению квалификации руководителей и специалистов жилищно-коммунального комплекса по правовым вопросам в сфере жилищно-коммунального хозяйства»	30 декабря 2025 г.	30 декабря 2025 г.	человек	39	39	Пшеничная А.Ю., министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области	–
4.3.1.	Контрольная точка «Утверждено государственное задание государственному автономному учреждению Ростовской области «Ростовский областной учебный центр» на оказание услуг по организации мероприятий (конференций, семинаров с участием государственных гражданских служащих Ростовской области и работников государственных учреждений Ростовской области по правовым вопросам в сфере жилищно-коммунального хозяйства»	20 января 2025 г.	20 января 2025 г.	X	X	приказ министерства ЖКХ области от 26.12.2024 № 319	Кукин В.Е., заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области – начальник управления развития инфраструктуры	–
4.3.2.	Контрольная точка «Проведен анализ изменений законодательства в в сфере жилищно-коммунального хозяйства»	30 июня 2025 г.	30 июня 2025 г.	X	X	справка от 30.06.2025 № б/н	Кукин В.Е., заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области – начальник управления развития инфраструктуры	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.3.3.	Контрольная точка «Заключено соглашение на финансовое обеспечение выполнения государственным автономным учреждением Ростовской области «Ростовский областной учебный центр» государственного задания на оказание услуг по организации мероприятий (конференций, семинаров) с участием государственных гражданских служащих Ростовской области и работников государственных учреждений Ростовской области по правовым вопросам в сфере жилищно-коммунального хозяйства»	20 сентября 2025 г.	20 сентября 2025 г.	X	X	соглашение от 26.03.2025 № 1	Симков Д.В., заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области – начальник управления развития инфраструктуры	–
4.3.4.	Контрольная точка «Организованы мероприятия (конференции, семинар) с участием государственных гражданских служащих Ростовской области и работников государственных учреждений Ростовской области по правовым вопросам в сфере жилищно-коммунального хозяйства»	10 декабря 2025 г.	10 декабря 2025 г.	X	X	отчет о выполнении государственного задания от 25.11.2025	Беликов Д.С., первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области	–
5. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности некоммерческой организации «Ростовский областной общественно полезный фонд содействия капитальному ремонту», направленных на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах»								
5.1.	Мероприятие (результат) «Финансовое обеспечение деятельности некоммерческой организации «Ростовский областной общественно полезный фонд содействия капитальному ремонту»	30 декабря 2025 г.	30 декабря 2025 г.	условных единиц	1	1	Пшеничная А.Ю., министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области	–
5.1.1.	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии некоммерческой организации «Ростовский областной общественно полезный фонд содействия капитальному ремонту» на осуществление деятельности, направленной на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах»	15 февраля 2025 г.	15 февраля 2025 г.	X	X	соглашение «О предоставлении из областного бюджета субсидии некоммерческой организации, не являющейся государственным (муниципальным) учреждением» от 15.01.2025 № 1	Орлов С.П., исполняющий обязанности министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области	–
5.1.2.	Контрольная точка «Мониторинг расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия, за 1-й квартал отчетного года»	20 апреля 2025 г.	20 апреля 2025 г.	X	X	отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия по состоянию на 01.04.2025	Орлов С.П., исполняющий обязанности министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области	–
5.1.3.	Контрольная точка «Мониторинг расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия, за 2-й квартал отчетного года»	20 июля 2025 г.	20 июля 2025 г.	X	X	отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия по состоянию на 01.06.2025	Филонич А.А., начальник управления реформирования жилищного хозяйства	–
5.1.4.	Контрольная точка «Мониторинг расходов, источником финансового обеспечения которых	20 октября 2025 г.	20 октября 2025 г.	X	X	отчет о расходах, источником финансового обеспечения	Беликов Д.С., первый заместитель министра	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	является субсидия, за 3-й квартал отчетного года»					которых является субсидия по состоянию на 01.10.2025	жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области	
6. Комплекс процессных мероприятий «Взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящимся в собственности Ростовской области»								
6.1.	Мероприятие (результат) «Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящимся в собственности Ростовской области»	30 декабря 2025 г.	30 декабря 2025 г.	условных единиц	1	1	Пшеничная А.Ю., министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области	–
6.1.1.	Контрольная точка «Заключены соглашения о порядке уплаты взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящимся в собственности Ростовской области»	15 февраля 2025 г.	15 февраля 2025 г.	X	X	соглашение от 12.02.2024 № 1-ГС; соглашение от 12.02.2024 № 2-ГС; соглашение от 13.02.2024 № 3-ГС; соглашение от 13.02.2024 № 4-ГС; соглашение от 13.02.2024 № 5-ГС; соглашение от 13.02.2024 № 6-ГС	Орлов С.П., исполняющий обязанности министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области	–
6.1.2.	Контрольная точка «Произведена уплата взносов на капитальный ремонт в части жилых и нежилых помещений, находящихся в государственной собственности Ростовской области»	30 апреля 2025 г.	30 апреля 2025 г.	X	X	реестры на перечисление средств по состоянию на 30.04.2025	Орлов С.П., исполняющий обязанности министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области	–
6.1.3.	Контрольная точка «Произведена уплата взносов на капитальный ремонт в части жилых и нежилых помещений, находящихся в государственной собственности Ростовской области»	31 июля 2025 г.	31 июля 2025 г.	X	X	реестры на перечисление средств по состоянию на 30.06.2025	Беликов Д.С., первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области	–
6.1.4.	Контрольная точка «Произведена уплата взносов на капитальный ремонт в части жилых и нежилых помещений, находящихся в государственной собственности Ростовской области»	30 ноября 2025 г.	30 ноября 2025 г.	X	X	реестры на перечисление средств по состоянию на 30.09.2025	Беликов Д.С., первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области	–
7. Комплекс процессных мероприятий «Повышение удовлетворенности населения Ростовской области уровнем коммунального обслуживания»								
7.1.	Мероприятие (результат) «Ограничен рост платы граждан за коммунальные услуги по водоснабжению и водоотведению на территории муниципальных образований Ростовской области»	30 декабря 2025 г.	30 декабря 2025 г.	единиц	37	37	Пшеничная А.Ю., министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области	–
7.1.1.	Контрольная точка «Мониторинг хода утверждения распределения субсидии по муниципальным образованиям Ростовской	28 февраля 2025 г.	28 февраля 2025 г.	X	X	постановление Правительства Ростовской области от 13.02.2025 № 94 «О внесении	Пшеничная А.Ю., заместитель министра жилищно-коммунального	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	области»					изменений в постановление Правительства Ростовской области от 24.11.2011 № 171»	хозяйства Ростовской области	
7.1.2.	Контрольная точка «Мониторинг заключения соглашений о предоставлении субсидии с муниципальными образованиями Ростовской области»	28 февраля 2025 г.	28 февраля 2025 г.	X	X	реестр соглашений от 27.02.2025 № б/н	Пшеничная А.Ю., заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области	–
7.1.3.	Контрольная точка «Мониторинг хода внесения изменений в распределение субсидии по муниципальным образованиям Ростовской области»	30 декабря 2025 г.	30 декабря 2025 г.	X	X	проект постановления Правительства Ростовской области «О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 24.11.2011 № 171»	Сюсюкина М.В., заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области	–
7.1.4.	Контрольная точка «Мониторинг хода заключения дополнительных соглашений о предоставлении субсидии с муниципальными образованиями Ростовской области»	30 декабря 2025 г.	30 декабря 2025 г.	X	X	реестр соглашений от 30.12.2025 № б/н	Сюсюкина М.В., заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области	–
7.2.	Мероприятие (результат) «Ограничен рост платы граждан за коммунальные услуги по теплоснабжению и горячему водоснабжению на территории муниципальных образований Ростовской области»	30 декабря 2025 г.	30 декабря 2025 г.	единиц	31	31	Пшеничная А.Ю., министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области	–
7.2.1.	Контрольная точка «Мониторинг хода утверждения распределения субсидии по муниципальным образованиям Ростовской области»	28 февраля 2025 г.	28 февраля 2025 г.	X	X	постановление Правительства Ростовской области от 13.02.2025 № 94 «О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 24.11.2011 № 171»	Пшеничная А.Ю., заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области	–
7.2.2.	Контрольная точка «Мониторинг заключения соглашений о предоставлении субсидии с муниципальными образованиями Ростовской области»	28 февраля 2025 г.	28 февраля 2025 г.	X	X	реестр соглашений от 27.02.2025 № б/н	Пшеничная А.Ю., заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области	–
7.2.3.	Контрольная точка «Мониторинг хода внесения изменений в распределение субсидии по муниципальным образованиям Ростовской области»	30 декабря 2025 г.	30 декабря 2025 г.	X	X	проект постановления Правительства Ростовской области «О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 24.11.2011 № 171»	Сюсюкина М.В., заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области	–
7.2.4.	Контрольная точка «Мониторинг хода заключения дополнительных соглашений о предоставлении субсидии с муниципальными образованиями Ростовской области»	30 декабря 2025 г.	30 декабря 2025 г.	X	X	реестр соглашений от 30.12.2025 № б/н	Сюсюкина М.В., заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
8. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации государственной программы Ростовской области «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ростовской области»								
8.1	Мероприятие (результат) «Обеспечение деятельности министерства жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области»	30 декабря 2025 г.	30 декабря 2025 г.	условных единиц	1	1	Пшеничная А.Ю., министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области	–
9. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности государственного казенного учреждения Ростовской области «Проектный офис министерства жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области»								
9.1	Мероприятие (результат) «Обеспечение деятельности государственного казенного учреждения Ростовской области «Проектный офис министерства жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области»	30 декабря 2025 г.	30 декабря 2025 г.	условных единиц	1	1	Пшеничная А.Ю., министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области	–
9.1.1.	Контрольная точка «Мониторинг осуществления функций государственного казенного учреждения Ростовской области «Проектный офис министерства жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области» по итогам 1-го квартала отчетного года»	15 апреля 2025 г.	15 апреля 2025 г.	X	X	информационно-аналитическая справка от 15.04.2025 № б/н	Кукин В.Е., заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области – начальник управления развития инфраструктуры	–
9.1.2.	Контрольная точка «Мониторинг осуществления функций государственного казенного учреждения Ростовской области «Проектный офис министерства жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области» по итогам 1-го полугодия отчетного года»	15 июля 2025 г.	15 июля 2025 г.	X	X	информационно-аналитическая справка от 15.07.2025 № б/н	Симков Д.В., заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области – начальник управления развития инфраструктуры	–
9.1.3.	Контрольная точка «Мониторинг осуществления функций государственного казенного учреждения Ростовской области «Проектный офис министерства жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области» по итогам 9-ти месяцев отчетного года»	15 октября 2025 г.	15 октября 2025 г.	X	X	информационно-аналитическая справка от 15.10.2025 № б/н	Беликов Д.С., первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области	–
9.1.4.	Контрольная точка «Мониторинг осуществления функций государственного казенного учреждения Ростовской области «Проектный офис министерства жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области» по итогам 11-ти месяцев отчетного года»	15 декабря 2025 г.	15 декабря 2025 г.	X	X	информационно-аналитическая справка от 15.12.2025 № б/н	Беликов Д.С., первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области	–
10. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение устойчивого развития коммунального хозяйства на территории Ростовской области»								
10.1	Мероприятие (результат) «Реализованы мероприятия по оценке земельных участков, подлежащих изъятию для государственных нужд Ростовской области в целях размещения сооружений линейного объекта водопроводного хозяйства»	30 декабря 2025 г.	30 декабря 2025 г.	единиц	13	13	Пшеничная А.Ю., министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10.1.1.	Контрольная точка «Проведены конкурсные процедуры по определению подрядной организации»	15 сентября 2025 г.	15 сентября 2025 г.	X	X	протокол от 14.07.2025 № б/н	Полухин М.Ю., заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области	–
10.1.2.	Контрольная точка «Заключен контракт на реализацию мероприятий по оценке земельных участков»	15 октября 2025 г.	15 октября 2025 г.	X	X	государственный контракт от 16.07.2025 № 17/25	Полухин М.Ю., заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области	–
10.1.3.	Контрольная точка «Осуществлен мониторинг реализации мероприятий по оценке земельных участков»	15 ноября 2025 г.	15 ноября 2025 г.	X	X	информационно-аналитическая справка от 15.08.2025	Полухин М.Ю., заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области	–
10.1.4.	Контрольная точка «Произведена оплата оказанных услуг (выполненных работ)»	21 ноября 2025 г.	21 ноября 2025 г.	X	X	реестр на финансирование от 18.08.2025 № 2-ПИР	Полухин М.Ю., заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области	–

Примечания.

1. Список используемых сокращений:

б/н – без номера;

г. – город;

ГУП РО «УРСВ» – государственное унитарное предприятие «Управление развития систем водоснабжения»;

Д – диаметр;

м – метр;

министерство ЖКХ области – министерство жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области;

Минстрой РФ – министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации;

мм – миллиметр;

РО – Ростовская область;

РЦ «Доброддея» – государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения Ростовской области «Центр комплексной реабилитации и абилитации для детей и подростков с ограниченными возможностями «Доброддея»»;

ул. – улица.

2. X – данные ячейки не заполняются.

Приложение № 2
к отчету о реализации государственной
программы Ростовской области «Обеспечение
качественными жилищно-коммунальными
услугами населения Ростовской области»,
утвержденной постановлением Правительства
Ростовской области от 17.10.2018 № 650,
за 2025 год

СВЕДЕНИЯ
об использовании бюджетных ассигнований
и внебюджетных средств на реализацию государственной программы за 2025 год

Наименование государственной программы, структурного элемента	Источники финансирования	Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных		Фактические расходы (тыс. рублей)	Процент освоения бюджетных средств с учетом сложившейся экономии, (процентов)	Примечания
		государственной программой	сводной бюджетной росписью			
1	2	3	4	5	6	7
Государственная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ростовской области»	всего	16 517 926,4	15 543 239,0	13 337 054,7	81,1	экономия составила 1 413,2 тыс.рублей, из них: 1 405,1 тыс. рублей по заработной плате и страховым взносам; 0,8 тыс. рублей по налогам в связи с применением регрессивной шкалы; 3,4 тыс. рублей по факту оказанных услуг; 3,9 тыс. рублей за счет округления
	областной бюджет	14 770 314,8	14 691 930,9	11 681 979,2	79,5	
	безвозмездные поступления в областной бюджет, в том числе за счет средств:	851 308,1	851 308,1	851 307,7	100,0	
	федерального бюджета	851 308,1	851 308,1	851 307,7	100,0	
	местный бюджет	244 202,5	X	278 171,9	113,9	
	внебюджетные источники	652 101,0	X	525 595,9	80,6	
Региональный проект «Модернизация коммунальной инфраструктуры (Ростовская область)»	всего	2 061 839,0	1 741 329,1	2 061 837,1	100,0	1,0 тыс. рублей экономия за счет округления
	областной бюджет	890 021,0	890 021,0	890 020,4	100,0	
	безвозмездные поступления в областной бюджет, в том числе за счет средств:	851 308,1	851 308,1	851 307,7	100,0	
	федерального бюджета	851 308,1	851 308,1	851 307,7	100,0	
	местный бюджет	45 475,6	X	45 474,7	100,0	
	внебюджетные источники	275 034,3	X	275 034,3	100,0	
Региональный проект «Развитие коммунальной инфраструктуры на территории Ростовской области»	всего	6 420 197,8	6 238 657,8	3 364 539,3	52,9	отклонения составили 3 008 541,0 тыс. рублей, из них: 3 001 539,5 тыс. рублей неосвоение по причине позднего доведения лимитов; 6 999,4 тыс. рублей возврат средств в связи с расторжением соглашения; 2,1 тыс. рублей экономия за счет округления
	областной бюджет	6 302 767,7	6 238 657,8	3 230 116,8	51,8	
	местный бюджет	117 430,1	X	134 422,5	114,5	

1	2	3	4	5	6	7
Региональный проект «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на территории Ростовской области»	всего	1 941 860,1	1 536 312,4	1 828 945,0	94,3	0,3 тыс. рублей экономия за счет округления
	областной бюджет	1 539 700,0	1 536 312,4	1 536 312,1	100,0	
	местный бюджет	25 093,4	X	42 071,3	167,7	
	внебюджетные источники	377 066,7	X	250 561,6	66,5	
Комплекс процессных мероприятий «Развитие жилищного хозяйства Ростовской области»	всего	374,7	374,7	374,7	100,0	–
	областной бюджет	374,7	374,7	374,7	100,0	
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности некоммерческой организации «Ростовский областной общественно полезный фонд содействия капитальному ремонту», направленной на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах»	всего	271 353,4	260 826,9	260 826,9	100,0	–
	областной бюджет	271 353,4	260 826,9	260 826,9	100,0	
Комплекс процессных мероприятий «Взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящимся в собственности Ростовской области»	всего	5 249,9	5 246,9	5 246,9	100,0	–
	областной бюджет	5 249,9	5 246,9	5 246,9	100,0	
Комплекс процессных мероприятий «Повышение удовлетворенности населения Ростовской области уровнем коммунального обслуживания»	всего	5 620 333,7	5 564 130,3	5 620 330,3	100,0	3,4 тыс. рублей экономия по факту оказанных услуг
	областной бюджет	5 564 130,3	5 564 130,3	5 564 126,9	100,0	
	местный бюджет	56 203,4	X	56 203,4	100,0	
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации государственной программы Ростовской области «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ростовской области»	всего	164 383,9	164 027,0	164 025,7	100,0	1,3 тыс. рублей экономия, из них: 0,8 тыс. рублей по налогам в связи с применением регрессивной шкалы; 0,5 тыс. рублей за счет округления
	областной бюджет	164 383,9	164 027,0	164 025,7	100,0	
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности государственного казенного учреждения Ростовской области «Проектный офис министерства жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области»	всего	32 284,9	32 284,9	30 879,8	95,6	1 405,1 тыс. рублей экономия по заработной плате и страховым взносам
	областной бюджет	32 284,9	32 284,9	30 879,8	95,6	
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности государственного казенного учреждения Ростовской области «Проектный офис министерства жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области»	всего	49,0	49,0	49,0	100,0	–
	областной бюджет	49,0	49,0	49,0	100,0	

Приложение № 3
к отчету о реализации государственной
программы Ростовской области
«Обеспечение качественными жилищно-
коммунальными услугами населения
Ростовской области», утвержденной
постановлением Правительства Ростовской
области от 17.10.2018 № 650, за 2025 год

СВЕДЕНИЯ
о достижении значений показателей

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Критерий наследуе- мости / динамики	Признак положительной тенденции (возрастающий / убывающий)	Значения показателей государственной программы, структурного элемента государственной программы			Оценка динамики прироста, (процен- тов)	Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года
					2024 год	2025 год			
						план	факт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Показатели государственной программы Ростовской области «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ростовской области»									
1.1.	Показатель «Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения Ростовской области»	процентов	динамический наследуемый	возрастающий	78,31	78,31	78,31*	0,0	отсутствие положительной динамики обусловлено отсутствием взаимосвязанных мероприятий финансируемых за счет средств областного бюджета
1.2.	Показатель «Численность населения, для которого улучшится качество предоставления коммунальных услуг (в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения), нарастающим итогом с 2025 года»***	миллион человек	динамический наследуемый	возрастающий	0,0000	0,0390	0,1001	–	–
1.3.	Показатель «Доля граждан, улучшивших жилищные условия за счет проведенного капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Ростовской области»	процентов	динамический наследуемый	возрастающий	9,79	11,11	11,11	100,0	–
Итого по показателям государственной программы Ростовской области «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ростовской области»								50,0	X
2. Показатели структурных элементов государственной программы Ростовской области «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ростовской области»									
2.1. Региональный проект «Модернизация коммунальной инфраструктуры (Ростовская область)»									
2.1.1.	Показатель «Численность населения, для которого улучшится качество предоставления коммунальных услуг (в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения), нарастающим итогом с 2025 года»**	миллион человек	динамический наследуемый	возрастающий	0,0000	0,0390	0,1001	–	–
2.1.2.	Показатель «Количество построенных и реконструированных (модернизированных) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, нарастающим итогом с 2019 года»***	штук	динамический наследуемый	возрастающий	13	13	16	100,0	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2. Иной региональный проект «Развитие коммунальной инфраструктуры на территории Ростовской области»									
2.2.1.	Показатель «Установленная производственная мощность водопроводных сооружений Ростовской области»	тыс. куб. м / сут.	динамический наследуемый	возрастающий	2 826,8	2 827,2	2 827,2*	100,0	–
2.2.2.	Показатель «Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения»	процентов	динамический наследуемый	возрастающий	30,0	32,0	32,0*	100,0	–
2.2.3.	Показатель «Доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии»	процентов	динамический наследуемый	убывающий	11,10	11,00	11,00*	100,0	–
2.2.4.	Показатель «Количество аварий в сфере ЖКХ»	единиц	динамический наследуемый	убывающий	1228	1222	1222*	100,0	–
2.2.5.	Показатель «Количество разработанной проектной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства и теплоэнергетики»	штук	ненаследуемый	возрастающий	6	1	1	5,1	–
2.2.6.	Показатель «Протяженность построенных и реконструированных объектов водопроводного хозяйства Ростовской области»	км	динамический наследуемый	возрастающий	37,6	47,7	47,7	100,0	–
2.2.7.	Показатель «Протяженность построенных и реконструированных объектов канализационного хозяйства Ростовской области»	км	динамический наследуемый	возрастающий	7,6	10,7	10,7	100,0	–
2.2.8.	Показатель «Количество мероприятий технологического присоединения объектов водопроводного хозяйства к централизованной системе холодного водоснабжения»	штук	ненаследуемый	возрастающий	–	1	1	–	–
2.3. Иной региональный проект «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на территории Ростовской области»									
2.3.1.	Показатель «Доля отремонтированных систем в многоквартирных домах в общей структуре многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту»	процентов	динамический наследуемый	возрастающий	13,3	16,3	16,3	100,0	–
2.4. Комплекс процессных мероприятий «Развитие жилищного хозяйства Ростовской области»									
2.4.1.	Показатель «Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами, в общем числе многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны выбрать способ управления данными домами»	процентов	динамический наследуемый	возрастающий	95,65	95,7	95,7	100,0	оперативные данные, срок предоставления отчета по форме 22-ЖКХ (Реформа) – 10.03.2026
2.4.2.	Показатель «Количество лиц, обученных основам управления многоквартирными домами»	человек	ненаследуемый	возрастающий	1 296	1 119	1 119	40,4	–
2.4.3.	Показатель «Количество управляющих организаций и товариществ собственников жилья»	единиц	ненаследуемый	возрастающий	2 482	2 482	2 482	33,3	оперативные данные, срок предоставления отчета по форме 22-ЖКХ (Реформа) – 10.03.2026
2.5. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности некоммерческой организации «Ростовский областной общественно полезный фонд содействия капитальному ремонту», направленной на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах»									
2.5.1.	Показатель «Количество граждан, улучшивших жилищные условия в результате проведения капитального ремонта»	тыс. человек	динамический наследуемый	возрастающий	122,9	207,6	207,6	100,0	–
2.6. Комплекс процессных мероприятий «Взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящимся в собственности Ростовской области»									
2.6.1.	Показатель «Площадь общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящимся в собственности Ростовской области, по которым обеспечена уплата взносов»	тыс. кв. м	ненаследуемый	возрастающий	44,6	44,8	44,8	100,0	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7. Комплекс процессных мероприятий «Повышение удовлетворенности населения Ростовской области уровнем коммунального обслуживания»									
2.7.1.	Показатель «Количество соглашений, заключенных с муниципальными образованиями Ростовской области, о предоставлении субсидии на возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги по водоснабжению и водоотведению»***	единиц	ненаследуемый	возрастающий	–	37	37	–	–
2.7.2.	Показатель «Количество соглашений, заключенных с муниципальными образованиями Ростовской области, о предоставлении субсидии на возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги по теплоснабжению и горячему водоснабжению»***	единиц	ненаследуемый	возрастающий	–	31	31	–	–
2.8. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности государственного казенного учреждения Ростовской области «Проектный офис министерства жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области»									
2.8.1.	Показатель «Общая численность государственного казенного учреждения Ростовской области «Проектный офис министерства жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области»***	человек	ненаследуемый	возрастающий	–	40	40	–	–
2.9. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение устойчивого развития коммунального хозяйства на территории Ростовской области»									
2.9.1.	Показатель «Количество проектируемых объектов коммунальной инфраструктуры, в целях завершения которых реализованы мероприятия»***	единиц	ненаследуемый	возрастающий	–	1	1	–	–
Итого по показателям структурных элементов государственной программы Ростовской области «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ростовской области»								84,2	X
Итого по государственной программе Ростовской области «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ростовской области»								60,3	X

* В соответствии с положениями пункта 2 раздела 4 Методических рекомендаций по организации работы с иными региональными, ведомственными проектами как структурными элементами государственных программ Ростовской области ввиду отсутствия фактических данных статистического наблюдения на момент подготовки отчета внесены оперативные данные.

** Данный показатель исключается из расчета оценки динамики прироста значений показателей структурного элемента и учитывается только в рамках оценки динамики прироста значений показателей государственной программы, так как является одновременно и показателем уровня государственной программы, в рамках которой реализуется соответствующий структурный элемент.

*** Данный показатель не входит в расчет оценки динамики прироста, так как в 2024 году не предусмотрена реализация показателя.

Примечания.

1. Используемое сокращение:

ЖКХ – жилищно-коммунальное хозяйство.

2. X – данные ячейки не заполняются.

Приложение № 4
к отчету о реализации государственной
программы Ростовской области
«Обеспечение качественными жилищно-
коммунальными услугами населения
Ростовской области», утвержденной
постановлением Правительства Ростовской
области от 17.10.2018 № 650, за 2025 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей по муниципальным образованиям Ростовской области

№ п/п	Наименование муниципального образования в Ростовской области	Значения показателей государственной программы, структурного элемента государственной программы			Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года
		2024 год	2025 год		
			план	факт	
1	2	3	4	5	6
I. Показатель «Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения Ростовской области» (процентов)					
1.	Всего по Ростовской области	78,31	78,31	78,31*	—
1.1.	г. Азов	100	100	100*	—
1.2.	г. Батайск	92,55	92,55	92,55*	—
1.3.	г. Волгодонск	100	100	100*	—
1.4.	г. Гуково	100	100	100*	—
1.5.	г. Донецк	0,0	95,92	95,92*	—

1	2	3	4	5	6
1.6.	г. Зверево	100	100	100*	—
1.7.	г. Каменск-Шахтинский	97,65	92,15	92,15*	—
1.8.	г. Новочеркасск	100	100	100*	—
1.9.	г. Новошахтинск	46,34	46,34	46,34*	—
1.10.	г. Ростов-на-Дону	100	100	100*	—
1.11.	г. Таганрог	100	100	100*	—
1.12.	г. Шахты	100	100	100*	—
1.13.	Азовский район	41,94	41,94	41,94*	—
1.14.	Аксайский район	77,79	77,79	77,79*	—
1.15.	Багаевский район	45,44	45,44	45,44*	—
1.16.	Белокалитвинский район	26,67	26,67	26,67*	—
1.17.	Боковский район	95,77	95,77	95,77*	—
1.18.	Верхнедонской район	82,42	82,42	82,42*	—
1.19.	Веселовский район	35,25	35,25	35,25*	—
1.20.	Волгодонской район	82,44	82,44	82,44*	—
1.21.	Дубовский район	78,66	78,66	78,66*	—
1.22.	Егорлыкский район	47,28	47,28	47,28*	—
1.23.	Заветинский район	65,01	65,01	65,01*	—
1.24.	Зерноградский район	52,02	52,02	52,02*	—
1.25.	Зимовниковский район	73,41	73,41	73,41*	—
1.26.	Кагальницкий район	20,92	20,92	20,92*	—
1.27.	Каменский район	48,88	48,88	48,88*	—
1.28.	Кашарский район	81,23	81,23	81,23*	—

1	2	3	4	5	6
1.29.	Константиновский район	63,22	63,22	63,22*	—
1.30.	Красносулинский район	19,31	19,31	19,31*	—
1.31.	Куйбышевский район	43,70	43,71	43,71*	—
1.32.	Мартыновский район	30,69	30,69	30,69*	—
1.33.	Матвеево-Курганский район	79,99	79,99	79,99*	—
1.34.	Миллеровский район	74,36	74,36	74,36*	—
1.35.	Милютинский район	37,34	37,34	37,34*	—
1.36.	Морозовский район	13,45	13,45	13,45*	—
1.37.	Мясниковский район	88,3	88,30	88,30*	—
1.38.	Неклиновский район	44,58	44,58	44,58*	—
1.39.	Обливский район	65,28	65,28	65,28*	—
1.40.	Октябрьский район	93,95	93,95	93,95*	—
1.41.	Орловский район	6,85	6,85	6,85*	—
1.42.	Песчанокопский район	97,45	97,45	97,45*	—
1.43.	Пролетарский район	68,18	68,18	68,18*	—
1.44.	Ремонтненский район	89,99	89,99	89,99*	—
1.45.	Родионово-Несветайский район	9,9	9,90	9,90*	—
1.46.	Сальский район	14,28	14,28	14,28*	—
1.47.	Семикаракорский район	57,74	57,74	57,74*	—
1.48.	Советский район	73,39	73,39	73,39*	—
1.49.	Тарасовский район	65,08	65,08	65,08**	—
1.50.	Тацинский район	52,22	52,22	52,22*	—

1	2	3	4	5	6
1.51.	Усть-Донецкий район	91,73	91,73	91,73*	—
1.52.	Целинский район	29,32	29,32	29,32*	—
1.53.	Цимлянский район	74,94	74,94	74,94*	—
1.54.	Чертковский район	61,02	61,02	61,02*	—
1.55.	Шолоховский район	56,99	56,99	56,99*	—
II. Показатель «Численность населения, для которого улучшится качество предоставления коммунальных услуг (в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения), нарастающим итогом с 2025 года» (млн человек)					
2.	Всего по Ростовской области	—	0,039	0,1001	—
2.1.	г. Новочеркасск	—	—	—	—
2.2.	г. Ростов-на-Дону	—	0,039	0,1001	—
2.3.	Азовский район	—	—	—	—
2.4.	Каменский район	—	—	—	—
2.5.	Мясниковский район	—	—	—	—
2.6.	Неклиновский район	—	—	—	—
2.7.	Обливский район	—	—	—	—
2.8.	Родионово-Несветайский район	—	—	—	—
2.9.	Целинский район	—	—	—	—
2.10.	Чертковский район	—	—	—	—
III. Показатель «Установленная производственная мощность водопроводных сооружений Ростовской области» (тыс. м3/сут.)					
3.	Всего по Ростовской области	2 826,8	2 827,2	2 827,2*	—

1	2	3	4	5	6
3.1.	г. Азов	80,0	80,0	80,0*	—
3.2.	г. Батайск	47,1	47,1	47,1*	—
3.3.	г. Волгодонск	210,5	210,5	210,5*	—
3.4.	г. Гуково	42,9	42,9	42,9*	—
3.5.	г. Донецк	12,0	12,0	12,0*	—
3.6.	г. Зверево	—	—	—*	—
3.7.	г. Каменск-Шахтинский	159,4	159,4	159,4*	—
3.8.	г. Новочеркасск	180,7	180,7	180,7*	—
3.9.	г. Новошахтинск	44,0	44,0	44,0*	—
3.10.	г. Ростов-на-Дону	660,4	660,4	660,4*	—
3.11.	г. Таганрог	133,8	133,8	133,8*	—
3.12.	г. Шахты	135,4	135,4	135,4*	—
3.13.	Азовский район	16,7	16,7	16,7*	—
3.14.	Аксайский район	45,5	45,5	45,5*	—
3.15.	Багаевский район	12,5	12,5	12,5*	—
3.16.	Белокалитвинский район	39,1	39,1	39,1*	—
3.17.	Боковский район	19,4	19,4	19,4*	—
3.18.	Верхнедонской район	28,0	28,0	28,0*	—
3.19.	Веселовский район	9,6	9,6	9,6*	—
3.20.	Волгодонской район	15,2	15,2	15,2*	—
3.21.	Дубовский район	13,7	13,7	13,7*	—
3.22.	Егорлыкский район	12,5	12,5	12,5*	—
3.23.	Заветинский район	1,9	1,9	1,9*	—

1	2	3	4	5	6
3.24.	Зерноградский район	66,3	66,3	66,3*	—
3.25.	Зимовниковский район	24,7	24,7	24,7*	—
3.26.	Кагальницкий район	6,2	6,2	6,2*	—
3.27.	Каменский район	18,5	18,5	18,5*	—
3.28.	Кашарский район	10,4	10,4	10,4*	—
3.29.	Константиновский район	13,2	13,2	13,2*	—
3.30.	Красносулинский район	21,0	21,0	21,0*	—
3.31.	Куйбышевский район	2,1	2,1	2,1*	—
3.32.	Мартыновский район	15,2	15,2	15,2*	—
3.33.	Матвеево-Курганский район	21,2	21,2	21,2*	—
3.34.	Миллеровский район	46,2	46,2	46,2*	—
3.35.	Милютинский район	17,8	17,8	17,8*	—
3.36.	Морозовский район	8,2	8,6	8,6*	—
3.37.	Мясниковский район	149,5	149,5	149,5*	—
3.38.	Неклиновский район	39,5	39,5	39,5*	—
3.39.	Обливский район	0,5	0,5	0,5*	—
3.40.	Октябрьский район	19,9	19,9	19,9*	—
3.41.	Орловский район	11,6	11,6	11,6*	—
3.42.	Песчанокопский район	21,1	21,1	21,1*	—
3.43.	Пролетарский район	16,8	16,8	16,8*	—
3.44.	Ремонтненский район	0,7	0,7	0,7*	—
3.45.	Родионово-Несветайский район	4,0	4,0	4,0*	—

1	2	3	4	5	6
3.46.	Сальский район	32,4	32,4	32,4*	—
3.47.	Семикаракорский район	15,4	15,4	15,4*	—
3.48.	Советский район	6,7	6,7	6,7*	—
3.49.	Тарасовский район	2,0	2,0	2,0*	—
3.50.	Тацинский район	10,0	10,0	10,0*	—
3.51.	Усть-Донецкий район	261,0	261,0	261,0*	—
3.52.	Целинский район	5,0	5,0	5,0*	—
3.53.	Цимлянский район	—	—	—*	—
3.54.	Чертковский район	24,3	24,3	24,3*	—
3.55.	Шолоховский район	15,1	15,1	15,1*	—
IV. Показатель «Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения» (процентов)					
4.	Всего по Ростовской области	30,0	32,0	32,0*	—
4.1.	г. Ростов-на-Дону	2,0	2,0	2,0*	—
4.2.	г. Азов	100	100	100*	—
4.3.	г. Батайск	—	—	—*	—
4.4.	г. Волгодонск	—	—	—*	—
4.5.	г. Гуково	100	100	100*	—
4.6.	г. Донецк	100	100	100*	—
4.7.	г. Зверево	—	—	—*	—
4.8.	г. Каменск-Шахтинский	—	—	—*	—
4.9.	г. Новочеркасск	—	—	—*	—
4.10.	г. Новошахтинск	—	—	—*	—

1	2	3	4	5	6
4.11.	г. Таганрог	100	100	100*	—
4.12.	г. Шахты	100	100	100*	—
4.13.	Азовский район	—	—	—*	—
4.14.	Аксайский район	100	100	100*	—
4.15.	Багаевский район	—	—	—*	—
4.16.	Белокалитвинский район	14,5	14,5	14,5*	—
4.17.	Боковский район	—	—	—*	—
4.18.	Верхнедонской район	—	—	—*	—
4.19.	Веселовский район	—	—	—*	—
4.20.	Волгодонской район	25,1	25,1	25,1*	—
4.21.	Дубовский район	—	—	—*	—
4.22.	Егорлыкский район	100	100	100*	—
4.23.	Заветинский район	—	—	—*	—
4.24.	Зерноградский район	100	100	100*	—
4.25.	Зимовниковский район	—	—	—*	—
4.26.	Кагальницкий район	—	—	—*	—
4.27.	Каменский район	100	100	100*	—
4.28.	Кашарский район	—	—	—*	—
4.29.	Константиновский район	100	100	100*	—
4.30.	Красносулинский район	100	100	100*	—
4.31.	Куйбышевский район	—	—	—*	—
4.32.	Мартыновский район	100	100	100*	—
4.33.	Матвеево-Курганский район	—	—	—*	—

1	2	3	4	5	6
4.34.	Миллеровский район	100	100	100*	—
4.35.	Милютинский район	—	—	—*	—
4.36.	Морозовский район	100	100	100*	—
4.37.	Мясниковский район	—	—	—*	—
4.38.	Неклиновский район	100	100	100*	—
4.39.	Обливский район	—	—	—*	—
4.40.	Октябрьский район	79,5	79,5	79,5*	—
4.41.	Орловский район	—	—	—*	—
4.42.	Песчанокопский район	—	—	—*	—
4.43.	Пролетарский район	100	100	100*	—
4.44.	Ремонтненский район	—	—	—*	—
4.45.	Родионово-Несветайский район	—	—	—*	—
4.46.	Сальский район	24,1	24,1	24,1*	—
4.47.	Семикаракорский район	—	—	—*	—
4.48.	Советский район	—	—	—*	—
4.49.	Тарасовский район	—	—	—*	—
4.50.	Тацинский район	56,8	56,8	56,8*	—
4.51.	Усть-Донецкий район	100	100	100*	—
4.52.	Целинский район	100	100	100*	—
4.53.	Цимлянский район	100	100	100*	—
4.54.	Чертковский район	—	—	—*	—
4.55.	Шолоховский район	100	100	100*	—

1	2	3	4	5	6
V. Показатель «Доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии» (процентов)					
5.	Всего по Ростовской области	11,10	11,00	11,00*	—
5.1.	г. Ростов-на-Дону	9,80	9,75	9,75*	—
5.2.	г. Азов	15,30	15,25	15,25*	—
5.3.	г. Батайск	17,50	17,45	17,45*	—
5.4.	г. Волгодонск	14,30	14,25	14,25*	—
5.5.	г. Гуково	15,30	15,25	15,25*	—
5.6.	г. Донецк	28,40	28,35	28,35*	—
5.7.	г. Зверево	8,40	8,35	8,35*	—
5.8.	г. Каменск-Шахтинский	13,30	13,25	13,25*	—
5.9.	г. Новочеркасск	10,70	10,65	10,65*	—
5.10.	г. Новошахтинск	8,00	7,95	7,95*	—
5.11.	г. Таганрог	7,70	7,65	7,65*	—
5.12.	г. Шахты	26,30	26,25	26,25*	—
5.13.	Азовский район	1,70	1,65	1,65*	—
5.14.	Аксайский район	15,40	15,35	15,35*	—
5.15.	Багаевский район	11,20	11,15	11,15*	—
5.16.	Белокалитвинский район	9,30	9,25	9,25*	—
5.17.	Боковский район	2,70	2,65	2,65*	—
5.18.	Верхнедонской район	3,40	3,35	3,35*	—
5.19.	Веселовский район	4,70	4,65	4,65*	—
5.20.	Волгодонской район	—	—	—*	—

1	2	3	4	5	6
5.21.	Дубовский район	0,86	0,85	0,85*	—
5.22.	Егорлыкский район	9,00	8,90	8,90*	—
5.23.	Заветинский район	7,40	7,35	7,35*	—
5.24.	Зимовниковский район	—	—	—*	—
5.25.	Зерноградский район	9,70	9,65	9,65*	—
5.26.	Кагальницкий район	—	—	—*	—
5.27.	Каменский район	11,70	11,65	11,65*	—
5.28.	Кашарский район	2,26	2,25	2,25*	—
5.29.	Константиновский район	7,60	6,00	6,00*	—
5.30.	Красносулинский район	13,70	13,65	13,65*	—
5.31.	Куйбышевский район	6,60	6,55	6,55*	—
5.32.	Мартыновский район	—	—	—*	—
5.33.	Матвеево-Курганский район	2,06	2,05	2,05*	—
5.34.	Миллеровский район	4,02	4,01	4,01*	—
5.35.	Милютинский район	—	—	—*	—
5.36.	Морозовский район	8,00	7,95	7,95*	—
5.37.	Мясниковский район	2,36	2,35	2,35*	—
5.38.	Неклиновский район	3,80	3,75	3,75*	—
5.39.	Обливский район	2,26	2,25	2,25*	—
5.40.	Октябрьский район	5,90	5,85	5,85*	—
5.41.	Орловский район	5,90	5,85	5,85*	—
5.42.	Песчанокопский район	3,20	3,15	3,15*	—

1	2	3	4	5	6
5.43.	Пролетарский район	8,40	8,35	8,35*	—
5.44.	Ремонтненский район	—	—	—*	—
5.45.	Родионово-Несветайский район	9,60	9,55	9,55*	—
5.46.	Сальский район	15,90	15,85	15,85*	—
5.47.	Семикаракорский район	3,56	3,54	3,54*	—
5.48.	Советский район	—	—	—*	—
5.49.	Тарасовский район	4,16	4,15	4,15*	—
5.50.	Тацинский район	3,26	3,25	3,25*	—
5.51.	Усть-Донецкий район	2,86	2,85	2,85*	—
5.52.	Целинский район	3,06	3,05	3,05*	—
5.53.	Цимлянский район	13,40	13,25	13,25*	—
5.54.	Чертковский район	7,80	7,75	7,75*	—
5.55.	Шолоховский район	9,10	9,05	9,05*	—
VI. Показатель «Количество аварий в сфере ЖКХ» (единиц)					
6.	Всего по Ростовской области	1228	1222	1222*	—
6.1.	г. Ростов-на-Дону	188	188	188*	—
6.2.	г. Азов	1	1	1*	—
6.3.	г. Батайск	2	2	2*	—
6.4.	г. Волгодонск	3	3	3*	—
6.5.	г. Гуково	48	49	49*	—
6.6.	г. Донецк	20	18	18*	—
6.7.	г. Зверево	3	3	3*	—

1	2	3	4	5	6
6.8.	г. Каменск-Шахтинский	16	16	16*	—
6.9.	г. Новочеркасск	26	26	26*	—
6.10.	г. Новошахтинск	1	1	1*	—
6.11.	г. Таганрог	1	3	3*	—
6.12.	г. Шахты	57	57	57*	—
6.13.	Азовский район	35	35	35*	—
6.14.	Аксайский район	4	5	5*	—
6.15.	Багаевский район	24	24	24*	—
6.16.	Белокалитвинский район	5	5	5*	—
6.17.	Боковский район	1	2	2*	—
6.18.	Верхнедонской район	0	1	1*	—
6.19.	Веселовский район	59	57	57*	—
6.20.	Волгодонской район	0	1	1*	—
6.21.	Дубовский район	1	1	1*	—
6.22.	Егорлыкский район	2	3	3*	—
6.23.	Заветинский район	6	8	8*	—
6.24.	Зерноградский район	79	70	70*	—
6.25.	Зимовниковский район	27	27	27*	—
6.26.	Кагальницкий район	15	15	15*	—
6.27.	Каменский район	4	4	4*	—
6.28.	Кашарский район	113	114	114*	—
6.29.	Константиновский район	5	5	5*	—
6.30.	Красносулинский район	15	15	15*	—

1	2	3	4	5	6
6.31.	Куйбышевский район	20	15	15*	—
6.32.	Мартыновский район	69	63	63*	—
6.33.	Матвеево-Курганский район	2	2	2*	—
6.34.	Миллеровский район	1	1	1*	—
6.35.	Милютинский район	2	2	2*	—
6.36.	Морозовский район	8	9	9*	—
6.37.	Мясниковский район	101	98	98*	—
6.38.	Неклиновский район	44	44	44*	—
6.39.	Обливский район	6	6	6*	—
6.40.	Октябрьский район	10	11	11*	—
6.41.	Орловский район	2	3	3*	—
6.42.	Песчанокопский район	1	2	2*	—
6.43.	Пролетарский район	2	3	3*	—
6.44.	Ремонтненский район	6	6	6*	—
6.45.	Родионово-Несветайский район	22	22	22*	—
6.46.	Сальский район	1	1	1*	—
6.47.	Семикаракорский район	17	18	18*	—
6.48.	Советский район	2	3	3*	—
6.49.	Тарасовский район	1	1	1*	—
6.50.	Тацинский район	25	26	26*	—
6.51.	Усть-Донецкий район	3	3	3*	—
6.52.	Целинский район	11	11	11*	—

1	2	3	4	5	6
6.53.	Цимлянский район	26	26	26*	–
6.54.	Чертковский район	82	83	83*	–
6.55.	Шолоховский район	3	4	4*	–
VII. Показатель «Количество разработанной проектной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства и теплоэнергетики» (штук)					
7.	Всего по Ростовской области	6	1	1	–
7.1.	г. Гуково	1	–	–	–
7.2.	Белокалитвинский район	3	–	–	–
7.3.	Неклиновский район	1	–	–	–
7.4.	Тацинский район	–	1	1	–
7.5.	Шолоховский район	1	–	–	–
VIII. Показатель «Протяженность построенных и реконструированных объектов водопроводного хозяйства Ростовской области» (километров)					
8.	Всего по Ростовской области	37,6	47,7	47,7	–
8.1.	Азовский район	13,4	13,4	13,4	–
8.2.	Красносулинский район	6,0	6,0	6,0	–
8.3.	Морозовский район	3,5	3,5	3,5	–
8.4.	Сальский район	–	3,5	3,5	–
8.5.	Советский район	14,7	14,7	14,7	–
8.6.	Цимлянский район	–	6,6	6,6	–

1	2	3	4	5	6
IX. Показатель «Протяженность построенных и реконструированных объектов канализационного хозяйства Ростовской области» (километров)					
9.	Всего по Ростовской области	7,6	10,7	10,7	–
9.1.	г. Ростов-на-Дону	5,1	8,2	8,2	–
9.2.	г. Шахты	2,5	2,5	2,5	–
X. Показатель «Количество мероприятий технологического присоединения объектов водопроводного хозяйства к централизованной системе холодного водоснабжения» (штук)					
10.	Всего по Ростовской области	1	1	1	–
10.1.	г. Батайск	1	–	–	–
10.2.	Неклиновский район	–	1	1	–

* В связи с отсутствием фактических данных статистического наблюдения на момент подготовки отчета, внесены оперативные данные (пункт 2 раздела 4 методических рекомендаций по организации работы с иными региональными, ведомственными проектами как структурными элементами государственных программ Ростовской области).