УКАЗ

ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

13 октября 2020 года № 281-уг

Иркутск

О внесении изменения в план-график реализации мероприятий по проектированию, капитальному ремонту, реконструкции или строительству объектов жилищного строительства и инфраструктуры, пострадавших или утраченных в результате наводнения, произошедшего в 2019 году на территории Иркутской области

В целях координации мероприятий, направленных на ликвидацию последствий наводнения, произошедшего в 2019 году на территории Иркутской области, руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области, П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести в план-график реализации мероприятий по проектированию, капитальному ремонту, реконструкции или строительству объектов жилищного строительства и инфраструктуры, пострадавших или утраченных в результате наводнения, произошедшего в 2019 году на территории Иркутской области, утвержденный указом Губернатора Иркутской области от 6 марта 2020 года № 49-уг, изменение, изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

И.И. Кобзев

ПРИЛОЖЕНИЕ к
указу Губернатора Иркутской области
от 13 октября 2020 года № 281-уг

«УТВЕРЖДЕН
указом Губернатора Иркутской области
от 6 марта 2020 года № 49-уг

ПЛАН-ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ, РЕКОНСТРУКЦИИ ИЛИ СТРОИТЕЛЬСТВУ ОБЪЕКТОВ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ИНФРАСТРУКТУРЫ, ПОСТРАДАВШИХ ИЛИ УТРАЧЕННЫХ В РЕЗУЛЬТАТЕ НАВОДНЕНИЯ, ПРОИЗОШЕДШЕГО В 2019 ГОДУ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

№ ф/п	№ п/п	Наименование мероприятия, адрес объекта	Вид работ	Мощность объекта	Ответственный МО, ИОГВ	Наименование заказчика	Проектно-изыскательскте работы							Строительно-монтажные работы				
							Контракт на подготовку проектной документации (номер, дата, наименование организации)	Дата начала подготовки проектной документации		Дата подачи проектной документации на государственную экспертизу		Дата получения положительного заключения государственной экспертизы проектной документации		Контракт на выполнение строительно-монтажных работ (номер, дата, наименование организации)	Начало выполнения работ		Ввод объекта в эксплуатацию	
								План / нагоночный план	Факт	План / нагоночный план	Факт	План / нагоночный план	Факт		План / нагоночный план	Факт	План / нагоночный план	Факт
ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ																		
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ - "ГОРОД ТУЛУН"																		
ОБЪЕКТЫ ОБРАЗОВАНИЯ																		
1	1	Капитальный ремонт здания МБОУ СОШ № 6 в г. Тулуне по ул. Жданова, 1-б	капитальный ремонт	3 101 кв.м	Муниципальное образование - "город Тулун" (Карих Ю.В.) Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.) Министерство образования Иркутской области (Апанович Е.В.)	Муниципальное образование - "город Тулун"	№ 221-19 от 23.07.2019 ОАО "20 Центральный проектный институт"	23.07.2019	23.07.2019	26.09.2019	10.10.2019	05.11.2019	05.11.2019	ООО "Стройсервис" ООО "Высота"	27.07.2019	27.07.2019	31.08.2019	31.08.2019
26	2	Капитальный ремонт в здании муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Тулуна "Детский сад "Лучик", пострадавшего в результате чрезвычайной ситуации, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Тулун, ул. Ленина, 3а, блок - 1, блок - 2	капитальный ремонт	768 кв.м	Муниципальное образование - "город Тулун" (Карих Ю.В.) Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.) Министерство образования Иркутской области (Апанович Е.В.)	Муниципальное образование - "город Тулун"	№ 222-19 от 23.07.2019 ОАО "20 Центральный проектный институт"	23.07.2019	23.07.2019	02.10.2019	10.10.2019	24.10.2019	24.10.2019	ООО "ДомостройПрофи"	27.08.2019	29.07.2019	10.10.2019	21.10.2019
25	3	Капитальный ремонт в здании муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Тулуна "Детский сад "Аленушка", пострадавшего в результате чрезвычайной ситуации, расположенном по адресу: г. Тулун, ул. Ленина, д. 90а	капитальный ремонт	856 кв.м	Муниципальное образование - "город Тулун" (Карих Ю.В.) Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.) Министерство образования Иркутской области (Апанович Е.В.)	Муниципальное образование - "город Тулун"	№ 222-19 от 23.07.2019 ОАО "20 Центральный проектный институт"	23.07.2019	23.07.2019	11.09.2019	04.10.2019	31.10.2019	31.10.2019	ООО "ДомостройПрофи"	28.08.2019	22.07.2019	01.10.2019	20.01.2020
4	4	Строительство объекта "Образовательная школа на 1275 мест в г. Тулун, микрорайон Угольщиков"	строительство	1275 мест	Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.) Министерство образования Иркутской области (Апанович Е.В.) ГКУ ИО "Служба Заказчика ИО" (Грешилов А.Г.) Муниципальное образование - "город Тулун" (Карих Ю.В.) ПАО «НК Роснефть»	ПАО "НК Роснефть"	ООО "СиПИ" от 25.08.2019	25.08.2019	25.08.2019	15.03.2020	14.03.2020	01.05.2020	15.05.2020	«ЭНКА Иншаатве Санайи Аноним Ширкети»	01.10.2019	01.10.2019	01.09.2020	14.08.2020
2	5	Монтаж модульного здания мастерских муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Тулуна «Средняя общеобразовательная школа № 6» по адресу: Иркутская область, г. Тулун, ул. Жданова, 1Б	монтаж модульных зданий	249 кв.м	Муниципальное образование - "город Тулун" (Карих Ю.В.) Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.) Министерство образования Иркутской области (Апанович Е.В.)	Муниципальное образование - "город Тулун"	№ 209-2019 от 25.09.19 ООО "АПБ Модуль" г. Красноярск	25.09.2019	25.09.2019	18.11.2019	18.11.2019	18.12.2019	18.12.2019	ООО "Сибирский энергетический ресурс"	30.12.2019	30.12.2019	15.08.2020	
35	6	Реконструкция здания общежития филиала государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Иркутской области "Братский педагогический колледж", г. Тулун, ул. Ленина, д. 4	реконструкция	4132 кв.м	Муниципальное образование - "город Тулун" (Карих Ю.В.) Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.) Министерство образования Иркутской области (Апанович Е.В.)	ГБПОУ Иркутской области "Братский педагогический колледж"	№ 171/19 от 13.11.2019 ООО "Лаборатория цифровых технологий проектирования"	13.11.2019	13.11.2019	07.02.2020 / 11.01.2021		24.03.2020 / 01.03.2021		по результатам торгов	12.05.2021		05.12.2021	
5	7	Строительство школы на 1275 мест, г. Тулун, мкр. Березовая Роща	строительство	1275 мест	Муниципальное образование - "город Тулун" (Карих Ю.В.) Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.) Министерство образования Иркутской области (Апанович Е.В.)	ГКУ "Служба заказчика Иркутской области"	ООО "СИПИ" от 18.05.20 № 0134200001200007 83	20.05.2020	18.05.2020	01.07.2020 / 15.07.2020	20.07.2020	01.09.2020		АО "Дорожная служба Иркутской области"	10.09.2020	21.05.2020	01.09.2021	

№ ф/п	№ п/п	Наименование мероприятия, адрес объекта	Вид работ	Мощность объекта	Ответственный МО, ИОГВ	Наименование заказчика	Проектно-изыскательскте работы						Строительно-монтажные работы				
							Контракт на подготовку проектной документации (номер, дата, наименование организации)	Дата начала подготовки проектной документации		Дата подачи проектной документации на государственную экспертизу		Дата получения положительного заключения государственной экспертизы проектной документации		Контракт на выполнение строительно-монтажных работ (номер, дата, наименование организации)	Начало выполнения работ		Ввод объекта в эксплуатацию	
								План / нагоночный план	Факт	План / нагоночный план	Факт	План / нагоночный план	Факт		План / нагоночный план	Факт	План / нагоночный план	Факт
6	8	Строительство объекта "Средняя общеобразовательная школа на 250 мест по адресу: Иркутская область, город Тулун, ул. 3-я Заречная, 4а"	строительство	250 мест		Муниципальное образование - "город Тулун"	ООО "Северный ветер" от 20.09.2019 №287-19	20.09.2019	20.09.2019	20.04.2020	27.04.2020	25.06.2020	11.06.2020	АО "Дорожная служба Иркутской области"	01.08.2020		15.12.2022	
23	9	Строительство объекта "Детский сад на 140 мест в г. Тулун Иркутской области с использованием проекта повторного применения"	строительство	140 мест		Муниципальное образование - "город Тулун"	ООО "СИПИ" от 26.11.2019 № 296-19	26.11.2019	26.11.2019	20.04.2020	27.04.2020	25.06.2020 / 01.07.2020	02.07.2020	АО "Дорожная служба Иркутской области"	01.08.2020		15.12.2022	
24	10	Строительство объекта "Детский сад на 240 мест в г. Тулун, Иркутской области"	строительство	240 мест		Муниципальное образование - "город Тулун"	ООО "Северный ветер" от 20.09.2019 № 299-19	20.09.2019	20.09.2019	20.04.2020	29.03.2020	25.06.2020 / 10.07.2020	10.07.2020	по результатам торгов	01.07.2021		22.08.2022	
34	11	Строительство центра развития творчества детей и юношества "Кристалл"	строительство	4000 кв.м		Муниципальное образование - "город Тулун"	ООО "Зеленый горизонт" от 24.10.2019 № 347-19	24.10.2019	24.10.2019	10.03.2020	10.04.2020	30.05.2020 / 20.07.2020	20.07.2020	по результатам торгов	12.05.2021		15.12.2022	
37	12	Строительство муниципального дошкольного образовательного учреждения "Детский сад на 140 мест в микрорайоне Угольщиков г. Тулун"	строительство	140 мест		ОГКУ "УКС Иркутской области"	ООО "ПИК" от 18.05.20 № 0134200000120000782	20.05.2020	18.05.2020	23.06.2020 / 10.07.2020	02.07.2020	01.08.2020 / 24.09.2020		АО "Дорожная служба Иркутской области"	01.08.2020	21.05.2020	01.08.2021	
38	13	Строительство муниципального дошкольного образовательного учреждения "Детский сад на 220 мест в микрорайоне Березовая роща, г. Тулун"	строительство	220 мест		ГКУ "Служба заказчика Иркутской области"	ЦПИСРР "Вестлайн" от 25.05.20 № 0134200000120000786	25.05.2020	25.05.2020	01.06.2020	23.06.2020	10.07.2020 / 27.08.2020	02.09.2020	АО "Дорожная служба Иркутской области"	01.08.2020	24.07.2020	01.08.2021	
36	14	Строительство пункта технического обслуживания государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Иркутской области "Тулунский аграрный техникум", г. Тулун, ул. Горячкина, 12	строительство	1 здание - 1152 кв.м 2 здание - 648 кв.м		ГКУ "Служба заказчика Иркутской области"	ООО "Прожекть" от 15.05.20 № 0134200000120000787	18.05.2020	15.05.2020	01.06.2020 / 15.07.2020	31.07.2020	15.07.2020 / 16.09.2020		по результатам торгов	12.05.2021		15.12.2022	
27	15	Строительство корпуса на 240 мест муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Тулуна "Детский сад "Лучик". г. Тулун	строительство	240 мест	Муниципальное образование - "город Тулун" (Карих Ю.В.) Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.) Министерство образования Иркутской области (Апанович Е.В.)	Муниципальное образование - "город Тулун"	ЦПИСРР "Вестлайн" МК № 197-20 (№ 0134300021620000051)	03.08.2020/ 24.08.2020	05.08.2020	15.12.2020		15.03.2021		по результатам торгов	15.04.2021		01.12.2023	
3	16	Строительство спортивного зала муниципального бюджетного учреждения города Тулуна "Средняя общеобразовательная школа № 6" г. Тулун	строительство	450 мест мощность школы		Муниципальное образование - "город Тулун"	ООО "ОПТИМУМ" МК № 193-20 (0134300021620000048) от 7.08.2020	03.08.2020/ 24.08.2020	05.08.2020	15.12.2020		15.03.2021		по результатам торгов	15.04.2021		25.12.2023	
ОБЪЕКТЫ СПОРТА																		
66	17	Капитальный ремонт объекта "Плавательный бассейн "Дельфин" по адресу: г. Тулун, улица Урицкого, 13А	капитальный ремонт	1 792 кв.м.	Муниципальное образование - "город Тулун" (Карих Ю.В.) Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.)Министерство спорта Иркутской области (Богатырев П.А.)	Муниципальное образование - "город Тулун"	№200-19 от 17.07.2019 ООО "Ново-Строй"	17.07.2019	17.07.2019	22.08.2019	22.08.2019	03.10.2019	03.10.2019	ООО "НовоСтрой"	23.09.2019	23.09.2019	30.12.2019	04.01.2020
67	18	Капитальный ремонт объекта "Физкультурно-оздоровительный комплекс "Олимпия" по адресу: Иркутская область, г. Тулун, улица Урицкого, 13А/1	капитальный ремонт	1 283 кв.м.		Муниципальное образование - "город Тулун"	№201-19 от 17.07.2019 ООО "Ново-Строй"	17.07.2019	17.07.2019	12.08.2019	12.08.2019	23.09.2019	23.09.2019	ООО "НовоСтрой"	19.09.2019	19.09.2019	30.12.2019	04.01.2020
71	19	Капитальный ремонт нежилого здания, расположенного по адресу: г. Тулун, ул. Ленина, д. 19а	капитальный ремонт	208 кв.м.		Муниципальное образование - "город Тулун"	ИП Глукман И.А. от 22.10.2019 г. № 328-19	20.09.2019	22.10.2019	20.10.2019	20.11.2019	20.11.2019	27.02.2020	ООО "Стройсервис"	21.11.2019	21.11.2019	31.12.2019	04.03.2020
69	20	Строительство плоскостного сооружения для зимних видов спорта "Хоккейный корт" мунципального бюджетного учреждения "ЦФКиС" города Тулуна" г. Тулун	строительство	подлежит уточнению по результатам проектирования		Муниципальное образование - "город Тулун"	ООО "НовоСтрой" от 11.10.2019г № 329-19	11.10.2019	11.10.2019	02.03.2020	01.04.2020	30.07.2020	28.04.2020	по результатам торгов	15.04.2020	15.11.2019	01.09.2020	14.08.2020
70	21	Реконструкция стадиона Спорткомплекса МБУ ДО ДЮСШ, г. Тулун, мкр. Угольщиков, 42б	реконструкция	1 733 кв.м.		Муниципальное образование - "город Тулун"	ООО ГМ "Проект" от 25.12.2019 №451-19	25.12.2019	25.12.2019	01.04.2020 / 06.07.2020	02.07.2020	25.06.2020/ 07.09.2020		по результатам торгов	15.04.2021		15.10.2022	

№ ф/п	№ п/п	Наименование мероприятия, адрес объекта	Вид работ	Мощность объекта	Ответственный МО, ИОГВ	Наименование заказчика	Проектно-изыскательскте работы							Строительно-монтажные работы				
							Контракт на подготовку проектной документации (номер, дата, наименование организации)	Дата начала подготовки проектной документации		Дата подачи проектной документации на государственную экспертизу		Дата получения положительного заключения государственной экспертизы проектной документации		Контракт на выполнение строительно-монтажных работ (номер, дата, наименование организации)	Начало выполнения работ		Ввод объекта в эксплуатацию	
								План / нагоночный план	Факт	План / нагоночный план	Факт	План / нагоночный план	Факт		План / нагоночный план	Факт	План / нагоночный план	Факт
78	22	Строительство лыжной базы, г. Тулун	строительство	подлежит уточнению по результатам проектирования	Министерство спорта Иркутской области (Богатырев П.А.) Муниципальное образование - "город Тулун" (Карих Ю.В.) ОК «Русал»	ОК «Русал»	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	по решению инвестора	15.01.2020	15.12.2019	15.10.2020	25.05.2020
77	23	Строительство объекта "Физкультурно-оздоровительный комплекс с ледовым полем и универсальным залом", расположенный по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, Муниципальное образование "город-Тулун", г. Тулун, мкр. Угольщиков, 51, кадастровый номер земельного участка 38:30:011901:9489, количество этажей - не более 2 эт., площадь - не менее 5300 кв. м"	строительство	5 300 кв. м	Министерство спорта Иркутской области (Богатырев П.А.) Муниципальное образование - "город Тулун" (Карих Ю.В.) ПАО «Газпром»	ПАО "Газпром"	ООО "МРГТ"	15.10.2019	15.10.2019	31.03.2020	25.02.2020	01.06.2020	07.05.2020	ООО "МРГТ"	01.06.2020	02.05.2020	30.09.2021	
68	24	Строительство легкоатлетического манежа муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования детско-юношеской спортивной школы, г. Тулун, мкр. Березовая роща	строительство	подлежит уточнению по результатам проектирования	Муниципальное образование - "город Тулун" (Карих Ю.В.) Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.) Министерство спорта Иркутской области (Богатырев П.А.)	ГКУ "Служба заказчика Иркутской области"	ЦПИСРР "Вестлайн" от 25.05.20 № 0134200000120000812	01.06.2020	25.05.2020	10.07.2020	25.07.2020	05.08.2020 / 11.09.2020		по результатам торгов	12.05.2021		15.08.2022	
ОБЪЕКТЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ																		
101	25	Строительство объекта "Детский диагностический центр, г. Тулун, ул. Привокзальная, 2"	строительство	подлежит уточнению по результатам проектирования	Министерство здравоохранения Иркутской области (Ледяева Н.П.) En+ Group	МКПАО "Эн+ Груп"	разрабатывается инвестором	разрабатывается инвестором	разрабатывается инвестором	разрабатывается инвестором	разрабатывается инвестором	разрабатывается инвестором	разрабатывается инвестором	по решению инвестора	18.11.2019	18.11.2019	01.09.2020	25.08.2020
80	26	Строительство объекта: Тулунское отделение ГБУЗ "Областной кожно-венерологический диспансер" на 55 посещений в смену с дневным стационаром на 5 коек и круглосуточным стационаром на 10 коек	строительство	55 посещений, 10 коек	Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.)Министерство здравоохранения Иркутской области (Ледяева Н.П.)	ОГКУ "УКС Иркутской области"	№ 3896 от 21.10.2019 ООО ПИИ «ИркутскЖилГорПроект»	21.10.2019	21.10.2019	05.03.2020	05.03.2020	15.07.2020	09.07.2020	АО "Дорожная служба Иркутской области"	12.03.2021		28.05.2023	
96	27	Строительство объекта "Туберкулезное отделение ОГБУЗ "Тулунская городская больница" для больных туберкулезом органов дыхания и кабинеты фтизиатра участкового, расположенного по адресу г. Тулун, ул. Сосновый бор, д. 2"	строительство	50 посещений, 50 коек		ОГКУ "УКС Иркутской области"	№ 3905 от 30.10.2019 ООО ПИИ «ИркутскЖилГорПроект»	30.10.2019	31.10.2019	27.01.2020	27.01.2020	15.07.2020	24.07.2020	АО "Дорожная служба Иркутской области"	12.03.2021		28.05.2023	
98	28	Строительство детской поликлиники на 200 посещений в смену областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Тулунская городская больница", г. Тулун, м-н Угольщиков, 35	строительство	200 посещений		ГКУ "Служба заказчика Иркутской области"	ООО "Аиша" от 13.05.2020 № 0134200000120000784	01.06.2020	13.05.2020	01.06.2020 / 30.08.2020		01.08.2020 / 15.10.2020		АО "Дорожная служба Иркутской области"	12.03.2021		28.05.2023	
97	29	Строительство инфекционного отделения на 28 коек областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Тулунская городская больница", г. Тулун, м-н Угольщиков, 35	строительство	подлежит уточнению по результатам проектирования	Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.) Министерство здравоохранения Иркутской области (Ледяева Н.П.) ПАО «Сбербанк России»	ПАО "Сбербанк России"	№47/19 от 19.12.2019 г. ООО "ПСК Прозрачный Мир"	19.12.2019	19.12.2019	02.08.2020	04.03.2020	30.09.2020	03.04.2020	ООО "ПСК Прозрачный мир"	20.03.2020	20.03.2020	15.12.2020	17.08.2020
ОБЪЕКТЫ ВЕТЕРИНАРИИ																		
102	30	Ремонтно-восстановительные работы объектов ОГБУ "Тулунская СББЖ", пострадавших в результате чрезвычайной ситуации на территории Иркутской области", расположенных по адресу: 665268, Иркутская область, г. Тулун, ул. Мясокомбинатская, дом 10А; 665268, Иркутская область, г. Тулун, ул. Мясокомбинатская, дом 10В	капитальный ремонт	1193,6 кв.м	Служба ветеринарии Иркутской области (Шевченко С.С.)	ОГБУ "Тулунская станция по борьбе с болезнями животных"	20 ЦПИ г.Москва Государственный контракт №ГК/ОБ-10 от 10.09.2019г.	10.09.2020	10.09.2019	20.11.2019	20.11.2019	02.03.2020	02.03.2020	ООО "Спецстройформат" МК № 4049-ЭА/20 от 12.08.2020	20.07.2020	12.08.2020	15.12.2020	
ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ																		
105	31	Капитальный ремонт ОГКУСО "Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, г. Тулуна", по адресу: Иркутская область, г. Тулун, ул. Песочная, д. 76	капитальный ремонт	40 койко-мест	Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области (Родионов В.А.)	ОГКУСО "Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, г. Тулуна"	№134-19 29.08.2019 ООО "ЛЦТП"	17.07.2019	17.07.2019	19.09.2019	19.09.2019	03.10.2019	03.10.2019	ООО "ЛЦТП"	15.09.2019	15.09.2019	14.07.2020	31.08.2020
ОБЪЕКТЫ АДМИНИСТРАТИВНОГО НАЗНАЧЕНИЯ																		

№ ф/п	№ п/п	Наименование мероприятия, адрес объекта	Вид работ	Мощность объекта	Ответственный МО, ИОГВ	Наименование заказчика	Проектно-изыскательскте работы						Строительно-монтажные работы				
							Контракт на подготовку проектной документации (номер, дата, наименование организации)	Дата начала подготовки проектной документации		Дата подачи проектной документации на государственную экспертизу		Дата получения положительного заключения государственной экспертизы проектной документации		Контракт на выполнение строительно-монтажных работ (номер, дата, наименование организации)	Начало выполнения работ		Ввод объекта в эксплуатацию	
								План / нагоночный план	Факт	План / нагоночный план	Факт	План / нагоночный план	Факт		План / нагоночный план	Факт	План / нагоночный план	Факт
107	32	Капитальный ремонт нежилого здания, расположенного по адресу: г. Тулун, ул. Ленина, д. 19а	капитальный ремонт	сведения отсутствуют	Муниципальное образование - "город Тулун" (Карих Ю.В.) Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.)	Муниципальное образование - "город Тулун"	ИП Глукман И.А. от 22.10.2019 №328-19	22.10.2019	22.10.2019	20.11.2019	20.11.2019	28.02.2020	27.02.2020	ООО "СТЭМ"	23.07.2020	17.07.2020	15.12.2020	
115	33	Строительство здания автостанции муниципального предприятия муниципального образования - "город Тулун" "Многофункциональное транспортное предприятие" г. Тулуна, г. Тулун	строительство	подлежит уточнению по результатам проектирования	Муниципальное образование - "город Тулун" (Карих Ю.В.) Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.)	Муниципальное образование - "город Тулун"	ООО "ГМ ПРОЕКТ" мк № 169-20 от 17.07.2020	27.07.2020	17.07.2020	15.10.2020		15.01.2021		по результатам торгов	17.03.2021		15.12.2021	
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ "ТУЛУНСКИЙ РАЙОН"																		
ОБЪЕКТЫ ОБРАЗОВАНИЯ																		
7	34	Капитальный ремонт здания МОУ Аршанская ООШ, расположенного по адресу: Иркутская область, Тулунский район, п. Аршан, ул. Школьная, д. 1	капитальный ремонт	675 кв.м	Муниципальное образование «Тулунский район» (Гильдебрант М.И.) Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.) Министерство образования Иркутской области (Апанович Е.В.)	Муниципальное образование "Тулунский район"	№123 от 22.08.2019 ООО ПИИ "ЖилГорПроект"	22.08.2019	22.08.2019	19.09.2019	19.09.2019	25.09.2019	25.09.2019	ООО "Авангард"	22.10.2019	22.10.2019	27.12.2019	27.12.2019
8	35	Строительство школы-сада на 128 мест в д. Евдокимова Тулунского района Иркутской области	строительство	128 мест	Муниципальное образование «Тулунский район» (Гильдебрант М.И.) Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.) Министерство образования Иркутской области (Апанович Е.В.)	Муниципальное образование "Тулунский район"	контракт № 1 от 10.03.2020 г. ООО "Северный ветер"	25.05.2020	10.03.2020	01.07.2020/ 15.07.2020	09.07.2020	01.08.2020 / 15.09.2020		АО "Дорожная служба Иркутской области"	01.10.2020		28.05.2022	
ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРЫ																		
42	36	Капитальный ремонт здания МКУК "КДЦ п. Октябрьский-2", расположенного по адресу: Иркутская область, Тулунский район, п. Октябрьский-2, ул. Набережная, 10	капитальный ремонт	410,2 кв.м. 100 мест	Муниципальное образование «Тулунский район» (Гильдебрант М.И.) Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.) Министерство культуры Иркутской области (Дячук Р.А.)	МКУ культуры "Культурно-досуговый центр п. Октябрьский-2"	№ 2-19 от 28.10.2019 г. ООО "Иркутское сообщество проектировщиков"	28.10.2019	28.10.2019	06.11.2019	06.11.2019	05.12.2019	05.12.2019	ООО "АртСтройМарс"	26.12.2019	26.12.2019	30.06.2020	01.05.2020
41	37	Строительство культурно-досугового центра в деревне Евдокимова Евдокимовского муниципального образования	строительство	100 мест		Администрация Евдокимовского сельского поселения	ООО "Иркутское сообщество проектировщиков" № 561-1 от 21.10.2019 г.	21.10.2019	21.10.2019	11.12.2019	11.12.2019	30.04.2020	10.04.2020	АО "Дорожная служба Иркутской области"	01.09.2020		28.05.2022	
ОБЪЕКТЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ																		
82	38	Монтаж модульного здания фельдшерско-акушерского пункта с. Бурхун, Тулунский район, с. Бурхун	монтаж модульных зданий	12 посещений	Министерство здравоохранения Иркутской области (Ледяева Н.П.) ООО «Транснефть-Восток»	ООО "Транснефть-Восток"	-	имеется	имеется	имеется	имеется	имеется	имеется	ООО «Транснефть-Восток»	10.10.2019	08.10.2019	31.12.2019	30.12.2019
81	39	Монтаж модульного здания фельдшерско-акушерского пункта п. Аршан, Тулунский район, п. Аршан	монтаж модульных зданий	12 посещений	Министерство здравоохранения Иркутской области (Ледяева Н.П.) ООО «Транснефть-Восток»	ООО "Транснефть-Восток"	-	имеется	имеется	имеется	имеется	имеется	имеется	ООО «Транснефть-Восток»	01.04.2020	30.03.2020	31.08.2020	16.07.2020
100	40	Монтаж модульной котельной Икейской участковой больницы областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Тулунская городская больница", Тулунский район, с. Икей, ул. Коммуны, д. 89, лит. Ж	монтаж модульных зданий	450кВт	Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.) Министерство здравоохранения Иркутской области (Ледяева Н.П.)	ГКУ "Служба заказчика Иркутской области"	ООО"Астекинжиниринг контракт №0134200000120001706 от 08.06.2020	25.04.2020	08.06.2020	01.06.2020/ 30.08.2020		15.07.2020/ 23.10.2020		по результатам торгов	15.11.2020		25.12.2020	
НИЖНЕУДИНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ																		
ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРЫ																		
45	41	Капитальный ремонт муниципального казенного учреждения культуры "Централизованная библиотечная система", расположенного по адресу: г. Нижнеудинск по ул. Ленина, 25	капитальный ремонт	557 кв.м.	Нижнеудинское муниципальное образование (Путов А.В.) Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.) Министерство культуры Иркутской области (Дячук Р.А.)	Нижнеудинское муниципальное образование	ОАО "20 ЦПИ"№12Ч/С 27.07.2019 г.	01.08.2019	01.08.2019	10.09.2019	10.10.2019	29.11.2019	29.11.2019	ООО "НИЖЛЕСПРОМ"	16.09.2019	16.09.2019	25.12.2019	25.12.2019
47	42	Ремонтно-восстановительные работы: Муниципальное казенное учреждение культуры "Музейно-культурный центр" г. Нижнеудинск, ул. Октябрьская, 40	капитальный ремонт	229 кв.м.		Нижнеудинское муниципальное образование	ОАО «20 ЦПИ» №12Ч/С 27.07.2019 г.	01.08.2019	01.08.2019	11.10.2019	11.10.2019	28.11.2019	28.11.2019	ООО "НИЖЛЕСПРОМ"	15.09.2019	15.09.2019	30.12.2019	30.12.2019
48	43	Ремонтно-восстановительные работы МБУ "Культурно-досуговое объединение" по адресу: Иркутская область, г. Нижнеудинск, ул. Октябрьская, 3	капитальный ремонт	252 места		Нижнеудинское муниципальное образование	ОАО «20 ЦПИ» №12Ч/С 27.07.2019 г.	01.08.2019	01.08.2019	15.09.2019	13.09.2019	26.12.2019	26.12.2019	ООО "НИЖЛЕСПРОМ"	15.09.2019	15.09.2019	30.12.2019	30.12.2019
46	44	Ремонтно-восстановительные работы: Муниципальное казенное учреждение культуры "Музейно-культурный центр", г. Нижнеудинск, ул. Ленина, 27	капитальный ремонт	261 кв.м.	Нижнеудинское муниципальное образование (Путов А.В.) Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.) Министерство культуры Иркутской области (Дячук Р.А.)	Нижнеудинское муниципальное образование	ОАО "20 ЦПИ" №12Ч/С от 27.07.2019 г.	01.08.2019	01.08.2019	11.10.2019	11.10.2019	22.01.2020	22.01.2020	ООО "НИЖЛЕСПРОМ"	16.09.2019	16.09.2019	25.06.2020	01.05.2020
ОБЪЕКТЫ СПОРТА																		

№ ф/п	№ п/п	Наименование мероприятия, адрес объекта	Вид работ	Мощность объекта	Ответственный МО, ИОГВ	Наименование заказчика	Проектно-изыскательскте работы						Строительно-монтажные работы				
							Контракт на подготовку проектной документации (номер, дата, наименование организации)	Дата начала подготовки проектной документации		Дата подачи проектной документации на государственную экспертизу		Дата получения положительного заключения государственной экспертизы проектной документации		Контракт на выполнение строительно-монтажных работ (номер, дата, наименование организации)	Начало выполнения работ		Ввод объекта в эксплуатацию	
								План / нагоночный план	Факт	План / нагоночный план	Факт	План / нагоночный план	Факт		План / нагоночный план	Факт	План / нагоночный план	Факт
75	45	Ремонтно-восстановительные работы Спортивная площадка в районе кинотеатра "Саяны", расположенная по адресу: г. Нижнеудинск, ул. Ленина, 14б	капитальный ремонт	80 кв.м.	Нижнеудинское муниципальное образование (Путов А.В.) Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.) Министерство спорта Иркутской области (Богатырев П.А.)	Нижнеудинское муниципальное образование	12/ЧС от 27.07.2019 ОАО "20 ЦПИ"	27.07.2019	11.09.2019	11.09.2019	11.09.2019	25.12.2019	25.12.2019	ООО "Промкомбинат"	06.11.2019	06.11.2019	31.12.2019	10.07.2020
79	46	Строительство бассейна с универсальным залом, в г. Нижнеудинск, ул. Кржижановского, 33	строительство	подлежит уточнению по результатам проектирования	Министерство спорта Иркутской области (Богатырев П.А.) Нижнеудинское муниципальное образование (Путов А.В.) ПАО «Полюс»	ПАО "Полюс"	проектная документация разрабатывается благодателем ПАО "Полюс"	разрабатывается благодателем ПАО "Полюс"	разрабатывается благодателем ПАО "Полюс"	разрабатывается благодателем ПАО "Полюс"	разрабатывается благодателем ПАО "Полюс"	разрабатывается благодателем ПАО "Полюс"	разрабатывается благодателем ПАО "Полюс"	по решению инвестора	01.01.2021		15.12.2021	
73	47	Реконструкция объекта "Муниципальное казенное учреждение Физкультурно-оздоровительный комплекс "Труд» (здание, стадион с устройством футбольного поля и легкоатлетического манежа), г. Нижнеудинск, ул. Максима Горького, дом 11	реконструкция	21 062 кв.м.	Нижнеудинское муниципальное образование (Путов А.В.) Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.) Министерство спорта Иркутской области (Богатырев П.А.)	Нижнеудинское муниципальное образование	75/ЧС от 25.11.2019 ООО ГМ "Проект"	25.11.2019	25.11.2019	10.06.2020	02.06.2020	04.08.2020/ 01.09.2020	01.09.2020	АО "Дорожная служба Иркутской области"	15.10.2020		28.05.2022	
ОБЪЕКТЫ АДМИНИСТРАТИВНОГО НАЗНАЧЕНИЯ																		
108	48	Капитальный ремонт здания муниципального унитарного предприятия Нижнеудинского муниципального образования "Аптека № 19" по адресу: Иркутская область, г. Нижнеудинск, ул. Гоголя, 83	капитальный ремонт	210,6 кв.м	Нижнеудинское муниципальное образование (Путов А.В.) Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.)	Нижнеудинское муниципальное образование	12/ЧС от 27.07.2019 ОАО "20 ЦПИ"	27.07.2019	10.09.2019	10.09.2019	10.09.2019	01.10.2019	22.11.2019	ООО "НИЖЛЕСПРОМ"	15.01.2020	18.11.2019	15.03.2020	15.01.2020
110	49	Ремонтно-восстановительные работы: Муниципальное предприятие Нижнеудинского муниципального образования "Типография", г. Нижнеудинск, ул. Комсомольская, 9	капитальный ремонт	506,8 кв.м		Нижнеудинское муниципальное образование	12/ЧС от 27.07.2019 ОАО "20 ЦПИ"	27.07.2019	12.09.2019	12.09.2019	15.10.2019	01.10.2019	28.10.2019	ООО "НИЖЛЕСПРОМ"	15.01.2020	18.11.2019	15.03.2020	15.01.2020
109	50	Реконструкция муниципального бюджетного учреждения "Коммунальник" (здание оранжереи, мастерские ККП, здание гаража), г. Нижнеудинск, ул. Кашика, 242	реконструкция	подлежит уточнению по результатам проектирования		Нижнеудинское муниципальное образование	78/ЧС от 29.11.2019 ООО"Драфт"	29.11.2019	29.11.2019	18.05.2020	25.05.2020	16.06.2020 / 01.09.2020		по результатам торгов	13.04.2021		15.12.2021	
116	51	Капитальный ремонт главного корпуса, гаражей, зданий проходной, электроцеха, склада, здания ремонтно-механического цеха Нижнеудинского муниципального образования, г. Нижнеудинск, ул. Молодости, 7, Октябрьская	капитальный ремонт	подлежит уточнению по результатам проектирования		Нижнеудинское муниципальное образование	74/ЧС от 29.11.2019 ООО"Драфт"	29.11.2019	29.11.2019	18.05.2020	19.05.2020	30.05.2020 / 28.07.2020	21.07.2020	по результатам торгов	13.04.2021		20.12.2021	
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ "НИЖНЕУДИНСКИЙ РАЙОН"																		
ОБЪЕКТЫ ОБРАЗОВАНИЯ																		
29	52	Капитальный ремонт муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 11 г. Нижнеудинск" по адресу: Иркутская область, г. Нижнеудинск, ул. Горького, 10	капитальный ремонт	180 кв.м	Муниципальное образование «Нижнеудинский район» (Крупенев А.А.) Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.) Министерство образования Иркутской области (Апанович Е.В.)	Муниципальное образование "Нижнеудинский район"	Муниципальный контракт от 07.08.2019 № МК/ОБ-7, ОАО "20 ЦПИ"	07.08.2019	07.08.2019	11.09.2019	11.09.2019	14.10.2019	14.10.2019	ИП Шукюров Р.Ш.	27.08.2019	27.08.2019	01.09.2019	01.09.2019
30	53	Капитальный ремонт МКДОУ "Детский сад "Теремок" по адресу: Иркутская область, г. Нижнеудинск, ул. Гоголя, 28А	капитальный ремонт	110 кв.м		Муниципальное образование "Нижнеудинский район"	Договор № 13/19 от 09.08.2019 АО "Восток-Центр"	09.08.2019	09.08.2019	05.09.2019	05.09.2019	29.10.2019	29.10.2019	АО "Восток-Центр"	27.08.2019	27.08.2019	30.09.2019	30.09.2019
32	54	Капитальный ремонт муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад общеразвивающего вида № 12 г. Нижнеудинск"	капитальный ремонт	292 кв.м	Муниципальное образование «Нижнеудинский район» (Крупенев А.А.) Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.) Министерство образования Иркутской области (Апанович Е.В.)	Муниципальное образование "Нижнеудинский район"	Муниципальный контракт от 06.08.2019 № МК/ОБ-13, ОАО "20 ЦПИ"	06.08.2019	06.08.2019	11.09.2019	11.09.2019	10.10.2019	10.10.2019	ИП Ибатов А.Г.	27.08.2019	27.08.2019	01.11.2019	01.11.2019
17	55	Ремонтно-восстановительные работы муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Солонецкая средняя общеобразовательная школа», по адресу: Иркутская область, Нижнеудинский район, с. Солонцы, ул. Школьная, 3	капитальный ремонт	260 кв.м		Муниципальное образование "Нижнеудинский район"	Муниципальный контракт № МК/ОБ-5 от 07.08.2019г. ОАО "20 ЦПИ"	07.08.2019	07.08.2019	26.08.2019	26.08.2019	27.08.2019	27.08.2019	ООО ПСК "Геллион"	27.08.2019	27.08.2019	15.01.2020	15.01.2020
11	56	Капитальный ремонт объекта "Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 10 г. Нижнеудинска" (Иркутская область, г. Нижнеудинск, ул. Красная, 2)"	капитальный ремонт	1 050 кв.м		Муниципальное образование "Нижнеудинский район"	Муниципальный контракт от 06.08.2019 № МК/ОБ-4, ОАО "20 ЦПИ"	06.08.2019	06.08.2019	26.08.2019	26.08.2019	30.08.2019	30.08.2019	ИП Павлов В.В., ООО ПСК "Геллион"	05.09.2019	05.09.2019	15.01.2020	15.01.2020

№ ф/п	№ п/п	Наименование мероприятия, адрес объекта	Вид работ	Мощность объекта	Ответственный МО, ИОГВ	Наименование заказчика	Проектно-изыскательскте работы						Строительно-монтажные работы				
							Контракт на подготовку проектной документации (номер, дата, наименование организации)	Дата начала подготовки проектной документации		Дата подачи проектной документации на государственную экспертизу		Дата получения положительного заключения государственной экспертизы проектной документации		Контракт на выполнение строительно-монтажных работ (номер, дата, наименование организации)	Начало выполнения работ		Ввод объекта в эксплуатацию	
								План / нагоночный план	Факт	План / нагоночный план	Факт	План / нагоночный план	Факт		План / нагоночный план	Факт	План / нагоночный план	Факт
13	57	Капитальный ремонт объекта "Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 2 имени И.И.Куимова" (Иркутская область, г. Нижнеудинск, ул. Советская, 31)"	капитальный ремонт	620 кв.м		Муниципальное образование "Нижнеудинский район"	Муниципальный контракт № МК/ОБ-5 от 07.08.2019 ОАО "20 ЦПИ" (1)	07.08.2019	07.08.2019	26.08.2019	26.08.2019	27.08.2019	27.08.2019	ООО ПСК "Геллион"	27.08.2019	27.08.2019	15.01.2020	15.01.2020
12	58	Монтаж модульного здания мастерских муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 10 г. Нижнеудинска» по адресу: Иркутская область, г. Нижнеудинск, ул. Красная, 2	монтаж модульных зданий	246 кв.м.		Муниципальное образование "Нижнеудинский район"	Муниципальный контракт № 547-19 от 26.08.2019 ООО "АПБ Модуль"	26.08.2019	26.08.2019	10.11.2019	10.11.2019	09.12.2019	09.12.2019	ООО "СЭР"	27.12.2019	27.12.2019	15.08.2020	20.08.2020
14	59	Монтаж модульного здания мастерских муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2 имени И.И. Куимова» по адресу: Иркутская область, г. Нижнеудинск, ул. Советская, 31	монтаж модульных зданий	246 кв.м.		Муниципальное образование "Нижнеудинский район"	Муниципальный контракт № 546-19 от 26.08.2019 ООО "АПБ Модуль"	26.08.2019	26.08.2019	18.11.2019	18.11.2019	09.12.2019	09.12.2019	ООО "СЭР"	27.12.2019	27.12.2019	15.08.2020	20.08.2020
15	60	Капитальный ремонт объекта "Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Шумская средняя общеобразовательная школа" (Иркутская область, Нижнеудинский район, р.п. Шумский, ул. Советская, 29)	капитальный ремонт	400 кв.м		Муниципальное образование "Нижнеудинский район"	Муниципальный контракт от 06.08.2019 № МК/ОБ-6, ОАО "20 ЦПИ"	06.08.2019	06.08.2019	26.08.2019	26.08.2019	27.08.2019	27.08.2019	ООО ПСК "Геллион" ИП Романчугов А.П. ИП Гарагуля А.В.	27.08.2019	27.08.2019	28.08.2020	20.01.2020
															27.08.2019	27.08.2019	28.08.2020	31.08.2020
18	61	Капитальный ремонт МКОУ «Порогская СОШ» по адресу: Иркутская обл., Нижнеудинский район, село Порог, ул. Новая,40 А	капитальный ремонт	225 кв.м		Муниципальное образование "Нижнеудинский район"	Муниципальный контракт от 06.08.2019 г. № МК/ОБ-9, ОАО "20 ЦПИ"	06.08.2019	06.08.2019	01.10.2019	01.10.2019	30.03.2020	30.04.2020	ООО ПСК "Геллион"	27.08.2019	27.08.2019	15.10.2020	
31	62	Капитальный ремонт муниципального казенного образовательного учреждения "Детский сад общеразвивающего вида № 3 г. Нижнеудинска" по адресу: Иркутская область, г. Нижнеудинск, ул. Октябрьская, д. 44	капитальный ремонт	100 кв.м	Муниципальное образование «Нижнеудинский район» (Крупенев А.А.) Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.) Министерство образования Иркутской области (Апанович Е.В.)	Муниципальное образование "Нижнеудинский район"	Муниципальный контракт от 06.08.2019 № МК/ОБ-7, ОАО "20 ЦПИ"	06.08.2019	06.08.2019	01.09.2019	01.09.2019	01.04.2020	20.04.2020	ООО ПСК "Геллион"	27.08.2019	27.08.2019	15.10.2020	
20	63	Капитальный ремонт детского оздоровительного лагеря «Заря», по адресу: Нижнеудинский район, п. Коблук	капитальный ремонт	350 человек в смену		Муниципальное образование "Нижнеудинский район"	Муниципальный контракт от 07.08.2019 № МК/ОБ-26, ОАО "20 ЦПИ"	07.08.2019	07.08.2019	24.12.2019	24.12.2019	01.04.2020	26.04.2020	ООО "ПРОФСТРОЙ"	15.08.2020	14.08.2020	15.12.2020	
16	64	Строительство объекта "Спортивный зал в р.п. Шумский Нижнеудинского района Иркутской области"	строительство	288 кв.м.		Муниципальное образование "Нижнеудинский район"	контракт №1 от 17.04.2020 г. с ООО "Зеленый горизонт"	25.04.2020	17.04.2020	01.06.2020 / 20.08.2020	19.08.2020	01.08.2020 / 15.10.2020		по результатам торгов	01.05.2021		15.12.2022	
39	65	Строительство муниципального дошкольного образовательного учреждения "Детский сад на 140 мест в микрорайоне Восточный, г. Нижнеудинск"	строительство	140 мест		ГКУ "Служба заказчика Иркутской области"	ЦПИСРР "Вестлайн" контракт № 0134200000120002450 от 15.07.2020	25.04.2020 / 14.07.2020	15.07.2020	01.06.2020 / 15.10.2020	10.08.2020	01.08.2020 / 15.12.2020		по результатам торгов	14.04.2021		30.08.2022	
40	66	Строительство школы на 520 мест, г. Нижнеудинск, мкр. Восточный	строительство	520 мест		ГКУ "Служба заказчика Иркутской области"	ЦПИСРР "Вестлайн" контракт № 0134200000120002458 от 13.07.2020	15.02.2021/ 14.07.2020	13.07.2020	05.05.2021/ 15.10.2020	16.09.2020	01.07.2021 / 15.12.2020		по результатам торгов	15.07.2021		30.08.2022	

№ ф/п	№ п/п	Наименование мероприятия, адрес объекта	Вид работ	Мощность объекта	Ответственный МО, ИОГВ	Наименование заказчика	Проектно-изыскательскте работы							Строительно-монтажные работы					
							Контракт на подготовку проектной документации (номер, дата, наименование организации)	Дата начала подготовки проектной документации		Дата подачи проектной документации на государственную экспертизу		Дата получения положительного заключения государственной экспертизы проектной документации		Контракт на выполнение строительно-монтажных работ (номер, дата, наименование организации)	Начало выполнения работ		Ввод объекта в эксплуатацию		
								План / нагоночный план	Факт	План / нагоночный план	Факт	План / нагоночный план	Факт		План / нагоночный план	Факт	План / нагоночный план	Факт	
21	67	Строительство объекта «Школа-сад-интернат на 169 мест по адресу: Иркутская область, Нижнеудинский район, с. Алыгджер»	строительство	169 мест		ГКУ "Служба заказчика Иркутской области"	по результатам конкурса	03.04.2018 / 15.08.2020		15.06.2020/ 09.10.2020		01.09.2020/ 18.12.2020		по результатам торгов	01.03.2021		15.12.2023		
ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРЫ																			
51	68	Капитальный ремонт Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования "Нижнеудинская детская музыкальная школа", г. Нижнеудинск, ул. Ленина, 8	капитальный ремонт	1 265 кв.м. 300 учащихся	Муниципальное образование «Нижнеудинский район» (Крупенев А.А.) Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.) Министерство культуры Иркутской области (Дячук Р.А.)	МБУ дополнительного образования "Нижнеудинская детская музыкальная школа"	Контракт № 04 от 06.08.2019 г. ОАО "20 ЦПИ"	06.08.2019	06.08.2019	20.08.2019	20.08.2019	24.10.2019	24.10.2019	ИП Шрам ВМ	26.09.2019	26.09.2019	01.11.2019	24.10.2019	
55	69	Ремонтно-восстановительные работы Катарбейского сельского дома культуры по адресу: Иркутская область, Нижнеудинский район, село Катарбей, ул. Советская, 76А	капитальный ремонт	835 кв.м. 180 мест		Муниципальное казенное учреждение культуры Катарбейского муниципального образования	Контракт № 2 от 26.07.2019 г. ОАО "20 ЦПИ"	26.07.2019	26.07.2019	02.08.2019	02.08.2019	13.11.2019	13.11.2019	ИП Романчугов АП	05.10.2019	05.10.2019	01.12.2019	13.12.2019	
49	70	Капитальный ремонт здания муниципального казенного учреждения "Районный центр народного творчества и досуга", расположенного по адресу: г. Нижнеудинск, ул. Кашика, 43	капитальный ремонт	271 кв.м.		МКУ "Районный центр народного творчества и досуга"	Контракт № 03 от 06.08.2019 г. ОАО "20 ЦПИ"	06.08.2019	06.08.2019	20.08.2019	20.08.2019	31.10.2019	31.10.2019	ИП Романчугов АП	24.09.2019	24.09.2019	01.11.2019	01.11.2019	
56	71	Ремонтно-восстановительные работы здания муниципального казенного учреждения культуры Солонецкого муниципального образования по адресу: Иркутская область, Нижнеудинский район, с. Солонцы, ул. Школьная, 1А	капитальный ремонт	663 кв.м. 150 мест		МКУ культуры Солонецкого муниципального образования	Контракт № МК/ОБ-31 от 29.07.2019 г. ОАО "20 ЦПИ"	29.07.2019	29.07.2019	02.08.2019	02.08.2019	19.11.2019	19.11.2019	ИП Шрам ВМ	08.10.2019	08.10.2019	30.12.2019	30.11.2019	
52	72	Капитальный ремонт встроенного помещения муниципального казенного учреждения дополнительного образования "Нижнеудинская детская художественная школа", по адресу: Иркутская область, г. Нижнеудинск, ул. Октябрьская, 42	капитальный ремонт	243 кв.м. 150 учащихся		Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования "Нижнеудинская детская художественная школа"	Контракт № 2209 от 06.08.2019 г. ОАО "20 ЦПИ"	06.08.2019	06.08.2019	20.08.2019	20.08.2019	05.11.2019	05.11.2019	ИП Романчугов АП	15.01.2020	15.01.2020	01.08.2020	01.08.2020	
53	73	Капитальный ремонт встроенного помещения муниципального казенного учреждения дополнительного образования "Нижнеудинская детская художественная школа", по адресу: Иркутская область, г. Нижнеудинск, ул. Октябрьская, 40	капитальный ремонт	180 кв.м. 150 учащихся		Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования "Нижнеудинская детская художественная школа"	Контракт № 2209 от 06.08.2019 г. ОАО "20 ЦПИ"	06.08.2019	06.08.2019	20.08.2019	20.08.2019	15.11.2019	15.11.2019	ИП Романчугов АП	15.01.2020	15.01.2020	01.08.2020	01.08.2020	
50	74	Капитальный ремонт районного культурно-досугового центра муниципального казенного учреждения "Районный центр народного творчества и досуга", расположенного по адресу: г. Нижнеудинск, ул. Советская, д. 37	капитальный ремонт	1 064 кв. м 150 мест		МКУ "Районный центр народного творчества и досуга"	Контракт № 04 от 06.08.2019 г. ОАО "20 ЦПИ"	06.08.2019	06.08.2019	20.08.2019	20.08.2019	29.10.2019	29.10.2019	ООО Гарант+	15.01.2020	15.01.2020	01.08.2020	01.08.2020	
54	75	Строительство объекта "Многофункциональный культурный центр Тофаларии"	строительство	150 мест		МКУ "Районный центр народного творчества и досуга"	Договор № 05 от 26.08.2019 г. ООО "ЛЦТП"	26.08.2019	26.08.2019	01.06.2020	28.06.2020	01.11.2020/ 01.10.2020		по результатам торгов	15.12.2021		15.12.2023		
57	76	Строительство объекта "Многофункциональный культурный центр по адресу: Иркутская область, Нижнеудинский район, с. Порог"	строительство	150 мест		Администрация Порогского муниципального образования	Договор № 14 от 14.11.2019 ООО "ЛЦТП"	14.11.2019	14.11.2019	15.05.2020	28.06.2020	01.06.2020 / 01.10.2020		по результатам торгов	15.05.2021		15.08.2022		
58	77	Строительство объекта "Многофункциональный культурный центр поселка Шумский"	строительство	210 мест		Администрация Шумского муниципального образования	Договор № 34 от 22.08.2019 ООО "ЛЦТП"	22.08.2019	22.08.2019	01.04.2020	29.04.2020	31.07.2020		по результатам торгов	15.05.2021		15.08.2022		
ОБЪЕКТЫ СПОРТА																			
74	78	Капитальный ремонт встроенного помещения Детской юношеской спортивной школы на 1 этаже 5-ти этажного жилого дома ул. Ленина 51 - 58, г. Нижнеудинск	капитальный ремонт	294 кв.м. 30 чел/сут	Муниципальное образование «Нижнеудинский район» (Крупенев А.А.) Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.) Министерство спорта Иркутской области (Богатырев П.А.)	Муниципальное казенное учреждение "Нижнеудинская спортивная школа"	Контракт № МК/ОБ-42 от 06.08.2019 ОАО "20 ЦПИ"	06.08.2019	06.08.2019	20.08.2019	20.08.2019	20.10.2019	20.10.2019	ИП Романчугов АП	25.09.2019	25.09.2019	20.10.2019	20.10.2019	
ОБЪЕКТЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ																			

№ ф/п	№ п/п	Наименование мероприятия, адрес объекта	Вид работ	Мощность объекта	Ответственный МО, ИОГВ	Наименование заказчика	Проектно-изыскательскте работы							Строительно-монтажные работы				
							Контракт на подготовку проектной документации (номер, дата, наименование организации)	Дата начала подготовки проектной документации		Дата подачи проектной документации на государственную экспертизу		Дата получения положительного заключения государственной экспертизы проектной документации		Контракт на выполнение строительно-монтажных работ (номер, дата, наименование организации)	Начало выполнения работ		Ввод объекта в эксплуатацию	
								План / нагоночный план	Факт	План / нагоночный план	Факт	План / нагоночный план	Факт		План / нагоночный план	Факт	План / нагоночный план	Факт
92	79	Монтаж модульного здания фельдшерско-акушерского пункта дер. Укар, Нижнеудинский рйон, дер. Укар	монтаж модульных зданий	12 посещений	Министерство здравоохранения Иркутской области (Ледяева Н.П.) ООО «Транснефть-Восток»	ООО "Транснефть-Восток"	-	имеется	имеется	имеется	имеется	имеется	имеется	ООО «Транснефть-Восток»	10.10.2019	08.10.2019	31.12.2019	30.12.2019
93	80	Монтаж модульного здания фельдшерско-акушерского пункта дер. Зенцова, Нижнеудинский район, дер. Зенцова	монтаж модульных зданий	12 посещений	Министерство здравоохранения Иркутской области (Ледяева Н.П.) ООО «Транснефть-Восток»	ООО "Транснефть-Восток"	-	имеется	имеется	имеется	имеется	имеется	имеется	ООО «Транснефть-Восток»	10.10.2019	08.10.2019	31.12.2019	30.12.2019
94	81	Монтаж модульного здания фельдшерско-акушерского пункта пос. Вознесенский, Нижнеудинский район, пос. Вознесенский	монтаж модульных зданий	12 посещений	Министерство здравоохранения Иркутской области (Ледяева Н.П.) ООО «Транснефть-Восток»	ООО "Транснефть-Восток"	-	имеется	имеется	имеется	имеется	имеется	имеется	ООО «Транснефть-Восток»	01.04.2020	30.03.2020	31.08.2020	16.07.2020
88	82	"Капитальный ремонт зданий ОГБУЗ "Нижнеудинская районная больница" по адресу: Иркутская обл. г. Нижнеудинск, ул. Гоголя, д. 71а, ул. Гоголя, д. 81а, Кашика 2"	капитальный ремонт	3 047 кв.м	Министерство здравоохранения Иркутской области (Ледяева Н.П.)	ОГБУЗ "Нижнеудинская районная больница"	26.07.2019 № ГК-ОБ-14 ООО " 20 ЦПИ"	26.07.2019	26.07.2019	01.10.2019	01.10.2019	25.12.2019	25.12.2019	ИП Ибатов	30.11.2019	10.03.2020	25.12.2020	01.09.2020
		«Капитальный ремонт зданий ОГБУЗ «Нижнеудинская районная больница» по адресу: Иркутская обл. г. Нижнеудинск, ул. Кашика 2»		1 408 кв.м		ОГБУЗ "Нижнеудинская районная больница"	26.07.2019 №ГК-ОБ-22 ООО "20 ЦПИ"	26.07.2019	26.07.2019	01.10.2019	01.10.2019	25.12.2019	25.12.2019	ИП Павлов	06.02.2020	06.02.2020	15.06.2020	15.06.2020
89	83	Капитальный ремонт главного корпуса ОГБУЗ "Нижнеудинская районная больница" по адресу: Иркутская обл. г. Нижнеудинск, ул. Гоголя, д. 71а	капитальный ремонт	5 170 кв.м		ОГБУЗ "Нижнеудинская районная больница"	ООО "20 ЦПИ"	25.05.2020/ 20.07.2020	01.07.2020	15.07.2020/ 25.08.2020	14.07.2020	15.09.2020/ 15.10.2020	02.09.2020	по результатам торгов	01.03.2021		02.11.2022	
90	84	Строительство патологоанатомического корпуса областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Нижнеудинская районная больница", г. Нижнеудинск	строительство	4 стола	Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.) Министерство здравоохранения Иркутской области (Ледяева Н.П.)	ГКУ "Служба заказчика Иркутской области"	23.06.2020 № 0134200000120002065 ООО "Эй-ПИ-Центр"	25.04.2020 / 01.07.2020	23.06.2020	01.06.2020/ 15.10.2020		24.12.2020		по результатам торгов	02.03.2021		20.12.2022	
91	85	Строительство овощехранилища областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Нижнеудинская районная больница", г. Нижнеудинск	строительство	43,4 т		ГКУ "Служба заказчика Иркутской области"	Контракт от 14.07.2020 № 0124200000120002447 с ООО "Иркутское сообщество проектировщиков"	25.04.2020/ 20.07.2020	14.07.2020	01.06.2020/ 15.10.2020		24.12.2020		по результатам торгов	02.03.2021		20.12.2022	
95	86	Строительство Алыгджерской врачебной амбулатории областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Нижнеудинская районная больница», Нижнеудинский район, с. Алыгджер	строительство	20 посещений, 11 коек		ГКУ "Служба заказчика Иркутской области"	23.06.2020 № 0134200000120001944 ООО "Вестлайн"	25.04.2020	23.06.2020	18.08.2020		20.10.2020		по результатам торгов	15.01.2021		20.12.2023	
ОБЪЕКТЫ ВЕТЕРИНАРИИ																		
103	87	Ремонтно-восстановительные работы объектов капитального строительства ОГБУ "Нижнеудинская СББЖ" по адресу: Иркутская область, город Нижнеудинск, улица Советская, 151	капитальный ремонт	843,1 кв.м	Служба ветеринарии Иркутской области (Шевченко С.С.)	ОГБУ "Нижнеудинская СББЖ"	№ ГК/ОБ-34, 12.08.2019 г. ОАО "20 ЦПИ"	12.08.2019	12.08.2019	12.09.2019	12.09.2019	05.11.2019	25.11.2019	ООО "СК Капиталстрой"	18.09.2019	26.09.2019	20.07.2020	23.12.2019
															01.07.2020	22.06.2020	20.07.2020	10.08.2020
104	88	Ремонтно-восстановительные работы объекта капитального строительства ОГБУ "Нижнеудинская СББЖ", по адресу Иркутская область, г. Нижнеудинск, ул. Гоголя д. 42	капитальный ремонт	334,9 кв.м	Служба ветеринарии Иркутской области (Шевченко С.С.)	ОГБУ "Нижнеудинская СББЖ"	№ 3, 20.09.2019 г. ООО "МНСЭ"	20.09.2019	20.09.2019	08.10.2019	12.10.2019	10.01.2020	30.12.2019	ИП Павлов ВВ	15.01.2020	15.01.2020	30.01.2020	30.01.2020
ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ																		
106	89	Строительство социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних в Нижнеудинском районе Иркутской областис. Мельница, ул. Ленина, уч. 44 Д,	строительство	24 койко-места	Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.) Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области (Родионов В.А.)	ГКУ "Служба заказчика Иркутской области"	№ 0134200000120001631, 01.06.2020, ООО "Прожектъ"	25.04.2020	01.06.2020	01.06.2020/ 20.08.2020	11.09.2020	01.08.2020/ 12.10.2020		АО "Дорожная служба Иркутской области"	01.11.2020		15.12.2021	
ОБЪЕКТЫ АДМИНИСТРАТИВНОГО НАЗНАЧЕНИЯ																		
111	90	Ремонтно-восстановительные работы здания администрации муниципального района муниципального образования "Нижнеудинский район" по адресу: Иркутская обл., г. Нижнеудинск, ул. Октябрьская, 1	капитальный ремонт	462,84 кв.м	Муниципальное образование «Нижнеудинский район» (Крупенев А.А.) Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.)	Муниципальное образование "Нижнеудинский район"	ОАО "20 ЦПИ" МК 133/19 от 01.08.2019	01.08.2019	01.08.2019	27.08.2019	27.08.2019	13.12.2019	13.12.2019	№ 10 ЭА от 29.06.2020 ООО "Т-1000"	03.08.2020	29.06.2020	07.12.2020	

№ ф/п	№ п/п	Наименование мероприятия, адрес объекта	Вид работ	Мощность объекта	Ответственный МО, ИОГВ	Наименование заказчика	Проектно-изыскательскте работы						Строительно-монтажные работы				
							Контракт на подготовку проектной документации (номер, дата, наименование организации)	Дата начала подготовки проектной документации		Дата подачи проектной документации на государственную экспертизу		Дата получения положительного заключения государственной экспертизы проектной документации		Контракт на выполнение строительно-монтажных работ (номер, дата, наименование организации)	Начало выполнения работ		Ввод объекта в эксплуатацию	
								План / нагоночный план	Факт	План / нагоночный план	Факт	План / нагоночный план	Факт		План / нагоночный план	Факт	План / нагоночный план	Факт
112	91	Ремонтно-восстановительные работы здания муниципального казенного учреждения "Централизованная бухгалтерия муниципальных образовательных организаций Нижнеудинского района" по адресу: Иркутская область, г. Нижнеудинск, ул. Ленина, 23	капитальный ремонт	470,1 кв.м		Муниципальное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия муниципальных образовательных организаций Нижнеудинского района"	Муниципальный контракт от 07.08.2019 № МК/ОБ-63, ОАО "20 ЦПИ"	07.08.2019	07.08.2019	15.11.2019	15.11.2019	10.12.2019	10.12.2019	№ 12 ЭА от 29.06.2020 ИП Наджафов Н.Ш	03.08.2020	29.06.2020	07.12.2020	
113	92	Капитальный ремонт здания финансового управления администрации муниципального района муниципального образования "Нижнеудинский район", расположенного по адресу: Иркутская область, г. Нижнеудинск, ул. Новая, 17	капитальный ремонт	208,7 кв.м		Финансовое управление муниципального района муниципального образования "Нижнеудинский район"	МК/ОБ-62 от 07.08.2019 ООО "20 ЦПИ"	07.08.2019	07.08.2019	21.08.2019	20.09.2019	08.11.2019	31.10.2019	№ 11 ЭА от 29.06.2020 ИП Наджафов Н.Ш	03.08.2020	29.06.2020	07.12.2020	
114	93	Ремонтно-восстановительные работы здания архива администрации муниципального района муниципального образования "Нижнеудинский район" по адресу: Иркутская обл., г. Нижнеудинск, ул. Гоголя, 50	капитальный ремонт	109,1 кв.м		Муниципальное образование "Нижнеудинский район"	ООО "20 ЦПИ" МК 133/19 от 01.08.2019 г.	01.08.2019	01.08.2019	27.08.2019	27.08.2019	23.01.2020	23.01.2020	№ 13 ЭА от 29.06.2020 ИП Шрам В.М.	03.08.2020	29.06.2020	07.12.2020	01.08.2020
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ "ТАЙШЕТСКИЙ РАЙОН"																		
ОБЪЕКТЫ ОБРАЗОВАНИЯ																		
9	94	Строительство школы-сад на 128 мест, п. Соляная Тайшетского района	строительство	128 мест	Муниципальное образование «Тайшетский район» (Величко А.В.) Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.) Министерство образования Иркутской области (Апанович Е.В.)	КУМИ администрации Тайшетского района	ООО Проект МК № 013430002632000017 0 от 10.08.2020	03.08.2020/ 03.09.2020	10.08.2020	15.12.2020		15.03.2021		по результатам торгов	15.04.2021		25.12.2023	
10	95	Строительство школы-сад на 128 мест, с. Бирюса Тайшетского района	строительство	128 мест		КУМИ администрации Тайшетского района	ООО Проект МК № 013430002632000016 8 от 10.08.2020	03.08.2020/ 03.09.2020	10.08.2020	15.12.2020		15.03.2021		по результатам торгов	15.04.2021		25.12.2023	
22	96	Строительство объекта "Школа-сад на 80 мест, расположенная в Тайшетском районе, с. Талая"	строительство	80 мест		КУМИ администрации Тайшетского района	ООО "ФРОНТАЖ" МК № 013430002632000016 9 от 5.08.2020	03.08.2020/ 03.09.2020	05.08.2020	15.12.2020		15.03.2021		по результатам торгов	15.04.2021		25.12.2023	
28	97	Строительство объекта "Детский сад на 140 мест по адресу: Тайшетский район р.п. Шиткино"	строительство	140 мест		КУМИ администрации Тайшетского района	ООО "ВИАЛ ПЛЮС" МК №0134300026320000 171 от 6.08.2020	03.08.2020/ 03.09.2020	06.08.2020	15.12.2020		15.03.2021		по результатам торгов	15.04.2021		25.12.2023	
ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРЫ																		
44	98	Капитальный ремонт здания МКУК "МБС Тайшетского района" по адресу: Иркутская область, Тайшетский район, п. Шиткино, ул. Кирова, д. 23	капитальный ремонт	206 кв.м.	Муниципальное образование «Тайшетский район» (Величко А.В.) Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.) Министерство культуры Иркутской области (Дячук Р.А.)	Муниципальное казенное учреждение культуры"Межпоселенческая библиотечная система Тайшетского района"	ООО"БСЭС" от 13.07.2019 г.	13.07.2019	20.09.2019	23.09.2019	23.09.2019	25.10.2019	25.10.2019	по результатам торгов	15.07.2020	10.07.2020	25.08.2020	25.08.2020
43	99	Строительство Рождественского Дома культуры Тайшетского района Иркутской области	строительство	80 мест	Муниципальное образование «Тайшетский район» (Величко А.В.) Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.) Министерство культуры Иркутской области (Дячук Р.А.)	МКУ культуры "Рождественский сельский Дом культуры"	ООО"ПИК Зеленый горизонт" № 561-1, от 01.11.2019 г.	01.11.2019	01.11.2019	15.03.2020	15.05.2020	17.07.2020/ 13.08.2020	18.08.2020	по результатам торгов	02.03.2021		15.12.2022	
ОБЪЕКТЫ СПОРТА																		
72	100	Строительство спортивного зала муниципального казенного учреждения культуры "Шиткинский Дом досуга и творчества", Тайшетский район, р.п. Шиткино	строительство	60 мест	Муниципальное образование «Тайшетский район» (Величко А.В.) Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.) Министерство спорта Иркутской области (Богатырев П.А.)	Муниципальное казенное учреждение культуры "Дом досуга и творчества"	ООО «Драфт»муниципальный контракт от 14.07.2020 № 06	03.08.2020/ 03.09.2020	14.07.2020	15.12.2020		15.03.2021		по результатам торгов	15.04.2021		15.12.2023	
ОБЪЕКТЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ																		
86	101	Монтаж модульного здания Бирюсинского фельдшерско-акушерского пункта, Тайшетский район, с. Бирюса	монтаж модульных зданий	12 посещений	Министерство здравоохранения Иркутской области (Ледяева Н.П.) ООО «Транснефть-Восток»	ООО "Транснефть-Восток"	-	имеется	имеется	имеется	имеется	имеется	имеется	ООО «Транснефть-Восток»	10.10.2019	08.10.2019	31.12.2019	30.12.2019
99	102	Монтаж модульного здания фельдшерско-акушерского пункта пос. Новотрёмино, Тайшетский район, пос. Новотрёмино	монтаж модульных зданий	12 посещений	Министерство здравоохранения Иркутской области (Ледяева Н.П.) ООО «Транснефть-Восток»	ООО "Транснефть-Восток"	-	имеется	имеется	имеется	имеется	имеется	имеется	ООО «Транснефть-Восток»	10.10.2019	10.02.2020	31.12.2019	16.07.2020

№ ф/п	№ п/п	Наименование мероприятия, адрес объекта	Вид работ	Мощность объекта	Ответственный МО, ИОГВ	Наименование заказчика	Проектно-изыскательскте работы						Строительно-монтажные работы				
							Контракт на подготовку проектной документации (номер, дата, наименование организации)	Дата начала подготовки проектной документации		Дата подачи проектной документации на государственную экспертизу		Дата получения положительного заключения государственной экспертизы проектной документации		Контракт на выполнение строительно-монтажных работ (номер, дата, наименование организации)	Начало выполнения работ		Ввод объекта в эксплуатацию	
								План / нагоночный план	Факт	План / нагоночный план	Факт	План / нагоночный план	Факт		План / нагоночный план	Факт	План / нагоночный план	Факт
84	103	Монтаж модульного здания Зареченского фельдшерско-акушерского пункта, Тайшетский район, с. Заречное	монтаж модульных зданий	12 посещений	Министерство здравоохранения Иркутской области (Ледяева Н.П.) ООО «Транснефть-Восток»	ООО "Транснефть-Восток"	-	имеется	имеется	имеется	имеется	имеется	имеется	ООО «Транснефть-Восток»	01.04.2020	30.03.2020	31.08.2020	16.07.2020
87	104	Монтаж модульного здания Треминского фельдшерско-акушерского пункта, Тайшетский район, дер. Тремина	монтаж модульных зданий	12 посещений	Министерство здравоохранения Иркутской области (Ледяева Н.П.) ООО «Транснефть-Восток»	ООО "Транснефть-Восток"	-	имеется	имеется	имеется	имеется	имеется	имеется	ООО «Транснефть-Восток»	01.04.2020	30.03.2020	31.08.2020	16.07.2020
85	105	Монтаж модульного здания Серебровского фельдшерско-акушерского пункта, Тайшетский район, пос. Сереброво	монтаж модульных зданий	12 посещений	Министерство здравоохранения Иркутской области (Ледяева Н.П.) ООО «Транснефть-Восток»	ООО "Транснефть-Восток"	-	имеется	имеется	имеется	имеется	имеется	имеется	ООО «Транснефть-Восток»	01.04.2020	02.04.2020	31.08.2020	16.07.2020
83	106	Строительство объекта "ОГБУЗ "Тайшетская районная больница" Шелеховская участковая больница (20 посещений в смену, 11 коек сестринского ухода) Тайшетский район, с. Шелехово, ул. Октябрьская, 2Б"	строительство	20 посещений, 11 коек	Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.) Министерство здравоохранения Иркутской области (Ледяева Н.П.)	ОГКУ "УКС Иркутской области"	№ 3906 от 28.10.2019 г. ООО Управляющая компания "Сибирь-Развитие"	28.10.2019	28.10.2019	05.03.2020	05.03.2020	30.06.2020/ 30.07.2020	08.07.2020	АО "Дорожная служба Иркутской области"	01.04.2021		15.12.2023	
ЧУНСКОЕ РАЙОННОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ																		
ОБЪЕКТЫ ОБРАЗОВАНИЯ																		
19	107	Капитальный ремонт здания МОБУ СОШ № 2 р.п. Октябрьский по адресу: Иркутская область, Чунский район, р.п. Октябрьский, ул. Октябрьская 33, в том числе ликвидация последствий чрезвычайной ситуации, вызванных паводковым наводнением в июне 2019 года на территории Октябрьского муниципального образования	капитальный ремонт	1 187 кв. м	Чунское районное муниципальное образование (Мельникова Г.В.) Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.) Министерство образования Иркутской области (Апанович Е.В.)	Муниципальное казенное учреждение "Отдел образования администрации Чунского района"	№ 22-19/28 от 18.07.2019 ООО "Драфт"	18.07.2019	18.07.2019	05.08.2019	05.08.2019	15.08.2019	15.08.2019	ООО "Масштаб" ООО "Профинвест"	28.08.2019, 2 контракт - 13.12.2019	1 контракт - 13.07.2019.; 2 контракт - 13.12.2019	27.12.2019	27.11.2019
33	108	Строительство объекта "Детский сад на 140 мест в р.п. Октябрьский Чунского района Иркутской области по адресу: Иркутская область, Чунский район, ул. Декабристов, участок 7Б"	строительство	140 мест	Чунское районное муниципальное образование (Мельникова Г.В.) Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.) Министерство образования Иркутской области (Апанович Е.В.)	ГКУ "Служба заказчика Иркутской области"	№ 58-19/24 от 14.10.2019 ООО "Драфт"	14.10.2019	14.10.2019	01.03.2020	10.04.2020	15.07.2020	30.07.2020	АО "Дорожная служба Иркутской области"	15.08.2020		15.08.2022	
ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРЫ																		
59	109	Строительство объекта "Дом культуры по адресу: Иркутская область, Чунский район, р.п. Октябрьский, ул. Октябрьская, дом 23Б"	строительство	214 мест	Октябрьское муниципальное образование Чунского района (Байков И.Э.) Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.) Министерство культуры Иркутской области (Дячук Р.А.)	МКУ "Администрация Октябрьского муниципального образования"	МК №4С от 06.12.2019 г. ООО "ПИК ЗеленыйГоризонт"	06.12.2019	06.12.2019	01.06.2020 / 01.08.2020	17.07.2020	14.10.2020		по результатам торгов	15.07.2021		20.12.2022	
ОБЪЕКТЫ СПОРТА																		
76	110	Капитальный ремонт стадиона, расположенного по адресу Иркутская область, Чунский р-он, р.п. Октябрьский, пер. Спортивный, 4А	капитальный ремонт	23 136 кв.м.	Октябрьское муниципальное образование Чунского района (Байков И.Э.) Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.) Министерство спорта Иркутской области (Богатырев П.А.)	МБУ "Культурно-спортивный центр" Октябрьского муниципального образования	ПКФ"Пионер"	26.11.2018	26.11.2018	06.09.2019	06.09.2019	23.10.2019	23.10.2019	ООО «Грант», г. Ангарск. контракт № 7 от 22.07.2020.	01.08.2020	17.08.2020	15.10.2020	
ЗИМИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ																		
ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРЫ																		
60	111	Капитальный ремонт муниципального бюджетного учреждения культуры "Историко-краеведческий музей" по адресу: Иркутская область, г. Зима, ул. Ангарская, 6	капитальный ремонт	6 193 томов, 454 кв.м.	Зиминское городское муниципальное образование (Коновалов А.Н.) Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.) Министерство культуры Иркутской области (Дячук Р.А.)	Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Историко-краеведческий музей"	№ 24/19 от 11.11.2019 г. ООО «Ново-Строй»	13.12.2019	13.12.2019	06.02.2020	06.02.2020	23.03.2020	06.04.2020	ООО Вента	29.06.2020	22.06.2020	30.09.2020	
61	112	Капитальный ремонт муниципального автономного учреждения культуры "Кинодосуговый центр "Россия" по адресу: Иркутская область, г. Зима, ул. Ленина, 6	капитальный ремонт	355 мест		Муниципальное автономное учреждение культуры "Кинодосуговый центр "Россия"	№27-19 от 12.11.2019 г. ООО «Ново-Строй»	12.12.2019	12.12.2019	06.02.2020	06.02.2020	23.03.2020	28.02.2020	ООО "Максистрой"	15.05.2020	02.06.2020	28.08.2020	
62	113	Капитальный ремонт библиотеки семейного чтения муниципального бюджетного учреждения культуры "Централизованная библиотечная система" по адресу: Иркутская область, г. Зима, ул. Октябрьская, 87	капитальный ремонт	160 тыс. томов. 65019 посещений в год		Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Централизованная библиотечная система"	№ 25-19 от 11.11.2019 г. ООО «Ново-Строй»	11.12.2019	11.12.2019	27.12.2019	27.12.2019	18.02.2020	18.02.2020	ООО "СК Гранд"	15.05.2020	01.06.2020	25.08.2020	
63	114	Капитальный ремонт здания МБОУ ДО "Зиминская детская музыкальная школа" по адресу: Иркутская область, г. Зима, ул. Ленина, 4	капитальный ремонт	150 учащихся		МБОУ ДО "Зиминская детская музыкальная школа"	№ 26/19 от 11.11.2019г. ООО «Ново-Строй»	11.12.2019	11.12.2019	23.12.2019	23.12.2019	18.02.2020	17.02.2020	ООО Вента	29.06.2020	22.06.2020	30.09.2020	
ЛЕНИНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ																		
ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРЫ																		

№ ф/п	№ п/п	Наименование мероприятия, адрес объекта	Вид работ	Мощность объекта	Ответственный МО, ИОГВ	Наименование заказчика	Проектно-изыскательскте работы								Строительно-монтажные работы				
							Контракт на подготовку проектной документации (номер, дата, наименование организации)	Дата начала подготовки проектной документации		Дата подачи проектной документации на государственную экспертизу		Дата получения положительного заключения государственной экспертизы проектной документации			Контракт на выполнение строительно-монтажных работ (номер, дата, наименование организации)	Начало выполнения работ		Ввод объекта в эксплуатацию	
								План / нагоночный план	Факт	План / нагоночный план	Факт	План / нагоночный план	Факт			План / нагоночный план	Факт	План / нагоночный план	Факт
64	115	Строительство Дома культуры на 49 мест в п. Игнино Куйтунского района Иркутской области	строительство	49 мест	Ленинское муниципальное образование (Белинская В.Н.) Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.) Министерство культуры Иркутской области (Дячук Р.А.)	Администрация Ленинского сельского поселения	мк№ 3МК-/19 от 27.12.2019 г. ООО "Эй-Пи-Центр"	27.12.2019	27.12.2019	18.05.2020	21.05.2020	01.07.2020/ 10.09.2020			по результатам торгов	04.03.2021		15.08.2022	
ЧЕРЕМХОВСКОЕ РАЙОННОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ																			
ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРЫ																			
65	116	Строительство сельского клуба в п. Новостройка Черемховского района Иркутской области	строительство	100 мест	Черемховское районное муниципальное образование (Марач С.В.) Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.) Министерство культуры Иркутской области (Дячук Р.А.)	Черемховское районное муниципальное образование	ООО "Иркутское сообщество проектировщиков" МК № 0134300065319000126 от 13.01.2020 г.	13.01.2020	13.01.2020	29.06.2020	15.04.2020	30.06.2020/ 11.08.2020	18.08.2020		АО "Дорожная служба Иркутской области"	04.03.2021		28.05.2023	
ОБЪЕКТЫ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ																			
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ - "ГОРОД ТУЛУН"																			
128	117	Аварийно-восстановительные работы (капитальный ремонт) тепловой сети и водовода котельной м-на Жукова, по адресу: Иркутская область, г. Тулун, ул. Ленина, 33	капитальный ремонт	сведения отсутствуют	Муниципальное образование - "город Тулун" (Карих Ю.В.) Министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области (Ветров Е.П.)	Муниципальное образование - "город Тулун"	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	ООО "Беком+", ОАО "ИЭСК"	01.08.2019	30.07.2019	17.09.2019	17.09.2019
129	118	Водозаборные сооружения «Красный Яр» с инженерными сетями	строительство	20 тыс. куб. м в сутки		Муниципальное образование - "город Тулун"	336-19, 25.10.2019, ООО "ИС Платформа"	25.10.2019	25.10.2019	01.09.2020		01.11.2020		по результатам торгов	01.03.2022		01.10.2023	
130	119	Городские канализационные сооружения общей производительностью 17 тыс. м3/сут	строительство	17 тыс. куб. м в сутки		Муниципальное образование - "город Тулун"	343-19, 05.11.2019, ООО "ИС Платформа"	05.11.2019	05.11.2019	01.09.2020		01.11.2020		по результатам торгов	01.03.2022		01.09.2023	
НИЖНЕУДИНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ																			
117	120	Капитальный ремонт здания котельной с тепловыми сетями, г. Нижнеудинск, ул. Молодости, д. 7	капитальный ремонт	сведения отсутствуют	Нижнеудинское муниципальное образование (Путов А.В.) Министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области (Ветров Е.П.)	Администрация Нижнеудинского муниципального образования	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	по результатам торгов	01.08.2019	01.08.2019	01.12.2019	04.09.2019
118	121	Капитальный ремонт (ликвидация последствий чрезвычайной ситуации, вызванных паводковым наводнением в июне 2019 года на территории Нижнеудинского муниципального образования) участка тепловой сети Ду65-200 от котельной "Центральная", расположенной в г. Нижнеудинске ул. Ленина, 17А	капитальный ремонт	сведения отсутствуют		Администрация Нижнеудинского муниципального образования	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	ООО "Черемховоспецстрой"	16.07.2019	16.07.2019	15.09.2019	30.09.2019
120	122	Капитальный ремонт тепловых сетей от котельной "Новая", блок А, г. Нижнеудинск, ул. Болотная, д. 1, корп. 1	капитальный ремонт	сведения отсутствуют		Администрация Нижнеудинского муниципального образования	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	по результатам торгов	01.08.2019	01.08.2019	01.12.2019	15.09.2019
121	123	Капитальный ремонт здания котельной с тепловыми сетями, г. Нижнеудинск, ул. Некрасова, д. 4	капитальный ремонт	сведения отсутствуют		Администрация Нижнеудинского муниципального образования	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	по результатам торгов	01.08.2019	01.08.2019	01.12.2019	15.09.2019
125	124	Аварийно-восстановительные работы водозаборных сооружений Нижнеудинского муниципального образования (ограждение, инженерные сети, восстановление дорог и проездов, замена оборудования), расположенных по адресу: г. Нижнеудинск, водозаборное сооружение, ул. Победы, 3А	капитальный ремонт	сведения отсутствуют		Администрация Нижнеудинского муниципального образования	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	ООО "Черемховоспецстрой", ООО "ВОСХОД"	01.08.2019	01.08.2019	30.11.2019	25.11.2019
126	125	Капитальный ремонт транспортного водозабора, г. Нижнеудинск, пер. Победы, д. 3А	капитальный ремонт	сведения отсутствуют		Администрация Нижнеудинского муниципального образования	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	ООО "Чермховоспецстрой, ООО "ВОСХОД"	01.08.2019	01.08.2019	30.11.2019	25.11.2019
119	126	Реконструкция системы теплоснабжения г. Нижнеудинска	реконструкция	60 Гкал/час	Нижнеудинское муниципальное образование (Путов А.В.) Министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области (Ветров Е.П.)	Администрация Нижнеудинского муниципального образования	61/ЧС, 10.10.2019, ООО "ИС Платформа"	10.10.2019	10.10.2019	01.09.2020	28.08.2020	01.11.2020		по результатам торгов	01.03.2022		01.09.2023	
122	127	Реконструкция системы водоотведения г. Нижнеудинск	реконструкция	14 км		Администрация Нижнеудинского муниципального образования	62/ЧС, 12.10.2019, ООО "СПЭДИБ"	12.10.2019	12.10.2019	01.09.2020	26.05.2020	01.11.2020	10.09.2020	по результатам торгов	01.03.2022		15.09.2022	
123	128	Строительство городских канализационных очистных сооружений на левом берегу р. Уда, г. Нижнеудинск	строительство	11 тыс. куб. м в сутки		Администрация Нижнеудинского муниципального образования	28/ЧС, 16.08.2019, ОАО "20 ЦПИ"	16.08.2019	16.08.2019	01.09.2020		01.11.2020		по результатам торгов	01.03.2022		15.09.2023	

№ ф/п	№ п/п	Наименование мероприятия, адрес объекта	Вид работ	Мощность объекта	Ответственный МО, ИОГВ	Наименование заказчика	Проектно-изыскательскте работы						Строительно-монтажные работы				
							Контракт на подготовку проектной документации (номер, дата, наименование организации)	Дата начала подготовки проектной документации		Дата подачи проектной документации на государственную экспертизу		Дата получения положительного заключения государственной экспертизы проектной документации		Контракт на выполнение строительно-монтажных работ (номер, дата, наименование организации)	Начало выполнения работ		Ввод объекта в эксплуатацию	
								План / нагоночный план	Факт	План / нагоночный план	Факт	План / нагоночный план	Факт		План / нагоночный план	Факт	План / нагоночный план	Факт
124	129	Реконструкция сетей водоснабжения г. Нижнеудинск	реконструкция	5,3 км		Администрация Нижнеудинского муниципального образования	63/ЧС, 12.10.2019, ООО "СПЭДИБ"	12.10.2019	12.10.2019	01.09.2020	15.04.2020	01.11.2020	17.08.2020	по результатам торгов	01.03.2022		15.09.2022	
127	130	Строительство городского водозаборного сооружения на правом берегу р. Уда, г. Нижнеудинск	строительство	17 тыс. куб. м в сутки		Администрация Нижнеудинского муниципального образования	14/ЧС, 28.07.2019, ОАО "20 ЦПИ"	28.07.2019	28.07.2019	01.03.2020 / 01.09.2020	14.08.2020	01.11.2020		по результатам торгов	01.03.2022		15.09.2022	
ОБЪЕКТЫ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ																		
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ - "ГОРОД ТУЛУН"																		
162	131	Реконструкция (строительство) распределительных электрических сетей в центральной части г. Тулун	реконструкция	ВЛ-6 кВ - 36 км; КЛ-6 кВ - 1 км; КЛ-0,4 кВ - 0,1 км; КТП-6/0,4 кВа - 78 шт., ВЛ-0,4 кВ - 51 км	Министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области (Малинкин С.М.), Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.)	ГКУ "Служба заказчика Иркутской области"	№ 013420000012000148 4 от 15.06.2020 ООО "Уралжилстрой"	25.04.2020/ 29.06.2020	15.06.2020	29.05.2020 / 15.09.2020		29.07.2020 / 20.12.2020		по результатам торгов	30.03.2021		22.12.2021	
162	132	Реконструкция (строительство) распределительных электрических сетей в мкр. "Вокзал" г. Тулун	реконструкция	ВЛ-6 кВ - 8 км; КЛ-0,4 кВ - 2 км; КЛ-6 кВ - 1,5 км; ВЛ-0,4 кВ - 69 км; КТП-6/0,4 кВ - 32 шт.	Министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области (Малинкин С.М.), Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.)	ГКУ "Служба заказчика Иркутской области"	№ 013420000012000148 0, 01.06.2020, ООО "Уралжилстрой"	25.04.2020	01.06.2020	29.05.2020/ 15.09.2020		29.07.2020 / 20.12.2020		по результатам торгов	30.03.2021		22.12.2021	
162	133	Реконструкция (строительство) распределительных электрических сетей в районе "ЛДК" г. Тулун	реконструкция	ВЛ-6 кВ - 36 км; ВЛ-0,4 кВ - 52 км; КЛ-0,4 кВ - 0,6 км; КТП-6/0,4 кВ - 42 шт.; КЛ-6 кВ - 1 км.	Министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области (Малинкин С.М.), Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.)	ГКУ "Служба заказчика Иркутской области"	№ 013420000012000157 5, 01.06.2020, ООО "Союзэнергопроект"	25.04.2020	01.06.2020	29.05.2020/ 15.09.2020		29.07.2020 / 20.12.2020		по результатам торгов	30.03.2021		22.12.2021	
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ - "ТУЛУНСКИЙ РАЙОН"																		
162	134	Реконструкция (строительство) распределительных электрических сетей уч. Красноозерский, п. Евдокимово	реконструкция	ВЛ-10 кВ - 7 км; ВЛ-0,4 кВ - 15 км; КТП-10/0,4 кВ - 9 шт.	Министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области (Малинкин С.М.), Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.)	ГКУ "Служба заказчика Иркутской области"	№ 23811463870 20 000036 от 09.07.2020 ООО «Союзэнергопроект»	25.04.2020/ 15.07.2020	03.07.2020	29.05.2020/ 15.09.2020		29.07.2020 / 20.12.2020		по результатам торгов	30.03.2021		22.12.2021	
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ - "НИЖНЕУДИНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ "																		
162	135	Реконструкция (строительство) распределительных электрических сетей в центральной части, в районе правого берега р. Уда в г. Нижнеудинске	реконструкция	ВЛ-10 кВ -8,8 км; ВЛ-0,4 кВ - 9 км; КЛ-0,4 кВ - 4,0 км; КТП-10/0,4 кВ - 18 шт.	Министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области (Малинкин С.М.), Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.)	ГКУ "Служба заказчика Иркутской области"	№ 013420000012000172 1, 02.06.2020, ООО РСК "Элеверт"	25.04.2020	02.06.2020	29.05.2020/ 15.09.2020		29.07.2020 / 20.12.2020		по результатам торгов	30.03.2021		22.12.2021	
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ - "НИЖНЕУДИНСКИЙ РАЙОН "																		
162	136	Реконструкция (строительство) распределительных электрических сетей уч. Пушкинский, д. Привольное, п. Шумский, п. Атагай	реконструкция	ВЛ-10 кВ - 6 км; ВЛ-0,4 кВ - 7 км; КТП-10/0,4 кВ - 3 шт.	Министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области (Малинкин С.М.), Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.)	ГКУ "Служба заказчика Иркутской области"	№ 013420000012000165 8, 02.06.2020, ООО "Арди инжиниринг"	25.04.2020	02.06.2020	29.05.2020/ 15.09.2020		29.07.2020 / 20.12.2020		по результатам торгов	30.03.2021		22.12.2021	
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ - "ТАЙШЕТСКИЙ РАЙОН "																		
162	137	Реконструкция (строительство) распределительных электрических сетей в г. Бирюсинск	реконструкция	ВЛ-0,4 кВ - 2,1 км	Министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области (Малинкин С.М.), Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.)	ГКУ "Служба заказчика Иркутской области"	№ 013420000012000169 5, 02.06.2020, ООО РСК "Элеверт"	25.04.2020	02.06.2020	29.05.2020/ 15.09.2020		29.07.2020 / 20.12.2020		по результатам торгов	30.03.2021		22.12.2021	
162	138	Реконструкция (строительство) распределительных электрических сетей в п. Шиткино	реконструкция	ВЛ-0,4 кВ - 16 км	Министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области (Малинкин С.М.), Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.)	ГКУ "Служба заказчика Иркутской области"	№ 013420000012000163 8 от 15.06.2020 ООО "Союзэнергопроект"	25.04.2020/ 29.06.2020	15.06.2020	29.05.2020/ 15.09.2020		29.07.2020 / 20.12.2020		по результатам торгов	30.03.2021		22.12.2021	
ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО																		
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ - "ГОРОД ТУЛУН"																		

№ ф/п	№ п/п	Наименование мероприятия, адрес объекта	Вид работ	Мощность объекта	Ответственный МО, ИОГВ	Наименование заказчика	Проектно-изыскательскте работы						Строительно-монтажные работы				
							Контракт на подготовку проектной документации (номер, дата, наименование организации)	Дата начала подготовки проектной документации		Дата подачи проектной документации на государственную экспертизу		Дата получения положительного заключения государственной экспертизы проектной документации		Контракт на выполнение строительно-монтажных работ (номер, дата, наименование организации)	Начало выполнения работ		Ввод объекта в эксплуатацию	
								План / нагоночный план	Факт	План / нагоночный план	Факт	План / нагоночный план	Факт		План / нагоночный план	Факт	План / нагоночный план	Факт
МИКРОРАЙОН УГОЛЬЩИКОВ																		
170	139	Строительство объекта: Комплекс многоквартирных жилых домов в микрорайоне Угольщиков города Тулуна Иркутской области. Первый этап строительства	строительство	3 626,4 кв. м	Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.) ГКУ ИО "Служба Заказчика ИО" (Грешилов А.Г.)	ГКУ "Служба заказчика Иркутской области"	08/2019 от 01.11.2019 ООО "ВостСибПроект"	01.11.2019	01.11.2019	01.12.2019	20.12.2019	20.12.2019	03.02.2020	10/2019 от 01.11.2019 ООО "ВостСибСтрой"	01.11.2019	01.11.2019	15.07.2020	14.07.2020
171	140	Строительство объекта Комплекс многоквартирных жилых домов г. Тулун м-н Угольщиков 2 этап	строительство	12 297,5 кв.м проект ВСП	Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.) ГКУ ИО "Служба Заказчика ИО" (Грешилов А.Г.)	ГКУ "Служба заказчика Иркутской области"	ООО "ВостСибПроект"	20.05.2020	25.05.2020	01.03.2020	28.02.2020	30.03.2020	28.05.2020	АО "Дорожная служба Иркутской области"	15.08.2020	04.06.2020	15.12.2020	
172	141	Строительство объекта "Комплекс многоквартирных жилых домов в микрорайоне Угольщиков в г. Тулун Иркутской области. Третий этап строительства"	строительство	13 297,5 кв.м проект ВСП	Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.) ГКУ ИО "Служба Заказчика ИО" (Грешилов А.Г.)	ГКУ "Служба заказчика Иркутской области"	ООО "ВостСибПроект"	20.05.2020	25.05.2020	01.03.2020	28.02.2020	30.03.2020	10.06.2020	АО "Дорожная служба Иркутской области"	15.08.2020	22.05.2020	15.12.2020	
173	142	Строительство объекта "Комплекс многоквартирных жилых домов в микрорайоне Угольщиков города Тулун Иркутской области. Первый этап строительства. Благоустройство"	строительство	19 126 кв. м.	Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.) ГКУ ИО "Служба Заказчика ИО" (Грешилов А.Г.)	ГКУ "Служба заказчика Иркутской области"	08/2019 от 01.11.2019 ООО "ВостСибПроект"	01.11.2019	01.11.2019	01.12.2019	20.12.2019	20.12.2019	03.02.2020	контракт от 03.06.2020 ООО Домострой	01.05.2020	03.06.2020	30.07.2020	17.07.2020
174	143	Благоустройство территории застройки мкр. Угольщиков г. Тулун 3 этап	строительство	33 902 кв. м. - 2 этап, 29 841 кв. м. - 3 этап	Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.) ГКУ ИО "Служба Заказчика ИО" (Грешилов А.Г.)	ГКУ "Служба заказчика Иркутской области"	ООО "ВостСибПроект"	20.05.2020	25.05.2020	01.03.2020	28.02.2020	30.03.2020	10.06.2020	АО "Дорожная служба Иркутской области"	05.09.2020	26.07.2020	15.11.2020	
175	144	Строительство наружных инженерных сетей водоснабжения, водоотведения, тепловых сетей, сетей наружного освещения по объекту: "Комплекс многоквартирных жилых домов в микрорайоне Угольщиков в г. Тулун Иркутской области"	строительство	Теплоснабжение - 434м, водоснабжение- 434 м, водоотведение - 450 м, ливневой канализации - 171 м	Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.) ГКУ ИО "Служба Заказчика ИО" (Грешилов А.Г.)	ГКУ "Служба заказчика Иркутской области"	08/2019 от 01.11.2019 ООО "ВостСибПроект"	01.11.2019	01.11.2019	01.12.2019	20.12.2019	20.12.2019	03.02.2020	ООО "ВостСибСтрой"	25.12.2019	25.12.2019	15.11.2020	
МИКРОРАЙОН БЕРЕЗОВАЯ РОЩА																		
164	145	Строительство сетей водоснабжения и водоотведения в мкр. Березовая роща г. Тулун	строительство	Водоснабжение - 16 325 м, водоотведение - 2 061 м	Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.) ГКУ ИО "Служба Заказчика ИО" (Грешилов А.Г.)	ГКУ "Служба заказчика Иркутской области"	04/2019 от 04.10.2019 ООО "ЛЦТП"	04.10.2019	04.10.2019	02.03.2020	25.01.2020	06.06.2020	22.05.2020	ООО "БайкалЭнергоСетьСтрой"	03.12.2019	03.12.2019	01.09.2021	20.08.2020
														АО "Дорожная служба Иркутской области"	20.07.2020	15.07.2020	01.09.2021	
165	146	Строительство улично-дорожной сети микрорайона индивидуальной жилой застройки с объектами социального назначения в городе Тулун, Иркутская область, микрорайон "Березовая роща" 1, 2, 3 этапы	строительство	8 477 м	Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.) ГКУ ИО "Служба Заказчика ИО" (Грешилов А.Г.)	ГКУ "Служба заказчика Иркутской области"	06/2019 от 04.10.2019 ООО "ЛЦТП"	04.10.2019	04.10.2019	28.01.2020	28.01.2020	05.03.2020	26.03.2020	ООО "АСМ", ООО "Вудрентстрой", ООО "КлиматГрупп", ООО "СэндТрейд"	29.11.2019	29.11.2019	15.12.2021	01.09.2020
														АО "Дорожная служба Иркутской области"	20.07.2020	20.07.2020	15.12.2021	
166	147	Строительство объекта "Сети электроснабжения микрорайона индивидуальной жилой застройки с объектами социального назначения в городе Тулун, Иркутская область, микрорайон "Березовая роща" 1, 2, 3 этапы строительства. 1 этап строительства"	строительство	Электроснабжение - 29 957м, освещение - 16 709 м	Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.) ГКУ ИО "Служба Заказчика ИО" (Грешилов А.Г.)	ГКУ "Служба заказчика Иркутской области"	05/2019 от 04.10.2019 ООО "ЛЦТП"	20.09.2019	04.10.2019	20.10.2019	13.02.2020	20.11.2019	10.03.2020	ОАО "ИЭСК"	22.11.2019	22.11.2019	01.08.2020	20.08.2020
167	148	Строительство 80 индивидуальных жилых домов в мкр. Березовая роща города Тулун	строительство	3 234 кв. м - ижс, 3 344 кв. м - ижс блок. застройки, итого: 6 578 кв. м	Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.) ГКУ ИО "Служба Заказчика ИО" (Грешилов А.Г.)	ГКУ "Служба заказчика Иркутской области"	02/2020 от 22.05.2020 ООО "НовГео"; 01/2020 от 19.05.2020 ООО "Востоктранспроект"	01.06.2020	22.05.2020	22.06.2020	12.06.2020	22.07.2020	16.07.2020	АО "Дорожная служба Иркутской области"	01.07.2020	01.03.2020	15.12.2020	
168	149	Строительство объекта Индивидуальные жилые дома общей площадью 73,62 м2 и 91,15 м2 и по адресу: Иркутская область, г. Тулун, мкр. "Березовая роща"	строительство	771,3 кв. м	Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.) ГКУ ИО "Служба Заказчика ИО" (Грешилов А.Г.)	ГКУ "Служба заказчика Иркутской области"	13/2019 от 27.11.2019 ООО"СтартПоинт"	27.11.2019	27.11.2019	15.01.2020	15.01.2020	25.02.2020	19.02.2020	ООО "Апекс, ООО "ИКС"	20.11.2019	20.11.2019	15.08.2020	

№ ф/п	№ п/п	Наименование мероприятия, адрес объекта	Вид работ	Мощность объекта	Ответственный МО, ИОГВ	Наименование заказчика	Проектно-изыскательскте работы						Строительно-монтажные работы				
							Контракт на подготовку проектной документации (номер, дата, наименование организации)	Дата начала подготовки проектной документации		Дата подачи проектной документации на государственную экспертизу		Дата получения положительного заключения государственной экспертизы проектной документации		Контракт на выполнение строительно-монтажных работ (номер, дата, наименование организации)	Начало выполнения работ		Ввод объекта в эксплуатацию	
								План / нагоночный план	Факт	План / нагоночный план	Факт	План / нагоночный план	Факт		План / нагоночный план	Факт	План / нагоночный план	Факт
169	150	Строительство объекта 5 индивидуальных жилых домов: четыре одноэтажных жилых дома площадью по 73,62 м2 и один одноэтажный жилой дом площадью 91,15 м2 по адресу: Иркутская область, г. Тулун, микрорайон Березовая роща	строительство	385,6 кв. м	Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.) ГКУ ИО "Служба Заказчика ИО" (Грешилов А.Г.)	ГКУ "Служба заказчика Иркутской области"	29/2019 от 25.12.2019 ООО"СтартПоинт"	25.12.2019	25.12.2019	06.03.2020	02.04.2020	03.04.2020 / 01.07.2020	18.06.2020	ООО "Апекс"	25.12.2019	25.12.2019	15.08.2020	
182	151	Монтаж котельной блочно-модульной на твердом топливе в г. Тулун, мкр. Березовая роща	строительство	7,0 Гкалл/час	Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.) ГКУ ИО "Служба Заказчика ИО" (Грешилов А.Г.)	ГКУ "Служба заказчика Иркутской области"	по результатам конкурса	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	по результатам торгов	03.10.2020		20.12.2020	
НИЖНЕУДИНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ																		
МИКРОРАЙОН ВОСТОЧНЫЙ																		
176	152	Строительство 22 индивидуальных жилых домов в мкр. Восточный города Нижнеудинска	строительство	1 284 кв. м	Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.) ГКУ ИО "Служба Заказчика ИО" (Грешилов А.Г.)	ГКУ "Служба заказчика Иркутской области"	01/2020 от 19.05.2020 ООО "Востоктранспроект"	05.02.2020	19.05.2020	05.03.2020	02.07.2020	28.08.2020		по результатам торгов	03.10.2020		15.12.2020	
177	153	Строительство объекта Комплекс многоквартирных жилых домов в микрорайоне Восточный г. Нижнеудинск Иркутской области	строительство	1 727,6 кв. м	Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.) ГКУ ИО "Служба Заказчика ИО" (Грешилов А.Г.)	ГКУ "Служба заказчика Иркутской области"	25/2019 от 25.12.2019 ООО "Домострой-Профи"	25.12.2019	25.12.2019	08.05.2020	08.05.2020	30.04.2020 / 22.07.2020	14.08.2020	по результатам торгов	15.08.2020		15.12.2020	
178	154	Строительство сетей электроснабжения и освещения в мкр. Восточный г. Нижнеудинск	строительство	Электроснабжение - 10 864 м, освещение - 9 292 м	Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.) ГКУ ИО "Служба Заказчика ИО" (Грешилов А.Г.)	ГКУ "Служба заказчика Иркутской области"	15/2019 от 28.11.2019 ООО "Домострой-Профи"	28.11.2019	28.11.2019	15.01.2020	15.01.2020	20.05.2020	25.05.2020	по результатам торгов	15.08.2020		15.10.2020	
179	155	Строительство сетей теплоснабжения в мкр. Восточный г. Нижнеудинск (1 этап)	строительство	1 407 м	Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.) ГКУ ИО "Служба Заказчика ИО" (Грешилов А.Г.)	ГКУ "Служба заказчика Иркутской области"	15/2019 от 28.11.2019 ООО "Домострой-Профи"	28.11.2019	28.11.2019	15.01.2020	15.01.2020	20.05.2020	25.05.2020	по результатам торгов	15.08.2020		15.10.2020	
180	156	Строительство улично-дорожной сети в мкр. Восточный г. Нижнеудинск (1 этап)	строительство	8 153 м	Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.) ГКУ ИО "Служба Заказчика ИО" (Грешилов А.Г.)	ГКУ "Служба заказчика Иркутской области"	14/2019 от 28.11.2019 ООО "Домострой-Профи"	30.08.2019	28.11.2019	30.09.2019	15.01.2020	30.10.2019	22.05.2020	27/2019 от 25.12.2019 ООО "АСМ"	25.12.2019	25.12.2019	01.11.2021	
181	157	Строительство сетей водоснабжения и водоотведения в мкр. Восточный г. Нижнеудинск (1 этап)	строительство	Водоснабжение - 6 450 м, водоотведение - 4 450 м.	Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.) ГКУ ИО "Служба Заказчика ИО" (Грешилов А.Г.)	ГКУ "Служба заказчика Иркутской области"	15/2019 от 28.11.2019 ООО "Домострой-Профи"	25.09.2019	28.11.2019	25.10.2019	15.01.2020	25.11.2019	25.05.2020	24/2019 от 25.12.2019 ООО "БайкалЭнергоСетьСтрой"	25.12.2019	25.12.2019	15.11.2020	
183	158	Монтаж котельной блочно-модульной на твердом топливе в г. Нижнеудинск, мкр. Восточный	строительство	9,7 Гкалл/час	Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.) ГКУ ИО "Служба Заказчика ИО" (Грешилов А.Г.)	ГКУ "Служба заказчика Иркутской области"	по результатам конкурса	01.06.2020 / 30.07.2020	28.07.2020	15.06.2020/ 30.09.2020		01.08.2020/ 30.10.2020		по результатам торгов	01.10.2020		01.11.2020	
ОБЪЕКТЫ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В РАМКАХ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО РЖД																		
184	159	Строительство многоквартирных жилых домов в городе Тулуне за счет средств ОАО "Российские железные дороги"	строительство	75 квартир	Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.) ОАО "Российские железные дороги"	ОАО "Российские железные дороги"	ОАО "Росжелдорпроект"	имеется	имеется	имеется	имеется	имеется	имеется	ООО "Абаканский домостроительный комбинат"	01.03.2020	01.03.2020	15.12.2020	04.09.2020
185	160	Строительство многоквартирного жилого дома в городе Нижнеудинске за счет средств ОАО "Российские железные дороги"	строительство	25 квартир	Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.) ОАО "Российские железные дороги"	ОАО "Российские железные дороги"	ОАО "Росжелдорпроект"	имеется	имеется	имеется	имеется	имеется	имеется	ООО "Абаканский домостроительный комбинат"	01.03.2020	01.03.2020	15.12.2020	
ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ, ИНЖЕНЕРНАЯ ЗАЩИТА ТЕРРИТОРИЙ																		
НИЖНЕУДИНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ																		
152	161	Комплекс мероприятий по устройству временных дамб по согласованной предварительной схеме устройства защитных сооружений города Нижнеудинск	строительство	1420,0 м	Нижнеудинское муниципальное образование (Путов А.В.) Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области (Трофимова С.М.)	Нижнеудинское муниципальное образование	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	АО "Дорожная служба Иркутской области"	01.05.2020	10.05.2020	15.07.2020	17.07.2020
132	162	Комплекс мероприятий по строительству сооружений с целью водопонижения на территории г. Нижнеудинска	строительство	подлежит уточнению по результатам проектирования	Нижнеудинское муниципальное образование (Путов А.В.) Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области (Трофимова С.М.)	Нижнеудинское муниципальное образование	по результатам конкурса	01.08.2020/ 01.09.2020		01.03.2021		01.06.2021		по результатам торгов	15.05.2022/ 15.07.2022		01.11.2023	
145	163	Расчистка и дноуглубление русла р. Уда в г. Нижнеудинск, Иркутской области	мероприятия не капитального характера	4 500,0 м	Филиал "Востсибрегионводхоз" ФГБВУ "Центррегионводхоз" (Н.Н. Петров)	Филиал "Востсибрегионводхоз" ФГБВУ "Центррегионводхоз" (Н.Н. Петров)	26.08.2019 №1, АО "Красводоканалпроект"	30.08.2019	26.08.2019	30.09.2019/ 14.02.2020	21.02.2020	30.10.2019/ 30.03.2020	27.03.2020	АО "Дорожная служба Иркутской области"	30.11.2019/ 01.05.2020	22.04.2020	15.12.2021	

№ ф/п	№ п/п	Наименование мероприятия, адрес объекта	Вид работ	Мощность объекта	Ответственный МО, ИОГВ	Наименование заказчика	Проектно-изыскательскте работы							Строительно-монтажные работы					
							Контракт на подготовку проектной документации (номер, дата, наименование организации)	Дата начала подготовки проектной документации		Дата подачи проектной документации на государственную экспертизу		Дата получения положительного заключения государственной экспертизы проектной документации		Контракт на выполнение строительно-монтажных работ (номер, дата, наименование организации)	Начало выполнения работ		Ввод объекта в эксплуатацию	
								План / нагоночный план	Факт	План / нагоночный план	Факт	План / нагоночный план	Факт		План / нагоночный план	Факт	План / нагоночный план	Факт
133	164	Инженерная защита г. Нижнеудинск от затопления водами реки Уда	строительство	17 000 м	ОГКУ "УКС Иркутской области" (Е.А. Харитонов) Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области (Трофимова С.М.)	ОГКУ "УКС Иркутской области"	11.09.2019 №25/ЧС, АО "Институт Гидропроект"	20.09.2019	11.09.2019	01.05.2020	23.04.2020	15.05.2020	15.05.2020	АО "Дорожная служба Иркутской области"	01.08.2020	17.07.2020	10.12.2021	
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ "НИЖНЕУДИНСКИЙ РАЙОН"																		
153	165	Строительство временной дамбы с целью предотвращения размыва и подтопления территории населенного пункта с. Алыгжер Нижнеудинского района Иркутской области	строительство	240 м	Муниципальное образование "Нижнеудинский район" (Крупенев А.А.) Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области (Трофимова С.М.)	Муниципальное образование "Нижнеудинский район"	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	АО "Дорожная служба Иркутской области"	01.05.2020	14.05.2020	31.05.2020	11.06.2020
134	166	Защитная дамба в с. Алыгджер Нижнеудинского района Иркутской области	строительство	3 500 м	Муниципальное образование "Нижнеудинский район" (Крупенев А.А.) Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области (Трофимова С.М.)	ОГКУ "УКС Иркутской области"	11.09.2019 № 19, ООО МИП "Технопарк"	20.09.2019	11.09.2019	01.05.2020	20.04.2020	15.05.2020	22.05.2020	АО "Дорожная служба Иркутской области"	01.08.2020	20.07.2020	31.08.2021	
146	167	Расчистка и дноуглубление русла р. Уда в с. Алыгджер Нижнеудинского района, Иркутской области	мероприятия не капитального характера	4 000 м	Филиал "Востсибрегионводхоз" ФГБВУ "Центррегионводхоз" (Н.Н. Петров)	Филиал "Востсибрегионводхоз" ФГБВУ "Центррегионводхоз" (Н.Н. Петров)	выполняется силами заказчика в рамках госзадания	30.08.2019	26.08.2019	30.09.2019/ 14.02.2020	19.02.2020	30.10.2019/ 30.03.2020	03.04.2020	АО "Дорожная служба Иркутской области"	30.11.2019/ 01.05.2020	22.04.2020	15.12.2021	
150	168	Расчистка русла р. Кундуй, Куйт, Орик, Уляха в пределах населенных пунктов Кушун, Солонцы, Орик, Ук Бадарановка Нижнеудинского района Иркутской области	мероприятия не капитального характера	11 000 м	Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области (Трофимова С.М.)	Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области	11.11.2019 № 05-66-57-76/19, ООО "ГеоСтройТех"	30.08.2019/ 11.11.2019	11.11.2019	30.09.2019/ 01.10.2020	24.05.2020	30.10.2019/ 01.12.2020	23.06.2020	по результатам торгов	01.05.2021		15.12.2021	
135	169	Защитная дамба в п. Вознесенский Нижнеудинского района Иркутской области	строительство	1 500 м	ОГКУ "УКС Иркутской области" (Е.А. Харитонов) Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области (Трофимова С.М.)	ОГКУ "УКС Иркутской области"	27.04.2020 ООО "ГеоСтройТех"	01.04.2020	27.04.2020	01.10.2020		01.12.2020		АО "Дорожная служба Иркутской области"	01.04.2021		28.05.2022	
136	170	Защитная дамба в д. Шум и р. п. Шумский Нижнеудинского района Иркутской области	строительство	6 000 м	ОГКУ "УКС Иркутской области" (Е.А. Харитонов) Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области (Трофимова С.М.)	ОГКУ "УКС Иркутской области"	27.04.2020 ООО "ГеоСтройТех"	01.04.2020	27.04.2020	01.10.2020		01.12.2020		АО "Дорожная служба Иркутской области"	01.04.2021		28.05.2022	
ЧУНСКОЕ РАЙОННОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ																		
137	171	Инженерная защита в р. п. Октябрьский Чунского района Иркутской области от затопления водами реки Уда	строительство	9 500 м	ОГКУ "УКС Иркутской области" (Е.А. Харитонов) Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области (Трофимова С.М.)	ОГКУ "УКС Иркутской области"	13.04.2020 ООО "ГеоСтройТех"	01.06.2020	13.04.2020	01.10.2020		01.12.2020		АО "Дорожная служба Иркутской области"	01.04.2021		28.05.2022	
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ - "ГОРОД ТУЛУН"																		
151	172	Комплекс мероприятий по устройству временных дамб по согласованной предварительной схеме устройства защитных сооружений города Тулун	строительство	550 м	Муниципальное образование - "город Тулун" (Карих Ю.В.) Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области (Трофимова С.М.)	Нижнеудинское муниципальное образование	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	ООО "Ангарскстроймеханизация"	01.05.2020	16.05.2020	31.05.2020	27.05.2020
131	173	Комплекс мероприятий по строительству сооружений с целью водопонижения на территории г. Тулуна	строительство	подлежит уточнению по результатам проектирования	Муниципальное образование - "город Тулун" (Карих Ю.В.) Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области (Трофимова С.М.)	Муниципальное образование - "город Тулун"	по результатам конкурса	01.08.2020/ 01.09.2020		01.03.2021		01.06.2021		по результатам торгов	15.05.2022/ 15.07.2022		01.11.2023	
147	174	Расчистка русел рек Ия, Азей, Тулунчик в районе г. Тулун (река Ия от с. Казаково до 1 км ниже г. Тулун)	мероприятия не капитального характера	25 000,00	Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области (Трофимова С.М.)	Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области	8.11.2019 № 05-66-57-71/19, ООО "ГеоСтрой"	30.08.2019	08.11.2019	30.09.2019/ 01.10.2020	25.05.2020	30.10.2019/ 01.12.2020	15.06.2020	ООО "Ангарскстроймеханизация"	15.08.2020	02.08.2020	01.12.2022	
138	175	Инженерная защита г. Тулун от затопления водами реки Ия	строительство	11 000 м	ОГКУ "УКС Иркутской области" (Е.А. Харитонов) Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области (Трофимова С.М.)	ОГКУ "УКС Иркутской области"	18.09.2019 № 291-19, АО "Институт Гидропроект"	20.09.2019	18.09.2019	01.05.2020	21.04.2020	15.05.2020	15.05.2020	АО "Дорожная служба Иркутской области"	20.07.2020	20.07.2020	31.12.2021	
ТАЛЬСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ																		
139	176	Инженерная защита от затопления водами р. Бирюса в с. Талая Тайшетского района Иркутской области	строительство	3 100 м	ОГКУ "УКС Иркутской области" (Е.А. Харитонов) Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области (Трофимова С.М.)	ОГКУ "УКС Иркутской области"	11.09.2019 № 20, ФГБОУ ВО ИРНИТУ	20.09.2019	11.09.2019	01.05.2020 / 15.07.2020	24.05.2020	09.09.2020		АО "Дорожная служба Иркутской области"	01.05.2021		28.05.2022	
ШИТКИНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ																		

№ ф/п	№ п/п	Наименование мероприятия, адрес объекта	Вид работ	Мощность объекта	Ответственный МО, ИОГВ	Наименование заказчика	Проектно-изыскательскте работы						Строительно-монтажные работы				
							Контракт на подготовку проектной документации (номер, дата, наименование организации)	Дата начала подготовки проектной документации		Дата подачи проектной документации на государственную экспертизу		Дата получения положительного заключения государственной экспертизы проектной документации		Контракт на выполнение строительно-монтажных работ (номер, дата, наименование организации)	Начало выполнения работ		Ввод объекта в эксплуатацию	
								План / нагоночный план	Факт	План / нагоночный план	Факт	План / нагоночный план	Факт		План / нагоночный план	Факт	План / нагоночный план	Факт
140	177	Инженерная защита от затопления водами реки Бирюса в р. п. Шиткино Тайшетского района Иркутской области	строительство	7 950 м	ОГКУ "УКС Иркутской области" (Е.А. Харитонов) Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области (Трофимова С.М.)	ОГКУ "УКС Иркутской области"	19.09.2019 № 20, АО "Красноярский институт "Водоканалпроект"	20.09.2019	19.09.2019	01.05.2020	15.04.2020	15.05.2020	15.05.2020	АО "Дорожная служба Иркутской области"	01.08.2020	20.07.2020	27.05.2022	
БИРЮСИНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ																		
141	178	Инженерная защита от затопления водами реки Бирюса в с. Бирюса Тайшетского района Иркутской области	строительство	6 185 м	ОГКУ "УКС Иркутской области" (Е.А. Харитонов) Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области (Трофимова С.М.)	ОГКУ "УКС Иркутской области"	2.10.2019 № 314-1, АО "Красноярский институт "Водоканалпроект"	20.09.2019	02.10.2019	01.05.2020	16.04.2020	15.05.2020	15.05.2020	АО "Дорожная служба Иркутской области"	01.08.2020	17.07.2020	28.05.2022	
ШЕЛЕХОВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ																		
142	179	Инженерная защита от затопления водами реки Бирюса в с. Шелехово Тайшетского района Иркутской области	строительство	7 290 м	ОГКУ "УКС Иркутской области" (Е.А. Харитонов) Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области (Трофимова С.М.)	ОГКУ "УКС Иркутской области"	16.09.2019 №1-2829, АО "Красноярский институт "Водоканалпроект"	20.09.2019	16.09.2019	01.05.2020	16.04.2020	15.05.2020	15.05.2020	АО "Дорожная служба Иркутской области"	01.08.2020	20.07.2020	28.05.2022	
ЗИМИНСКОЕ РАЙОННОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ																		
143	180	Выполнение работ по инженерной защите с. Покровка Зиминского района от негативного воздействия вод реки Ока	мероприятия не капитального характера	3 280 м	Зиминское районное муниципальное образование (Никитина Н.В.) Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области (Трофимова С.М.)	Зиминское районное муниципальное образование	ООО "20.06.2017 № Ф.2017.223250	20.06.2017	20.06.2017	24.08.2018	24.08.2018	24.10.2018	24.10.2018	ООО "Фундамент"	29.07.2019	30.09.2019	15.12.2020	
148	181	Расчистка русла р. Кимильтей в н.п. Кимильтей Зиминского района Иркутской области	мероприятия не капитального характера	3 800 м	Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области (Трофимова С.М.)	Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области	29.11.2019 № 05-66-57-76/19, ООО "ГеоСтрой"	30.08.2019/ 29.11.2019	29.11.2019	30.09.2019/ 01.10.2020	01.08.2020	30.10.2019/ 01.12.2020		по результатам торгов	01.05.2021		15.12.2022	
СОЛЯНОВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ																		
149	182	Расчистка и дноуглубление русла р. Бирюса в пределах населенного пункта Соляная Тайшетского района Иркутской области	мероприятия не капитального характера	910 м	Филиал "Востсибрегионводхоз" ФГБВУ "Центррегионводхоз" (Н.Н. Петров)	Филиал "Востсибрегионводхоз" ФГБВУ "Центррегионводхоз" (Н.Н. Петров)	25.10.2019 №5, ООО "ГеоСтройТех"	30.08.2019/ 25.10.2019	25.10.2019	30.09.2019/ 21.02.2020	21.02.2020	30.10.2019/ 30.03.2020	16.04.2020	АО "Дорожная служба Иркутской области"	30.11.2019/ 04.05.2020	22.04.2020	15.12.2021	
144	183	Реконструкция берегоукрепительных сооружений в пос. Соляная на реке Бирюса в Тайшетском районе	мероприятия не капитального характера	3 400 м	ОГКУ "УКС Иркутской области" (Е.А. Харитонов) Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области (Трофимова С.М.)	ОГКУ "УКС Иркутской области"	08.10.2019 № 3, ФГБОУ ВО ИРНИТУ	20.09.2019/ 08.10.2019	08.10.2019	01.08.2020	24.05.2020	25.10.2020	17.07.2020	АО "Дорожная служба Иркутской области"	01.08.2020	06.08.2020	28.05.2022	
ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО																		
Автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения (ОГКУ "Дирекция автодорог")																		
160	184	**ОГКУ "Дирекция автодорог":** Восстановлены автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения и искусственные сооружения на них: Тыреть - Тагна - Хор-Тагна, Харик-Ахтинский-Лермонтовский-пжд Мингатуй-Каранцай, Куйтун-Уян-Новая Када, "Новосибирск-Иркутск"-Филипповск-Большеворонежский,	восстановление	42,8 км, 13 мостов	Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.) ОГКУ "Дирекция автодорог" (Гордина Ю.В)	ОГКУ "Дирекция автодорог"	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	АО "Дорожная служба Иркутской области"	12.08.2019	12.08.2019	15.12.2021	31.12.2019
160	189	**ОГКУ "Дирекция автодорог":** Реконструкция автомобильной дороги Голуметь - Новостройка на участке км 21+000 - км 24+000 в Черемховском районе Иркутской области»	реконстукция	1,5 км	Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.) ОГКУ "Дирекция автодорог" (Гордина Ю.В)	ОГКУ "Дирекция автодорог"	ГК от 18.05.2020 ООО "СметаПлюс"	18.05.2020	18.05.2020	01.11.2020		10.01.2021		по результатам торгов	01.04.2021		15.12.2021	
Икейское муниципальное образование (Тулунский район)																		
161	191	Ремонт участков автомобильных дорог местного значения с. Икей Тулунского р-н ул. Коммуны, ул. Степанова, ул. Пионерская	ремонт	1,132 км	Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области (Свиркина С.Д.) Икейское муниципальное образование	Икейское муниципальное образование	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	АО "Дорожная служба Иркутской области"	13.11.2019	13.11.2019	15.12.2021	31.12.2019
Муниципальное образование «Тулунский район»																		
161	192	Ремонт участка автомобильной дороги местного значения в "с. Уйгат - Баракшинский психоневрологический интернат" Тулунский р-н	ремонт	0,094 км	Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.) Тулунский район	Тулунский район	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	АО "Дорожная служба Иркутской области"	23.09.2019	23.09.2019	15.12.2021	31.12.2019

№ ф/п	№ п/п	Наименование мероприятия, адрес объекта	Вид работ	Мощность объекта	Ответственный МО, ИОГВ	Наименование заказчика	Проектно-изыскательскте работы							Строительно-монтажные работы				
							Контракт на подготовку проектной документации (номер, дата, наименование организации)	Дата начала подготовки проектной документации		Дата подачи проектной документации на государственную экспертизу		Дата получения положительного заключения государственной экспертизы проектной документации		Контракт на выполнение строительно-монтажных работ (номер, дата, наименование организации)	Начало выполнения работ		Ввод объекта в эксплуатацию	
								План / нагоночный план	Факт	План / , нагоночный план	Факт	План / нагоночный план	Факт		План / нагоночный план	Факт	План / нагоночный план	Факт
Владимирское муниципальное образование (Тулунский район)																		
161	194	Ремонт участка автомобильной дороги местного значения в д. Одон Тулунского р-на "№1 по ул. Набережная"	ремонт	0,03 км	Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.) Владимирское муниципальное образование	Владимирское муниципальное образование	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	ИП Хохлова АА	15.11.2019	15.11.2019	15.12.2021	31.12.2019
Усть-Рубахинское муниципальное образование (Нижнеудинский район)																		
161	195	Ремонт автомобильных дорог в д. Шум по ул. Береговая, ул. Садовая, ул. Зеленая и в п. Вознесенский по ул. Набережная. Укладка водопропускной трубы в д. Вознесенский по ул. Зеленая Нижнеудинского р-на	ремонт	2,4 км	Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.) Усть-Рубахинское муниципальное образование	Усть-Рубахинское муниципальное образование	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	ИП Попович ВЛ	05.11.2019	05.11.2019	15.12.2021	31.12.2019
Бирюсинское муниципальное образование "Бирюсинское городское поселение" (Тайшетский район)																		
161	196	Ремонт автомобильного моста через протоку Шипичная по ул. Свердлова в г. Бирюсинск Тайшкетского р-на	ремонт	0,05 км/ 1 мост	Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.) Бирюсинское муниципальное образование "Бирюсинское городское поселение"	Бирюсинское муниципальное образование "Бирюсинское городское поселение"	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	ООО "ТрансТехРесурс"	06.09.2019	06.09.2019	15.12.2021	31.12.2019
Хор-Тагнинское муниципальное образование (Заларинский район)																		
161	198	Ремонт автомобильной дороги в с. Карымск Куйтунского р-на от обл. дороги на 54 км до насосной станции по ул. Первомайская, д. 1а, дальше мост через р. Кимильтейку до пересечения с дорогой 4909 км	ремонт	0,15 км	Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.) Карымское муниципальное образование	Карымское муниципальное образование	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	ООО "БКД Строй"	14.11.2019	14.11.2019	15.12.2021	31.12.2019
Шумское муниципальное образование (Нижнеудинский район)																		
161	199	Ремонт автомобильных дорог Нижнеудинского р-на Шумского МО в р.п. Шумский по ул. Береговая, ул. Заречная, ул. Профсоюзная, ул. Проточная, ул. Рабочая, ул. Столярная, ул. Транспортная, ул. Южная, ул. Новая, пер. Береговой, пер. 2-й Железнодорожный, пер. Заводской, пер. 2-ой Заводской, пер. Транспортный, пер. 2-ой Транспортный, пер. 3-й Транспортный	ремонт	12,454 км	Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.) Шумское муниципальное образование	Шумское муниципальное образование	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	ИП Пушкин ИВ	23.10.2019	23.10.2019	15.12.2021	31.12.2019
Солонецкое муниципальное образование (Нижнеудинский район)																		
161	200	Ремонт автомобильной дороги Солонецкого МО Нижнеудинского р-на в с. Солонцы по ул. Новая и ул. Школьная	ремонт	2,215 км	Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.) Солонецкое муниципальное образование	Солонецкое муниципальное образование	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	ИП Попович ВЛ	05.11.2019	05.11.2019	15.12.2021	31.12.2019
Широковское муниципальное образование (Нижнеудинский район)																		
161	202	Ремонт автомобильной дороги Широковского МО Нижнеудинского р-на в д. Зенцова по ул. Маслозаводская	ремонт	0,7 км	Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.) Широковское муниципальное образование	Широковское муниципальное образование	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	ИП Пушкин ИВ	07.11.2019	07.11.2019	15.12.2021	31.12.2019
Уянское муниципальное образование (Куйтунский район)																		
161	203	Ремонт автомобильной дороги "Проезд от улицы Молодежная до улицы Колхозная" в с. Уян Куйтунского р-на	ремонт	0,16 км	Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.) Уянское муниципальное образование	Уянское муниципальное образование	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	ИП Кочнев ДА	26.11.2019	26.11.2019	15.12.2021	31.12.2019
Бунбуйское муниципальное образование (Чунский район)																		
161	205	Ремонт автомобильных дорог Бунбуйского муниципального образования Чунского р-на с. Бунбуй, ул. Береговая, ул. Молодежная, ул. Лесная	ремонт	0,05 км	Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.) Бунбуйское муниципальное образование	Бунбуйское муниципальное образование	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	ООО "БайкалСнабСтрой"	27.11.2019	27.11.2019	15.12.2021	31.12.2019

№ ф/п	№ п/п	Наименование мероприятия, адрес объекта	Вид работ	Мощность объекта	Ответственный МО, ИОГВ	Наименование заказчика	Проектно-изыскательскте работы							Строительно-монтажные работы				
							Контракт на подготовку проектной документации (номер, дата, наименование организации)	Дата начала подготовки проектной документации		Дата подачи проектной документации на государственную экспертизу		Дата получения положительного заключения государственной экспертизы проектной документации		Контракт на выполнение строительно-монтажных работ (номер, дата, наименование организации)	Начало выполнения работ		Ввод объекта в эксплуатацию	
								План / нагоночный план	Факт	План / нагоночный план	Факт	План / нагоночный план	Факт		План / нагоночный план	Факт	План / нагоночный план	Факт
Покровское муниципальное образование (Зиминский район)																		
161	206	Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения н.п. Блок-пост Ока 2-я ул. Дачная Покровского МО Зиминского р-на	ремонт	0,1 км	Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.) Покровское муниципальное образование	Покровское муниципальное образование	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	ИП Волнин АВ	07.11.2019	07.11.2019	15.12.2021	31.12.2019
161	207	Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения ул. Набережная с. Перевоз, ул. Ново-Заречная, ул. Заречная, ул. Набережная, ул Чкалова, ул. Комарова, (Зиминский р-н) Зиминского р-на	ремонт	2,202 км	Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.) Кимильтейское муниципальное образование	Кимильтейское муниципальное образование	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	ИП Ковалев ЮВ	11.11.2019	11.11.2019	15.12.2021	31.12.2019
Батаминское муниципальное образование (Зиминский район)																		
161	208	Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения Батаминского МО Зиминского р-на д. Новоникольск ул. Таежная, д. Игнай ул. Береговая	ремонт	0,13 км	Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.) Батаминское муниципальное образование	Батаминское муниципальное образование	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	ООО "Пионер"	26.11.2019	26.11.2019	15.12.2021	31.12.2019
Услонское муниципальное образование (Зиминский район)																		
161	210	Ремонт участков автомобильных дорог «д. Нижний Хазан, ул. Хазанская», «д. Нижний Хазан, пер. Пионерский» Услонского муниципального образования Зиминского района	ремонт	0,26 км	Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.) Услонское муниципальное образование	Услонское муниципальное образование	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	ИП Колешко ВВ	12.11.2019	12.11.2019	15.12.2021	31.12.2019
Мухинское муниципальное образование (Чунский район)																		
161	211	Восстановление моста через р. Ендарма в п. Приудинск Мухинского МО Чунского р-на	ремонт	1 мост	Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.) Мухинское муниципальное образование	Мухинское муниципальное образование	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	ООО "ДСУ-1"	01.11.2019	01.11.2019	15.12.2021	31.12.2019
Слюдянское муниципальное образование (Слюдянский район)																		
161	213	Устройство деревянного моста через р. Харагун по ул. Лесная в с. Зулумай, Зулумайского МО, Зиминского района Иркутской области	ремонт	0,12 км/ 1 мост	Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.) Зулумайское муниципальное образование	Зулумайское муниципальное образование	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	ООО "Вымпел"	15.09.2019	15.09.2019	31.12.2019	31.12.2019
161	216	Ремонт автомобильного моста в с. Уян через р. Алка	ремонт	1 мост	Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.) Муниципальное образование Куйтунский район (Мари А.П.)	Муниципальное образование Куйтунский район	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	АО "Дорожная служба Иркутской области"	11.11.2019	11.11.2019	01.08.2021	30.06.2020
161	218	Ремонт автомобильных дорог в с. Порог по ул. Центральная, Подъезд к кладбищу (от ул. Набережная, д.4)	ремонт	6,2 км	Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.) Порогское муниципальное образование	Порогское муниципальное образование	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	ИП Заречный ВА	21.11.2019	21.11.2019	15.12.2021	
161	219	Ремонт автомобильного моста через р. Айса в с. Порог Порогского МО Нижнеудинского р-на	ремонт	0,02 км/ 1 мост	Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.) Порогское муниципальное образование	Порогское муниципальное образование	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	ИП Камолтынов Ю.Т.	19.07.2019	19.07.2019	15.12.2021	31.12.2019
Костинское муниципальное образование (Нижнеудинский район)																		
161	220	Ремонт автомобильных дорог по ул. Школьная, ул. Береговая, ул. Лесная, ул. Озерная, ул. Гагарина, ул. Зеленая	ремонт	2,8 км 3 км	Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.) Костинское муниципальное образование	Костинское муниципальное образование	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	ИП Пушкин И.В.	11.11.2019	11.11.2019	31.07.2021 31.07.2021	31.12.2019 03.08.2020
161	221	Ремонт автомобильных дорог в с. Алыгджер по ул. Советская, ул. Новая, ул. Первомайская, ул. Луговая, ул. Колхозная, ул. Заозерная, ул. 3-ей Пятилетки, ул. Портовая, пер. Колхозный, ул. Н. Токуево, ул. Ручейная	ремонт	10,0 км	Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.) Тофаларское муниципальное образование	Тофаларское муниципальное образование	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	ИП Иванов А.Л., АО "Дорожная служба Иркутской области"	15.11.2019	15.11.2019	30.09.2021	05.08.2020

№ ф/п	№ п/п	Наименование мероприятия, адрес объекта	Вид работ	Мощность объекта	Ответственный МО, ИОГВ	Наименование заказчика	Проектно-изыскательскте работы							Строительно-монтажные работы				
							Контракт на подготовку проектной документации (номер, дата, наименование организации)	Дата начала подготовки проектной документации		Дата подачи проектной документации на государственную экспертизу		Дата получения положительного заключения государственной экспертизы проектной документации		Контракт на выполнение строительно-монтажных работ (номер, дата, наименование организации)	Начало выполнения работ		Ввод объекта в эксплуатацию	
								План / нагоночный план	Факт	План / нагоночный план	Факт	План / нагоночный план	Факт		План / нагоночный план	Факт	План / нагоночный план	Факт
Нижнеудинское муниципальное образование (Нижнеудинский район)																		
161	222	Ремонт автомобильных дорог в г. Нижнеудинск по ул. Коммунистическая, ул. Октябрьская, ул. Кашика, пер. Уватский, ул. Комсомольская, ул. Некрасова, ул. Краснопартизанская, ул. Советская, ул. Димитрова, ул. Водопадная, ремонт мостов по ул. Весны, ул. Знаменская, ул. Некрасова	ремонт	2,2 км 2,2 км	Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.) Нижнеудинское муниципальное образование (Путов А.В.)	Нижнеудинское муниципальное образование	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	ООО "ДСК Промкомбинат"	05.11.2019	05.11.2019	30.11.2021 30.11.2021	31.12.2019
Соляновское муниципальное образование (Тайшетский район)																		
161	223	Ремонт автомобильной дороги по ул. Береговая	ремонт	0,094 км	Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.) Соляновское муниципальное образование	Соляновское муниципальное образование	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	ООО "СДМ"	01.09.2020	24.08.2020	15.12.2021	
	224	Ремонт автомобильного моста в п. Соляная через р. Подгорный	ремонт	0,006 км/ 1 мост	Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.) Соляновское муниципальное образование	Соляновское муниципальное образование	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	ООО "АТП ТАЙШЕТ"	13.12.2019	13.12.2019	31.12.2019	31.12.2019
	225	Ремонт автомобильного моста в п. Соляная через р. Солянушка	ремонт	0,014 км/ 1 мост	Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.) Соляновское муниципальное образование	Соляновское муниципальное образование	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	по результатам торгов	01.09.2020		15.12.2020	
Шиткинское муниципальное образование (Тайшетский район)																		
161	226	Ремонт автомобильных дорог в р.п. Шиткино по ул. Ленина, ул. Зон Космодемьянской	ремонт	0,164 км	Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.) Шиткинское муниципальное образование	Шиткинское муниципальное образование	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	ООО "Сервис Плюс"	01.05.2020	24.04.2020	15.12.2021	30.06.2020
Полинчетское муниципальное образование (Тайшетский район)																		
161	227	Ремонт автомобильных дорог в п. Полинчет по ул. Центральная, ул. Школьная	ремонт	0,13 км	Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.) Полинчетское муниципальное образование	Полинчетское муниципальное образование	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	ООО "ГРИН"	15.08.2020	31.07.2020	30.09.2021	
	228	Ремонт автомобильного моста в п. Полинчет по ул. Центральная через р. Полинчетку	ремонт	0,03 км/ 1 мост	Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.) Полинчетское муниципальное образование	Полинчетское муниципальное образование	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	ООО "ГРИН"	15.08.2020	31.07.2020	30.09.2020	
Зареченское муниципальное образование (Тайшетский район)																		
161	229	Ремонт автомобильной дороги в с. Заречное по ул. Ленина	ремонт	0,53 км	Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.) Зареченское муниципальное образование	Зареченское муниципальное образование	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	ИП Бочило МА	23.12.2019	23.12.2019	30.09.2021	
Бирюсинское муниципальное образование (Тайшетский район)																		
161	230	Ремонт автомобильных дорог в с. Бирюса по ул. Бирюса, ул. Дачная, ул. Береговая	ремонт	0,165 км	Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области (Свиркина С.Д.) Бирюсинское муниципальное образование	Бирюсинское муниципальное образование	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	АО "Дорожная служба Иркутской области"	25.12.2019	25.12.2019	30.09.2021	26.08.2020
Джогинское муниципальное образование (Тайшетский район)																		
161	231	Ремонт автомобильной дороги в д. Тремина по ул. Центральная	ремонт	0,3 км	Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.) Джогинское муниципальное образование	Джогинское муниципальное образование	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	ИП Бочило МА	01.04.2020	01.04.2020	10.12.2021	
Кирейское муниципальное образование (Тулунский район)																		

№ ф/п	№ п/п	Наименование мероприятия, адрес объекта	Вид работ	Мощность объекта	Ответственный МО, ИОГВ	Наименование заказчика	Проектно-изыскательскте работы							Строительно-монтажные работы				
							Контракт на подготовку проектной документации (номер, дата, наименование организации)	Дата начала подготовки проектной документации		Дата подачи проектной документации на государственную экспертизу		Дата получения положительного заключения государственной экспертизы проектной документации		Контракт на выполнение строительно-монтажных работ (номер, дата, наименование организации)	Начало выполнения работ		Ввод объекта в эксплуатацию	
								План / нагоночный план	Факт	План / нагоночный план	Факт	План / нагоночный план	Факт		План / нагоночный план	Факт	План / нагоночный план	Факт
161	232	Ремонт автомобильного моста в с. Уйгат через р. Кирей	ремонт	1 мост	Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.) Кирейское муниципальное образование	Кирейское муниципальное образование	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	АО "Дорожная служба Иркутской области"	30.12.2019	30.12.2019	01.12.2021	
161	233	Ремонт участков автомобильных дорог в с. Уйгат Тулунского р-на по ул. Стрелка; по ул. Стрелка от д. №1 до д. №1а и д. №1б; ул. Школьная; ул. Заречная; ул. Заречная от д. №10а до д. №11	ремонт	1,018 км	Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.) Кирейское муниципальное образование	Кирейское муниципальное образование	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	АО "Дорожная служба Иркутской области"	13.11.2019	13.11.2019	15.12.2021	31.12.2019
Октябрьское муниципальное образование (Чунский район)																		
161	234	Ремонт автомобильных дорог в р.п. Октябрьский по ул. Трактовая, пер. Первомайский, пер. Спортивный, пер. Чапаева, ул. Рейда, пер. Нагорный, в п. Хоняки по ул. Заречная	ремонт	1,4 км	Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.) Октябрьское муниципальное образование	Октябрьское муниципальное образование	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	АО "Дорожная служба Иркутской области"	12.12.2019	12.12.2019	31.12.2019	31.12.2019
				4,95 км											12.12.2019	12.12.2019	30.06.2021	30.06.2020
Лесогорское муниципальное образование (Чунский район)																		
161	235	Ремонт автомобильных дорог в р.п. Лесогорск по ул. Калинина и до с/о Восход	ремонт	0,555 км	Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.) Лесогорское муниципальное образование	Лесогорское муниципальное образование	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	ООО "Водоканал"	01.04.2020	01.04.2020	10.12.2021	06.08.2020
Новостроевское муниципальное образование (Черемховский район)																		
161	236	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения по ул. Набережная, ул. Береговая в п. Новостройка, по ул. Лесная в п. Чернушка 1-я, по пер. Малый в с. Инга	ремонт	1,837 км	Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.) Новостроевское муниципальное образование	Новостроевское муниципальное образование	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	ООО "СПЕКТРСТРОЙ"	21.04.2020	21.04.2020	10.12.2021	
Тунгусское муниципальное образование (Черемховский район)																		
161	237	Ремонт искусственного сооружения на автомобильной дороге по ул. Заречная через р. Малая Иреть в с. Тунгуска Черемховского района	ремонт	0,062 км/ 1 мост	Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.) Тунгусское муниципальное образование	Тунгусское муниципальное образование	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	ООО "СибДорСтрой"	25.12.2019	25.12.2019	01.04.2021	01.04.2020
Олхинское муниципальное образование (Шелеховский район)																		
161	238	Ремонт автомобильной дороги в д. Олха по ул. Карьерная	ремонт	0,095 км	Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.) Олхинское муниципальное образование	Олхинское муниципальное образование	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	ООО "Ново-Олхинский известковый завод"	01.04.2019	01.04.2020	01.12.2021	30.06.2020
161	239	Ремонт в д. Олха автомобильного моста через р. Олха, грузового автомобильного моста по ул. Майская	ремонт	2 моста	Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.) Олхинское муниципальное образование	Олхинское муниципальное образование	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	ООО "Ново-Олхинский известковый завод"	01.04.2019	01.04.2020	01.12.2021	30.06.2020
Шаманское муниципальное образование (Шелеховский район)																		
161	240	Ремонт автомобильных дорог в п. Моты по ул. Заречная, ул. Горная	ремонт	0,2 км	Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.) Шаманское муниципальное образование	Шаманское муниципальное образование	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	ООО ПСК "ИРКУТ"	01.08.2020	31.07.2020	15.12.2021	
161	241	Устройство временного автомобильного моста (САРМ) в с. Моты по ул. Заречная через р.Каторжанка	ремонт	0,012 км/ 1 мост	Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.) Шаманское муниципальное образование	Шаманское муниципальное образование	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	ООО ПСК "ИРКУТ"	01.08.2020	29.07.2020	15.12.2021	

№ ф/п	№ п/п	Наименование мероприятия, адрес объекта	Вид работ	Мощность объекта	Ответственный МО, ИОГВ	Наименование заказчика	Проектно-изыскательскте работы							Строительно-монтажные работы				
							Контракт на подготовку проектной документации (номер, дата, наименование организации)	Дата начала подготовки проектной документации		Дата подачи проектной документации на государственную экспертизу		Дата получения положительного заключения государственной экспертизы проектной документации		Контракт на выполнение строительно-монтажных работ (номер, дата, наименование организации)	Начало выполнения работ		Ввод объекта в эксплуатацию	
								План / нагоночный план	Факт	План / нагоночный план	Факт	План / нагоночный план	Факт		План / нагоночный план	Факт	План / нагоночный план	Факт
Култукское муниципальное образование (Слюдянский район)																		
161	242	Ремонт автомобильных дорог в р.п. Култук по ул. Школьная, ул. Горная, ул. Железнодорожная, ул. Роща, ул. Дивизионная, ул. Луговая, пер. Железнодорожный, ул. Панфилова, проезд от ул. Школьная до ул. Кирова	ремонт	1,65 км	Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.) Култукское муниципальное образование	Култукское муниципальное образование	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	ООО "ДорСтройСибирь"	01.05.2020	07.04.2020	01.10.2021	30.06.2020
Байкальское муниципальное образование (Слюдянский район)																		
161	243	Ремонт автомобильных дорог в г. Байкальск в мкр. Гагарина, мкр. Восточный, мкр. Строитель, мкр. Южный, СНТ «Солзан», СНТ «Южный», по пер. Новый, пер. Привокзальный, ул. Речная, ул.1я-6я Байкальская	ремонт	2,937 км	Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.) Байкальское муниципальное образование	Байкальское муниципальное образование	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	ООО "Сибдорстрой Управление"	17.04.2020	17.04.2020	01.09.2021	07.07.2020
161	244	Ремонт автомобильного моста в мкр. Гагарина через р.Солзан	ремонт	1 мост	Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.) Байкальское муниципальное образование	Байкальское муниципальное образование	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	ООО "СТРОЙМОНТАЖСАЯНСК"	05.12.2019	05.12.2019	31.08.2021	
Муниципальное образование - "Город Тулун"																		
161	245	Ремонт автомобильных дорог в г. Тулун по ул. Юбилейная, ул. Жданова, ул. 19 Партсъезда, пер. 3-й Нагорный, ул. Карбышева, дорога на Дачи, ул. Мясокомбинатская, ул. Песочная, пер. Чернышевского,ул. Чернышевского, пер. Тухачевского, ул. Тухачевского, пер. Болотный, ул. Обручева, ул. Чехова, ул. Панфилова, ул. Котовского, ул. Л. Шевцовой, ул. О. Кошевого, ул. Льва Толстого, ул. Бабушкина, ул. Рабочий городок, ул. 2-я Азейская, пер. 2-ой Партизанский, пер. Стахановский, ул. С. Чекалина, ул. Ватутина, ул. Сплавная, пер. Береговой, ул. Кирова, ул. Набережная р. Ия	ремонт	29,16 км	Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.) Муниципальное образование - "Город Тулун"	Муниципальное образование - "Город Тулун"	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	ООО "Сиб-Авто"	07.05.2020	07.05.2020	01.11.2021	
161	246	Ремонт (восстановление) автомобильного моста через р. Азейка	ремонт	0,53 км/ 1 мост	Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.) Муниципальное образование - "Город Тулун"	Муниципальное образование - "Город Тулун"	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	АО "Дорожная служба Иркутской области"	30.12.2019	30.12.2019	20.10.2021	
ОБЪЕКТЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ																		
154	247	Комплекс мер по увеличению пропускной способности русла р. Ия в г. Тулуне в районе железнодорожного моста	мероприятия не капитального характера	-	ОАО "Российские железные дороги"	ОАО "Российские железные дороги"	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	по результатам торгов	01.08.2019	01.08.2019	15.12.2022	
155	248	Строительство пожарно-спасательной части № 20, г. Тулун, ул. Гидролизная, 47"а":	строительство	-	Главное управление МЧС России по Иркутской области (Федосеенко В.С)	ГУ МЧС России по Иркутской области	-	01.10.2020		01.03.2021		01.06.2021		государственный контракт не заключен	01.07.2021		15.12.2022	
156	249	Строительство пожарно-спасательной части № 55, г. Нижнеудинск, пер. Парковый, уч. 3/1	строительство	-	Главное управление МЧС России по Иркутской области (Федосеенко В.С)	ГУ МЧС России по Иркутской области	-	01.10.2020		01.03.2021		01.06.2021		государственный контракт не заключен	01.07.2021		15.12.2022	
157	250	Капитальный ремонт отдела МВД России по Нижнеудинскому району, г. Нижнеудинск, ул. Некрасова, д. 8 (строительно-монтажные работы)	капитальный ремонт	-	ГУ МВД по Иркутсой области (Калищук А.Е)	ГУ МВД по Иркутсой области	-	имеется	имеется	имеется	имеется	имеется	имеется	по результатам торгов	01.07.2019	01.07.2019	15.12.2019	15.12.2019
158	251	Строительство комплекса зданий ОМВД России по Нижнеудинскому району с ИВС по Иркутской области, г. Нижнеудинск:	строительство	-	ГУ МВД по Иркутсой области (Калищук А.Е)	ГУ МВД по Иркутсой области	от 25.03.2020 № 0134100007420000008 76307	01.10.2020	25.03.2020	01.11.2020		15.12.2020		по результатам торгов	01.08.2021		15.12.2022	
159	252	Реконструкция административно-лабораторного здания с возведением пристроя филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области" в Нижнеудинском районе, г. Нижнеудинск, ул. Аллейная, д. 27А, д. 27Б:	реконструкция	-	Управление федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителя и благополучия человека по Иркутской области (Савиных Д.Ф.)	Управление Роспотребнадзора по Иркутской области	-	01.10.2020		01.11.2020		15.12.2020		Определяется в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 93 44-ФЗ	01.08.2021		15.12.2022	
187	253	Капитальный ремонт Следственного отдела по г. Нижнеудинску СУ СК России по Иркутской области, г. Нижнеудинск, ул. Советская, 30	капитальный ремонт	-	Следственное управление Следственного комитета РФ по Иркутской области (Буйнёв А.Ю.)	СУ СК РФ по Иркутской области	-	имеется	имеется	имеется	имеется	имеется	имеется	по итогам аукциона	01.08.2020		15.12.2020	

№ ф/п	№ п/п	Наименование мероприятия, адрес объекта	Вид работ	Мощность объекта	Ответственный МО, ИОГВ	Наименование заказчика	Проектно-изыскательскте работы							Строительно-монтажные работы				
							Контракт на подготовку проектной документации (номер, дата, наименование организации)	Дата начала подготовки проектной документации		Дата подачи проектной документации на государственную экспертизу		Дата получения положительного заключения государственной экспертизы проектной документации		Контракт на выполнение строительно-монтажных работ (номер, дата, наименование организации)	Начало выполнения работ		Ввод объекта в эксплуатацию	
								План / нагоночный план	Факт	План / нагоночный план	Факт	План / нагоночный план	Факт		План / нагоночный план	Факт	План / нагоночный план	Факт
188	254	Строительство административного здания для размещения Тулунского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Иркутской области, г. Тулун, ул. Ленина, 92а:	строительство	-	Следственное управление Следственного комитета РФ по Иркутской области (Бунёв А.Ю.)	СУ СК РФ по Иркутской области	-	01.10.2020		01.11.2020		15.12.2020		по итогам аукциона	01.08.2021		15.12.2022	
189	255	Капитальный ремонт объекта Тулунский городской суд, г. Тулун, ул. Ленина, 7	капитальный ремонт	-	Управление Судебного департамента в Иркутской области Судебного департамента при Верховном Суде РФ (Арсентьев С.А.)	Управление Судебного департамента в Иркутской области Судебного департамента при Верховном Суде РФ	-	20.04.2020		20.06.2020		20.08.2020		по результатам торгов	01.10.2020		15.12.2021	
190	256	Строительство объекта Нижнеудинский городской суд, г. Нижнеудинск, ул. Ленина, 10	строительство	-	Управление Судебного департамента в Иркутской области Судебного департамента при Верховном Суде РФ (Арсентьев С.А.)	Управление Судебного департамента в Иркутской области Судебного департамента при Верховном Суде РФ	-	01.10.2020		01.12.2020		01.02.2021		по результатам торгов	01.03.2021		15.12.2021	
191	257	Закупка и монтаж модульного здания (служебный дом) для объединенной гидрометеорологической станции (ОГМС) Нижнеудинск ФГБУ "Иркутское УГМС", г. Нижнеудинск, ул. Циолковского, д 18А	монтаж модульных зданий	-	ФГБУ "Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" (Шумаков И.А.)	ФГБУ "Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды"	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	Определяется в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 93 44-ФЗ	01.06.2021		15.12.2021	
192	258	Капитальный ремонт здания аэрологической станции ОГМС Нижнеудинск ФГБУ "Иркутское УГМС", г. Нижнеудинск, ул. Циолковского, д. 18А	капитальный ремонт	-	ФГБУ "Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" (Шумаков И.А.)	ФГБУ "Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды"	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	Определяется в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 93 44-ФЗ	01.06.2021		15.12.2021	
193	259	Закупка и монтаж модульного здания (служебный дом) для метеорологической станции Икей ФГБУ "Иркутское УГМС", Тулунский район, с. Икей,	монтаж модульных зданий	-	ФГБУ "Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" (Шумаков И.А.)	ФГБУ "Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды"	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	Определяется в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 93 44-ФЗ	01.06.2021		15.12.2021	
194	260	Закупка и монтаж модульного здания (служебный дом) для метеорологической станции Алыгджер ФГБУ "Иркутское УГМС", Нижнеудинский район, с. Алыгджер, ул. Николая Токуева, д. 2	монтаж модульных зданий	-	ФГБУ "Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" (Шумаков И.А.)	ФГБУ "Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды"	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	Определяется в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 93 44-ФЗ	01.06.2021		15.12.2021	
195	261	Закупка и монтаж модульного здания (служебный дом) для метеорологической станции Верхняя Гутара ФГБУ "Иркутское УГМС", Нижнеудинский район, с. Верхняя Гутара, ул. Метеостановская, д. 1-1	монтаж модульных зданий	-	ФГБУ "Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" (Шумаков И.А.)	ФГБУ "Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды"	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	Определяется в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 93 44-ФЗ	01.06.2021		15.12.2021	
196	262	Закупка и монтаж модульного здания (служебный дом) для метеорологической станции Шиткинно ФГБУ "Иркутское УГМС", Тайшетский район, п. Шиткино, ул. Ленина, д.66а	монтаж модульных зданий	-	ФГБУ "Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" (Шумаков И.А.)	ФГБУ "Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды"	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	Определяется в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 93 44-ФЗ	01.06.2021		15.12.2021	
197	263	Закупка и монтаж модульного здания (служебный дом) для метеорологической станции Сарам ФГБУ "Иркутское УГМС", Зиминский район, участок Левый Сарам, ул. Центральная, уч. 1 (с.п. Верхнеокинский)	монтаж модульных зданий	-	ФГБУ "Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" (Шумаков И.А.)	ФГБУ "Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды"	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	Определяется в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 93 44-ФЗ	01.06.2021		15.12.2021	
198	264	Капитальный ремонт подвесного моста на труднодоступном гидрологическом посту р. Хадама - Хадама	капитальный ремонт	-	ФГБУ "Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" (Шумаков И.А.)	ФГБУ "Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды"	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	Определяется в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 93 44-ФЗ	01.06.2021		15.12.2021	

№ ф/п	№ п/п	Наименование мероприятия, адрес объекта	Вид работ	Мощность объекта	Ответственный МО, ИОГВ	Наименование заказчика	Проектно-изыскательские работы							Строительно-монтажные работы				
							Контракт на подготовку проектной документации (номер, дата, наименование организации)	Дата начала подготовки проектной документации		Дата подачи проектной документации на государственную экспертизу		Дата получения положительного заключения государственной экспертизы проектной документации		Контракт на выполнение строительно-монтажных работ (номер, дата, наименование организации)	Начало выполнения работ		Ввод объекта в эксплуатацию	
								План / нагоночный план	Факт	План / нагоночный план	Факт	План / нагоночный план	Факт		План / нагоночный план	Факт	План / нагоночный план	Факт
199	265	ОГМС Нижнеудинск, метеорологическая станция Алыгджер	монтаж модульных зданий	-	ФГБУ "Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" (Шумаков И.А.)	ФГБУ "Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды"	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	Определяется в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 93 44-ФЗ	01.06.2021		15.12.2021	
200	266	Метеорологические станции Алыгджер, Верхняя Гутара, Икей, Шиткино, Нижнеудинск, Сарам (уч. Верхнеокинский); гидрологические посты: р. Уда - Алыгджер, р. Икей - Икей, р. Бирюса - Шиткино, р. Уда - Нижнеудинск, р. Уда - Хадама, р. Хадама - Хадама, р. Ия - Аршан, р. Ия - Тулун, р. Ока - Усть-Када, р. Кирей - Уйгат, р. Танга - Хор-Танга, р. Бирюса - Бирюсинск, р. Уда - Укар, р. Уда - Октябрьский, р. Кадуй - Кадуй	монтаж модульных зданий	-	ФГБУ "Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" (Шумаков И.А.)	ФГБУ "Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды"	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	Определяется в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 93 44-ФЗ	01.06.2021		15.12.2021	

ВЗД заместителя министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области Ю.А. Мерваезова

ВЗД заместителя министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области А.Т. Лобач